



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2025 № 368-п/1

г. Тольятти, Самарской области



#### Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов  
городского округа Тольятти на 2024-2028 годы»,  
утвержденной постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
от 27.07.2023 № 2382-п/1, за 2024 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2382-п/1, за 2024 год.

Первый заместитель  
главы городского округа

И.Г.Сухих

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
368-п/1 от 26.02.2025

## ОТЧЕТ

**о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2382-п/1, за 2024 год**

### I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 27.07.2023 № 2382-п/1 (далее - Программа), является осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для обеспечения безопасности и комфортных условий проживания граждан.

Для достижения поставленной цели планировались задачи:

- Задача 2: Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах;
- Задача 3: Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58.



## II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти, средств областного бюджета и внебюджетных средств.

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2024 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг на возмещение затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти и проведения отбора получателей указанных субсидий, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 № 2254-п/1 (в редакции от 10.07.2024 № 1253-п/1) (далее - Порядок предоставления субсидий).

Порядок предоставления субсидий приведен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2023 № 1782 «Об утверждении общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление из бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и проведение отборов получателей указанных субсидий, в том числе грантов в форме субсидий» (далее – Постановление Правительства РФ от 25.10.2023 № 1782).

В 2024 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в размере 46 171 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 26 260 тыс. руб.;
- за счет областных средств – 19 864 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 47 тыс. руб.



В ходе реализации мероприятий Программы в 2024 году фактические затраты составили 29 853 тыс. руб. или 64,7 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 10 028 тыс. руб. или 38,2 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета – 19 796 тыс. руб. или 99,7 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств – 29 тыс. руб. или 61,7 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение бюджетных средств в 2024 году составило 29 824 тыс. руб. или 64,7 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая.

1. Для реализации мероприятий по задаче 2 «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах», в соответствии с распоряжением первого заместителя главы городского округа Тольятти от 05.08.2024 № 6714-р/2, была определена дата начала отбора получателей субсидий, который проводился с 05.08.2024 по 06.09.2024.

Протоколом департамента городского хозяйства администрации г.о.Тольятти от 23.09.2024 № 57-пк/2 подведены предварительные итоги отбора получателей субсидий (далее – Протокол подведение итогов отбора от 23.09.2024).

1.1. По мероприятию 2.1 «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9 %, внебюджетные средства не менее 0,1 %) запланировано



финансирование в объеме 1 200 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 199 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 1 тыс. руб.

Во исполнение представления прокуратуры г. Тольятти от 17.11.2023 об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов, заключено Соглашение (договор) о предоставлении субсидии на выполнение работ по подготовке проектной документации на оборудование подъемным механизмом подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Дзержинского д. 10 п. 8.

Распределение денежных средств по Соглашению (договору) субсидий следующее:

Наименование Управляющей организации, реквизиты Соглашения (договора) (адрес МКД)	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ООО УК "Тольятти Сервис", № 257-дг/2.1 от 19.03.2024 (Дзержинского 10 п.8)	1	149,850	0,150	1	149,850	0,150
Итого по мероприятию:	1	149,850	0,150	1	149,850	0,150
		150,000			150,000	
Итого % софинансирования:		99,9	0,1		99,9	0,1

В соответствии с Протоколом подведение итогов отбора от 23.09.2024 признаны победителями:

- ООО «ДЖКХ Автозаводский» - на подготовку проектной документации в размере 249 750 руб. на оборудование пандусом и подъемным механизмом многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Тополиная д. 32 п. 4;

- ТСЖ «Рябиновый 4» - на подготовку проектной документации в размере 249 700 руб. на оборудование пандусом и подъемным механизмом многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рябиновый б-р 4 п. 3; на подготовку проектной документации в размере 149 800 руб. на оборудование подъемным механизмом многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рябиновый б-р д.4 п. 4;



- ТСЖ «Рябиновый 7» на подготовку проектной документации в размере 149 800 руб. на оборудование подъемным механизмом многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рябиновый б-р д.7 п. 6;

- ООО УК «Уютный дом» на подготовку проектной документации в размере 249 750 руб. на оборудование пандусом и подъемным механизмом многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Ворошилова д. 71 п. 2.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 150 тыс. руб. или 12,5 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 150 тыс. руб. или 12,5 % от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств – 0,2 тыс. руб. или 20,0 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 050 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 1 049 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств – 1 тыс. руб.

Причиной отклонения послужило отсутствие заключенных с управляющими организациями Соглашений (договоров) субсидий в связи с невозможностью подготовки проектно-сметной документации в срок не позднее 10.11.2024, установленный п. 2.15.1 Порядка предоставления субсидий.

1.2. По мероприятию 2.2 «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами» (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9 %, внебюджетные средства не менее 0,1 %) запланировано финансирование в объеме 16 554 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 16 536 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств – 18 тыс. руб.



Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 384 тыс. руб. или 8,4 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 383 тыс. руб. или 8,4 % от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств – 1 тыс. руб. или 7,8 % от запланированного объема финансирования.

В соответствии с Протоколом подведение итогов отбора от 23.09.2024 признано победителем ООО УК «Тольятти Сервис» на оборудование подъемным механизмом подъезда многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Дзержинского д. 10 п. 8.

Распределение денежных средств по Соглашению (договору) субсидий следующее:

Наименование Управляющей организации, реквизиты Соглашения (договора) (адрес МКД)	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ООО УК "Тольятти Сервис", № 668-дг/2.1 от 07.11.24 (дс 1 от 12.12.2024) (Дзержинского 10 п.8, подъемник)	1	1 382,591	1,385	1	1 382,591	1,385
Итого по мероприятию:	1	1 382,591	1,385	1	1 382,591	1,385
		1 383,976			1 383,976	
Итого % софинансирования:		99,9	0,1		99,9	0,1

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 15 170 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 15 153 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств – 17 тыс. руб.

Причиной отклонения послужило то, что в период отбора получателей субсидий от управляющих организаций поступили заявочные пакеты документов с нарушением требований Порядка предоставления субсидий, а именно:

- наличие у управляющей организации ООО «ДЖКХ» задолженности на едином налоговом счете, превышающем размер, определенный пунктом 3



статьи 47 Налогового кодекса Российской Федерации задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- в нарушение требований пунктов 2.9 и 3.14 Порядка предоставления субсидий заявочные пакеты предоставлены не в полном объеме;
- наличие замечаний к оформлению.

Кроме перечисленного выше, в предоставленных сметных расчетах на оборудование подъездов пандусами применены требования «ГОСТ 9128-2013. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», утратившие силу на территории Российской Федерации с 01.06.2024 в части устройства покрытий и оснований автомобильных дорог в связи с изданием Приказа Росстандарта от 31.05.2023 № 360-ст.

В связи с тем, что уточненные заявочные пакеты документов не были предоставлены своевременно, заключить Соглашения о предоставлении субсидий и выполнить работы в срок не позднее 10.11.2024, установленный п. 2.15.1 Порядка предоставления субсидий, не представилось возможным.

2. Для решения задачи 3 «Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58» по мероприятию 3.1 «Ремонт фасада» (средства областного бюджета - не более 69,9%, средства бюджета городского округа Тольятти - не более 30%, внебюджетные средства - не менее 0,1%) запланировано финансирование в объеме 28 417 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 8 525 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 19 864 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 28 тыс. руб.





Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 28 319 тыс. руб. или 99,7 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 8 495 тыс. руб. или 99,6 % от запланированного объема финансирования;
- за счет средств областного бюджета – 19 796 тыс. руб. или 99,7 % от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств – 28 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования.

В соответствии с распоряжением первого заместителя главы городского округа Тольятти от 18.07.2024 № 6191-р/2, была определена дата начала отбора получателей субсидий, который проводился с 19.07.2024 по 28.07.2024.

Протоколом департамента городского хозяйства администрации г.о.Тольятти от 01.08.2024 № 144-прт/2.1 подведены итоги отбора получателей субсидий и признано победителем ТСН «40 лет Победы, 58».

Распределение денежных средств по Соглашению (договору) субсидий следующее:

Наименование Управляющей организации, реквизиты Соглашения (договора) (адрес МКД)	Сумма заключенного Соглашения (договора), тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства (город+область)	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства (город+область)	средства собствен.
ТСН "40 лет Победы, 58", № 465-дг/2.1 от 05.08.24	1	28 291,319	28,417	1	28 291,319	28,417
Итого по мероприятию:	1	28 291,319	28,417	1	28 291,319	28,417
		28 319,736			28 319,736	
Итого % софинансирования:		99,9	0,1		99,9	0,1

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 98 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 30 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 68 тыс. руб.;



Причиной отклонения послужило наличие в сметных расчетах, получивших положительное заключение государственной экспертизы, работ не относящихся к ремонту фасада, а именно демонтаж кондиционеров (сплит систем) и установка строительного вагончика. Данные виды работ исключены из сметных расчетов, что повлекло уменьшение запрашиваемой суммы субсидии. Все запланированные работы по ремонту фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. 40 лет Победы, д.58, выполнены в полном объеме и в срок, определенный Соглашением о предоставлении субсидии.

Финансовое исполнение и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения мероприятий Программы отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

### III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2024 году для достижения цели по осуществлению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для повышения комфортности городской среды и безопасности проживания граждан выполнялись следующие мероприятия:

1. «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами» - позволило подготовить проектную документацию в количестве 1-й единицы из 6-ти запланированных, что составило 16,7 % уровня достижения планового значения показателя «Количество подготовленной проектной документации».

Причины отклонения изложены в п. 1.1 раздела II настоящего Отчета.

2. «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами» - позволило оборудовать подъемным

механизмом 1 подъезд из 17-ти запланированных, что составило 5,9 % уровня достижения планового значения показателя «Количество пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах многоквартирных домов».

Причины отклонения изложены в п. 1.2 раздела II настоящего Отчета.

3. «Ремонт фасада» - позволило отремонтировать фасада 1-го многоквартирного дома, что составило 100,0 % уровня достижения планового значения показателя «Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады».

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

#### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2024}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $V_i$ ) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times V_1 + K_2 \times V_2 + K_3 \times V_3 ,$$

где:

$K_1$  - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

$K_2$  - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;



К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;  
 весовые коэффициенты:  $B1 = 0,5$ ;  $B2 = 0,2$ ;  $B3 = 0,3$ .

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (К1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности ( $P_i$ ) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

$P_i$  – индекс результативности достижения  $i$ -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;  
 $n$  – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию ( $P_i$ ), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (К1) составила:

$$K1 = \frac{16,7 + 5,9 + 100,0}{3} = 40,9 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

где:

$Fф$  – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$Fп$  – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:



$$K2 = (29\ 853 / 46\ 171) \times 100 = 64,7 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Мф – количество реализованных мероприятий Программы;

Мп – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3) составил:

$$K3 = (1/3) \times 100 = 33,3 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2024}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2024} = 40,9 \% \times 0,5 + 64,7 \% \times 0,2 + 33,3 \% \times 0,3 = 43,4 (\%)$$

Вывод:

Эффективность реализации Программы в 2024 году оценивается как неэффективная реализация муниципальной программы и сложилась в связи с неисполнением планового объема финансового обеспечения, а также не достижением плановых значений показателя (индикатора) по мероприятиям 2.1 «Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами» и 2.2 «Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами».

Мероприятия не исполнены в полном объеме в связи с:

- необходимостью приведения Порядка предоставления субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от



25.10.2023 № 1782 и поздним сроком начала процедуры отбора получателей субсидий (июль-август 2024 года);

- поступлением заявочных пакетов документов с нарушением требований Порядка предоставления субсидий;

- предоставлением сметных расчетов на оборудование подъездов пандусами, в которых применены требования «ГОСТ 9128-2013. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», утратившие силу на территории Российской Федерации с 01.06.2024 в части устройства покрытий и оснований автомобильных дорог в связи с изданием Приказа Росстандарта от 31.05.2023 № 360-ст;

- отсутствием заключенных Соглашений о предоставлении субсидий по причине невозможности выполнения работ в срок до 10.11.2024, установленный п. 2.15.1 Порядком предоставления субсидий.

С целью эффективного использования бюджетных средств в 2025 году будет усовершенствовано планирование работ с учетом требований Постановления Правительства РФ от 25.10.2023 № 1782 и Порядка предоставления субсидий. С 01.01.2025 процедура отбора получателей субсидий будет проводиться в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», которая позволит упростить процедуру направления заявок в отборе получателей субсидий, так как документы будут направляться в электронном виде. Процедура согласования и результат отбора получателей субсидий будут доступны всем заинтересованным лицам.

## V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2024 году по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов,



нацеленные на улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

Достижение показателей конечного результата  
муниципальной программы за 2024 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения в многоквартирных домах повышенной этажности	-	%	-	-	-
2	Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период	прямой	%	100	5,9	5,9
3	Доля выполненных работ по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58	прямой	%	100	100	100
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
4	Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов,	-	%	-	-	-

	запланированных к восстановлению за отчетный период					
5	Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным необходимым видам работ, от общего количества многоквартирных домов, в которых запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем в отчетном периоде	-	%	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

<\*> Мероприятия муниципальной программы не предусмотрены национальными и федеральными проектами.

Путем решения задачи 2 «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах» выполнялось запланированное мероприятия и достигнуто значение показателя конечного результата «Удельный вес количества пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах МКД, в общем количестве пандусов и подъемных механизмов, запланированных к установке за отчетный период» (1 единица из 17-ти единиц, запланированных к установке в 2024 году) – 5,9 % или 5,9 % уровня исполнения запланированного значения показателя конечного результата. Причины отклонения уровня достижения показателя конечного результата приведены в п. 1 раздела II и выводе раздела IV настоящего Отчета. Кроме того в рамках данной задачи, подготовлена проектная документация на оборудование подъезда подъемным механизмам в количестве 1 ед., что позволило оборудовать подъезд многоквартирного дома подъемным механизмом.

Путем решения задачи 3 «Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40






лет Победы, д. 58» выполнено запланированное мероприятие 3.1 «Ремонт фасада» в полном объеме и достигнуто значение показателя конечного результата «Доля выполненных работ по ремонту фасада многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58» - 100 % или 100 % уровня исполнения запланированного значения показателя конечного результата.

И.о. руководителя департамента  
городского хозяйства



М.В. Арзамасцев



к Отчету о реализации муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов  
городского округа Тольятти на 2024-2028 годы»  
за 2024 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы» за 2024 год**

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100 )					
			План на 2024 год (Фпн)					Факт за 2024 год (Ффп по фактическим расходам)					Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перечисленные средства*	Фактические расходы**	Перечисленные средства*	Фактические расходы**	Перечисленные средства*						Фактические расходы**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для обеспечения безопасности и комфорта условий проживания граждан.																		
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.																		
1.1	Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Итого по задаче 1:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Задача 2. Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах																		
2.1	Подготовка проектной документации на оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами	ДГХ	<b>1 200</b>	1 199	0	0	1	<b>150</b>	150	0	0	0,2	<b>12,5</b>	12,5	0	0	0	20,0
2.2	Оборудование подъездов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами	ДГХ	<b>16 554</b>	16 536	0	0	18	<b>1 384</b>	1 383	0	0	1,4	<b>8,4</b>	8,4	0	0	0	7,8
	<b>Итого по задаче 4:</b>		<b>17 754</b>	<b>17 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>1 534</b>	<b>1 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8,6</b>	<b>8,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,3</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 3: Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58																	
3.1	Ремонт фасада	ДГХ	28 417	8 525	19 864	0	28	28 319	8 495	19 796	0	28	99,7	99,6	99,7	X	100,0
								28 319	8 495	19 796	0	28					
	<b>Итого по задаче 5:</b>		28 417	8 525	19 864	0	28	28 319	8 495	19 796	0	28	99,7	99,6	99,7	X	100,0
								28 319	8 495	19 796	0	28					
	<b>Итого по Программе:</b>		46 171	26 260	19 864	0	47	29 853	10 028	19 796	0	29	64,7	38,2	99,7	X	61,7
								29 853	10 028	19 796	0	29					

\* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

\*\* указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю



**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы  
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2024-2028 годы»  
за 2024 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Осуществление капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти для обеспечения безопасности и комфортных условий проживания граждан.							
Задача 1: Улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации.							
1.1	Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	Количество отремонтированных конструктивных элементов		шт.	-	-	-
1.2	Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	Количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности и средства пожаротушения		шт.	-	-	-
1.3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы		шт.	-	-	-
Задача 2: Формирование беспрепятственного доступа инвалидов-колясочников в многоквартирных домах							
2.1	Подготовка проектной документации на оборудование пандусов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами	Количество подготовленной проектной документации	прямой	ед.	6	1	16,7
2.2	Оборудование пандусов многоквартирных домов пандусами и (или) подъемными механизмами	Количество пандусов и подъемных механизмов, установленных в подъездах многоквартирных домов	прямой	ед.	17	1	5,9
Задача 3: Устранение угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате нарушения целостности облицовочной кирпичной кладки многоквартирного дома по адресу: ул. 40 лет Победы, д. 58							
3.1	Ремонт фасада	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады	прямой	шт.	1	1	100

