



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2023 № 1034-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной
инфраструктуры городского округа Тольятти
на 2018 - 2022 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти
от 04.08.2017 № 2674-п/1, за 2022 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018 - 2022 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1, за 2022 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 27.03.2023 № 1037-п/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры
городского округа Тольятти на 2018-2022 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти
от 04.08.2017 № 2674-п/1, за 2022 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018 - 2022 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1 (далее - Программа), является обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели Программы решались следующие задачи:

Задача 1: Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности.

Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры.

Задача 3: Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации.

Задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения.

Ответственным исполнителем по реализации всех мероприятий, за исключением мероприятия 1.5. «Содержание, ремонт и техническое



обслуживание фонтанов», является департамент городского хозяйства.

Ответственным исполнителем по реализации мероприятия 1.5 является МБУ «Зеленстрой».

Выполнение работ по реализации мероприятий Программы позволило обеспечить надежность функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Все мероприятия Программы, за исключением мероприятия 1.5, реализованы посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения закупок работ (услуг) в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 1.5 реализовывалось в рамках выполнения муниципального задания, утвержденного распоряжением первого заместителя главы г.о. Тольятти от 07.02.2022 № 737-р/2 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальному бюджетному учреждению городского округа Тольятти «Зеленстрой», находящемуся в ведомственном подчинении департамента городского хозяйства администрации городского округа Тольятти, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

На 2022 год запланировано финансирование Программы в объеме 399 510 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2022 году фактические расходы составили 364 139 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 91,15%.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

- По мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов» проводятся работы по устранению замечаний водоснабжающих организаций. Учитывая, что в 2021 году необходимость устранения замечаний водоснабжающих организаций не возникла, финансирование не запланировано.

- По мероприятию 1.2 «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» запланировано финансирование в сумме 237 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО "ТВИГ":

- № 458-дг/2.1 от 21.03.2022 на сумму 46 500 руб.;

- № 1163-дг/2.1 от 30.12.2021 на сумму 46 500 руб.;

- № 0142300010022000004_259977 от 14.06.2022 на сумму 144 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 237 тыс. руб. (237 000 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа» запланировано финансирование на содержание газового оборудования, оформленного в муниципальную собственность (оборудование в мкр. Поволжский, памятного знака «Вечный огонь» площади Свободы и в парке Победы) в сумме 1 508 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ООО «ТВиГ»:

- № 561900 от 20.02.2021 на сумму 68 000,00 руб.;

- № 459-дг/2.1 от 21.03.2022 на сумму 78 161,40 руб.;

- № 1162-дг/2.1 от 30.12.2021 на сумму 207 050,66 руб.;

- № 0142300010022000003_259977 от 14.06.2022 на сумму 221 400,00 руб.;

Налеев

- № 0842300004022000024_259977 от 04.04.2022 на сумму 933 258,24 руб. Освоено 829 562,88 руб.

Фактические расходы составили 1 404 тыс. руб. (1 404 174,94 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 93,10%.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 104 тыс. руб.

Работы по содержанию памятного знака «Вечный огонь» площади Свободы и в парке Победы выполнены в полном объеме, оплата произведена за фактически выполненные работы.

- По мероприятию 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» запланировано финансирование в сумме 600 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 514-дг/2.1 от 29.04.2022 с АО "ТЕВИС" на сумму 599 850,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 600 тыс. руб. (599 850,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» запланировано финансирование в сумме 3 817 тыс. руб.

Работы по содержанию 14 фонтанов выполнены МБУ «Зеленстрой» в рамках реализации муниципального задания.

Фактические расходы по мероприятию составили 3 817 тыс. руб. (3 817 000 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения – 100,00%.

- По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланировано финансирование на поддержание в технически исправном состоянии сетей бытовой канализации, оформленных в муниципальную собственность либо бесхозных сетей в сумме 353 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты с ИП Чернов Андрей Федорович:

- № 741-дг/2.1 от 20.10.2022 по прочистке сетей бытовой канализации, в связи с обращением МАОУ детский сад №210 «Ладушки» (40 лет Победы, 32) и МБУ школа №18 им. Ф.М. Колыбова (Ярославская, 19) на сумму 242 000,00 руб.;

- № 0842300004022000266 от 05.09.2022 на прочистку сетей водоотведения (проезд Ольховый, 10) на сумму 110 120,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 352 тыс. руб. (352 120,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,72%.

Мероприятие выполнено в полном объеме, но отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. и сложилось в результате математического округления цифр.

- По мероприятию 1.7 «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование на разработку проектной документации по оборудованию технического помещения фонтана в сквере МУКиИ «Тольяттинская филармония» системой вентиляции» в сумме 170 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 805-дг/2.1 от 30.11.2022 с ООО «Алана» на сумму 169 405,25 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 169 тыс. руб. (169 405,25 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,41%.

Мероприятие выполнено в полном объеме, но отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. и сложилось в результате математического округления цифр.

- По мероприятию 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод 12-ти контрольно-наблюдательных скважин» запланировано финансирование на выполнение работ по мониторингу подземных вод на трех контрольно-

наблюдательных скважинах пруда-накопителя ливневых стоков в районе ул. Баныкина Центрального района в сумме 95 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 827-дг/2.1 от 15.12.2022 с АО «ДАР/ВОДГЕО» на сумму 95 000 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 95 тыс. руб. (95 000 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин» запланировано финансирование на оплату электрической энергии ливневых насосных станций ЛНС-1 и ЛНС-2 на ул. Вокзальной и ЛНС на ул. Офицерской, находящихся в муниципальной собственности в сумме 307 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № 05-0702Э/1130-дг/2.1 от 22.12.2021 с Тольяттинским отделением ПАО «Самараэнерго» на сумму 251 030,40 руб. Освоено 155 395 ,75 руб.;

- 2824/689-дг/2.1 от 06.09.2022 с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 3 466,88 руб.;

Фактические расходы по мероприятию составили 159 тыс. руб. (158 862,63 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 51,79%.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 148 тыс. руб. по следующим причинам:

- 52 тыс. руб. остаток средств, сложившийся в результате уточнения начальной максимальной цены контракта

- 96 тыс. руб. остаток средств, сложившийся в результате оплаты по муниципальному контракту за фактические затраты электроэнергии.

Планируемые расходы электроэнергии определяются расчетным методом по нагрузкам оборудования, с учетом нормативных данных по планируемым осадкам. Фактические расходы определяются по приборам

Handwritten signature

учета электроэнергии, установленным на насосных станциях. Услуга выполнена в полном объеме.

По мероприятиям 1.9, 1.11 финансирование запланировано не было.

Итого по задаче 1 «Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности» запланировано финансирование в сумме 7 087 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 6 833 тыс. руб. (6 833 412,82 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 96,42%.

- По мероприятию 2.1 «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» запланировано финансирование в сумме 7 870 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № 396-дг/2.1 от 11.02.2022 с ООО «СтройАльянс» (б-р Баумана, 2; ул. Полякова, 28; ул. Борковская, 14; ул. Автостроителей, 13; ул. Полякова, 26) на сумму 405 938,40 руб.;

- №513-дг/2.1 от 21.04.2022 с ООО «Тепло Хоум» (ул. Голосова, 40) на сумму 45 967,78 тыс. руб.;

- № 545-дг/2.1 от 26.05.2022 с ООО «Водный Мир» (Сквер Жилкина) на сумму 106 600,80 руб.;

- № 567-дг/2.1 от 07.06.2022 с ООО «СтройАльянс» (ул. Мира, 121; ул. Северная, 35А; пр-т Ленинский, 13) на сумму 544 988,40 руб.;

- № 588-дг/2.1 от 21.06.2022 с ООО «СПЕЦ» (ул. 40 лет Победы, 30) на сумму 102 441,60 руб.;

- № 589-дг/2.1 от 21.06.2022 с ИП Павлова Наталья Сергеевна (ул. Революционная, 18; пр-т Степана Разина, 63; б-р Туполева, 8; Полякова, 26; Революционная, 52Б; Центральная площадь, 1) на сумму 714 272,10 руб.;

- № 594-дг/2.1 от 24.06.2022 с ИП Федотова Светлана Юрьевна (мкр. Поволжский, фонтан у ДК «Истоки») на сумму 92 356,05 руб.;

- № 649-дг/2.1 от 25.07.2022 с ООО «Ремстройсервис» (ул. Толстого, 24; ул. Голосова, 40) на сумму 513 703,65 руб.;

- № 660-дг/2.1 от 29.07.2022 с ИП Павлова Наталья Сергеевна (пр-д Тупиковый, 14) на сумму 856 642,07 руб.;
- № 676-дг/2.1 от 24.08.2022 с ООО «Ремстройсервис» (ул. Мира, 15) на сумму 416 822,10 руб.;
- № 700-дг/2.1 от 22.09.2022 с ООО «СтройАльянс» (ул. Полякова, 26) на сумму 418 430,40 руб.;
- № 772-дг/2.1 от 16.11.2022 с ООО «Водные системы» (пр-т Московский, 86) на сумму 449 188,40 руб.;
- № 774-дг/2.1 от 16.11.2022 с ООО «Ремстройсервис» (ул. Ушакова, 62) на сумму 444 638,85 руб.;
- № 812-дг/2.1 от 08.12.2022 с ООО «СПЕЦ» (пр-д Надежды, 18) на сумму 134 713,82 руб.;
- № 815-дг/2.1 от 09.12.2022 с ИП Павлова Наталья Сергеевна (ул. Северная, 27) на сумму 375 427,60 руб.;
- № 970-дг/2.1 от 27.12.2022 с ООО «СтройАльянс» (пр-т Степана Разина, 45) на сумму 505 374,60 руб.;
- № 0142300010022000007_259977 от 13.10.2022 с ООО «СПЕЦ» (пр-д Надежды, 18) на сумму 1 535 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 7 663 тыс. руб. (7 662 506,62 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 97,37%.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на величину нераспределённого остатка средств в размере 207 тыс. руб., сложившихся ввиду отсутствия аварийных ситуаций.

- По мероприятию 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» запланировано финансирование в сумме 2 583 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004022000109_259977 от 30.05.2022 с ООО «СУ-34» на сумму 2 583 000,00 руб.

Насредов

Фактические расходы по мероприятию составили 2 583 тыс. руб. (2 583 000,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

По мероприятию 2.3 финансирование запланировано не было.

Итого по задаче 2 «Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры» запланировано финансирование в сумме 10 453 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 10 246 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 98,02%.

- По мероприятию 3.3 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 2 677 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004021000322_259977 от 20.09.2021 с ООО «Эко Технолоджи» на сумму 2 677 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 677 тыс. руб. (2 677 000,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 3.5 «Водоотведение ливневых стоков» запланировано финансирование в сумме 77 752 тыс. руб.

Мероприятием предусмотрена плата ресурсоснабжающим организациям за водоотведение ливневых стоков с муниципальных дорог, территорий общего пользования города и автодорог промышленно-коммунальной зоны, а также плата за негативное воздействие сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (НВ ЦСВ) и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод (НВОС). Контрактами предусмотрена ежемесячная плата по фактическому объему выпавших осадков.

С гарантирующими поставщиками услуг по водоотведению ливневых стоков заключены следующие муниципальные контракты:

- № 162/818-дг/2.1 от 14.09.2021 с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» на сумму 17 911 604,34 руб. Освоено 15 280 324,69 руб.

Услуга по контракту выполнена в полном объеме, оплата произведена за фактические затраты на водоотведение ливневых стоков по фактическому выпадению осадков и составу сточных вод, при этом расчет цены контракта произведен в соответствии с нормативными требованиями;

- № 319/396А-дг/2.1 от 11.02.2022 с ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ» в размере 35 852 702,95 руб. Освоено 23 117 699,36 руб.

Услуга по контракту выполнена в полном объеме, оплата произведена за фактические затраты на водоотведение ливневых стоков по фактическому выпадению осадков и составу сточных вод, при этом расчет цены контракта произведен в соответствии с нормативными требованиями;

- № 5л/488-дг/2.1 от 16.03.2021 с АО «ТЕВИС» на сумму 23 987 692,71 руб. Освоено 5 406 031,93 руб. (оплата расходов за декабрь 2021).

За период с января по март 2022 акты выполненных работ, предоставленные АО «ТЕВИС», не были приняты к оплате по причине разногласий по выставленным объемам. Ведется исполнительное производство в отношении расходов, предусмотренных данным контрактом.

Фактические расходы по мероприятию составили 43 804 тыс. руб. (43 804 055,98 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 56,34%.


Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 33 948 тыс. руб. по причинам приведенным выше.

По мероприятиям 3.1, 3.2, 3.4, 3.6 финансирование запланировано не было.

Итого по задаче 3 «Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации» запланировано финансирование в сумме 80 429 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 46 481 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 57,79%.

- По мероприятию 4.1 «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог,



улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 48 660 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № ЭС/П-73/22/739-дг/2.1 от 18.10.2022 с ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» на сумму 174 932,17 руб. Освоено 116 750,51 руб.
- № 537/412-дг/2.1 от 22.02.2022 с АО «Тольяттинская энергосбытовая компания» на сумму 44 852 026,01 руб. Освоено 44 544 127,05 руб.;
- № 2148/1221-дг/2.1-0 от 27.12.2019 с ООО «ТольяттиЭнергоСбыт» на сумму 3 500 419,91 руб. Освоено 3 263 968,39 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 47 925 тыс. руб. (47 924 845,95 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,49%.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 735 тыс. руб. по следующим причинам:

- 602 тыс. руб. остаток средств в рамках муниципальных контрактов, сложившийся в результате отклонения между планируемыми и фактическими нерегулируемыми тарифами на электрическую энергию;
- 133 тыс. руб. остаток средств, сложившийся в результате уточнения начальной максимальной цены контракта.

Оплата по контрактам производится по факту, на основании выставленных подрядными организациями, правильно оформленных расчетно-платежных документов.

- По мероприятию 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 220 802 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

- № 201-дг/2.1 от 21.01.2022 с АО "Самарская сетевая компания" на оказание услуг по уличному (наружному) освещению магистральных дорог Автозаводского района на сумму 75 900 906,00 руб.;

- № 1136-дг/2.1 от 24.12.2021 с АО "ПО КХ г.о. Тольятти" на оказание услуг по уличному (наружному) освещению магистральных и внутриквартальных улиц и дорог Центрального и Комсомольского районов на сумму 143 637 301,50 руб.;

- № 1159-дг/2.1 от 29.12.2021 с ООО "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" на оказание услуг по уличному (наружному) освещению 14А квартала на сумму 1 037 214,48 руб.;

Фактические расходы по мероприятию составили 220 575 тыс. руб. (220 575 421,98 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,90%.

Нераспределенный остаток денежных средств в размере 227 тыс. руб. является результатом уточненного расчета НМЦК, с учетом применения фактического базового нерегулируемого тарифа электрической энергии.

По мероприятию 4.3 «Ремонтно - эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в сумме 32 079 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт с ООО «СервисЭлектроСнаб» № 0842300004020000332_259977 от 17.11.2020 на сумму 32 079 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 32 079 тыс. руб. (32 079 000,00 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

Итого по задаче 4 «Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения» запланировано финансирование в сумме 301 541 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 300 579 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения задачи 99,68%.

Фактические расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

По мероприятию 1.1 «Содержание систем водопроводов» запланирован показатель (индикатор) «Протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии», значение которого – 438 м.

В результате реализации мероприятия протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии, составила 438 м.

В результате реализации мероприятия уровень достижения показателя – 100%.

Учитывая, что в 2021 году необходимость устранения замечаний водоснабжающих организаций не возникла, несмотря на отсутствие финансирования, протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии, составила 438 м.

По мероприятию 1.2 «Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский» запланирован показатель (индикатор): «Количество станций электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский, находящихся в технически исправном состоянии», значение которого – 2 шт.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 1.3 «Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа» запланирован показатель (индикатор) «Доля газового оборудования, находящегося в технически исправном состоянии, от общего количества оборудования газоснабжения», значение которого – 100%.

Мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 1.4 «Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района» запланирован показатель (индикатор) «Доля опрессованных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района», значение которого – 100%.

Мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 1.5 «Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов» запланирован показатель (индикатор) «Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии», значение которого – 14 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 1.6 «Прочистка сетей водоотведения» запланирован показатель (индикатор) «Длина прочищенных сетей водоотведения», значение которого – 1 320 м.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 1.7 «Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры» запланирован показатель «Количество проектов и технических паспортов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры», значение которого – 1 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 1.8 «Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин» запланирован показатель (индикатор) «Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг», значение которого – 3 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

В 2022 году в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022-2026 гг.» заключен муниципальный контракт с ООО «НОВЭК» по рекультивации свалки Комсомольского района.

В соответствии с п. 5.2. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» производственный контроль за влиянием хозяйственной деятельности на подземные воды обеспечивают юридические лица или индивидуальные предприниматели, деятельность которых прямо или косвенно оказывает влияние на качество подземных вод. В связи с этим проведение мониторинга качества подземных вод выполнено организацией ООО «НОВЭК» в процессе выполнения работ по рекультивации.

В связи с вышеизложенным заключен муниципальный контракт на проведение мониторинга подземных вод на трех контрольно-наблюдательных скважинах пруда-накопителя ливневых стоков в районе ул. Баныкина Центрального района.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 1.10 «Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин» запланирован показатель (индикатор) «Количество насосных станций и артезианских скважин, обеспеченных электричеством», значение которого – 3 шт.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 2.1 «Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения» запланирован показатель (индикатор) «Доля отремонтированных сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения от

общего количества этих сетей, находящихся в аварийном состоянии», значение которого – 100%.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 2.2 «Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода» запланирован показатель (индикатор): «Уровень исправности системы противопожарного водопровода», значение которого – 100%.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 3.3 «Содержание сетей и сооружений ливневой канализации» запланирован показатель (индикатор) «Количество устраненных неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации», значение которого – 23 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 3.5 «Водоотведение ливневых стоков» запланирован показатель (индикатор) «Объем сточных вод», значение которого – 5 579,3 тыс. куб. м.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятию 4.1 «Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество часов горения установок наружного освещения», значение которого – 3984 час. в год.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

По мероприятиям 4.2 «Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа

Тольятти» и 4.3. «Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Процент горения светильников, установок наружного освещения», значение которого – 95%.

В результате реализации мероприятия выполнены в полном объеме, уровень достижения показателя – 100%.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы (\mathcal{E}_{2022}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где весовые коэффициенты:

$$B_1 = 0,5; B_2 = 0,2; B_3 = 0,3.$$

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы.

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{i=1} \quad (\%)$$

 n

$$K_1 = 1\,500 / 15 = 100,0 (\%)$$

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы.

$$K_2 = (F_{\phi} / F_{\pi}) \times 100 (\%),$$

$$K_2 = 364\,139 / 399\,510 \times 100 = 91,2 (\%)$$

K_3 – уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы.

$$K_3 = (M_{\phi} / M_{\pi}) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

M_{ϕ} – количество реализованных программных мероприятий;

M_{π} – количество запланированных программных мероприятий.

$$K_3 = 16 / 16 \times 100 = 100,0 (\%)$$

Расчет эффективности реализации Программы (Э_{2022}):

$$\text{Э}_{2022} = 100,0 \times 0,5 + 91,2 \times 0,2 + 100,0 \times 0,3 = 98,2 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2022 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий настоящей Программы, нацеленное на обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти, позволило обеспечить в 2022 году:

- содержание в технически исправном состоянии объектов и сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, относящихся к муниципальной собственности;

- устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры;

- поддержание в технически исправном состоянии сетей ливневой канализации;

- поддержание в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения.

Достижение показателей конечного результата
муниципальной программы за 2022 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уровень готовности к круглогодичной работе объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности	прямой	%	100	100	100
2	Доля устраненных аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры от общего количества аварий на этих сетях и оборудовании	прямой	%	100	100	100
3	Доля устраненных неисправностей на сетях ливневой канализации от общего количества заявок на их устранение	прямой	%	100	100	100
4	Процент горения светильников, установок наружного освещения	прямой	%	95	95	100

Носов Д.А.

Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
5	Доля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	прямой	%	96	96	100
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-

Руководитель департамента
городского хозяйства

М.Г. Кузахметов



М.Г. Кузахметов

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы "Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструктуры городского округа Тольятти на 2018-2022 годы" утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 04.08.2017 № 2674-п/1, за 2022 год

№	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой/обратный)	единица измерения	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план /факт x100) показателя, т.е. (Р1 x100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение надежности функционирования систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и уличного (наружного) освещения городского округа Тольятти.							
Задача 1: Обеспечение содержания объектов и сетей инженерной инфраструктуры, относящихся к муниципальной собственности							
1.1.	Содержание систем водопроводов	Протяженность сетей систем водопроводов, находящихся в исправном состоянии	прямой	м	438	438	100
1.2.	Техническое обслуживание средств электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский	Количество станций электрозащиты, установленных на газопроводе в пос. Поволжский, находящихся в технически исправном состоянии	прямой	шт.	2	2	100
1.3.	Техническое содержание и эксплуатация газового оборудования, в том числе поставка и транспортировка газа	Доля газового оборудования, находящегося в технически исправном состоянии, от общего количества оборудования газоснабжения	прямой	%	100	100	100
1.4.	Гидравлическая опрессовка тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района	Доля опрессованных тепловых сетей от общего количества тепловых сетей к жилищному фонду Автозаводского района	прямой	%	100	100	100
1.5.	Содержание, ремонт и техническое обслуживание фонтанов	Количество фонтанов, находящихся в исправном состоянии	прямой	шт.	14	14	100
1.6.	Прочистка сетей водоотведения	Длина прочистенных сетей водоотведения	прямой	м	1320	1 320	100
1.7.	Проектные работы на объекты инженерной инфраструктуры	Количество проектов и технических паспортов, разработанных на объекты инженерной инфраструктуры	прямой	шт.	1	1	100
1.8.	Проведение мониторинга подземных вод 12 контрольно-наблюдательных скважин	Количество контрольно-наблюдательных скважин, на которых проведен мониторинг	прямой	шт.	3	3	100

1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.	Актуализация схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения г.о. Тольятти	Количество актуализированных схем, в том числе частично	прямой	ед	-	-	-
1.10	Энергоснабжение насосных станций и артезианских скважин	Количество разработанных технических заданий	прямой	ед	-	-	-
1.11	Техническое обследование объектов и сетей инженерной инфраструктуры	Количество насосных станций и артезианских скважин, обеспеченных электричеством	прямой	ед	3	3	100
		протяженность сетей, подлежащих техническому обследованию	прямой	км	-	-	-
		Количество объектов, на которых проведено техническое обследование	прямой	ед	-	-	-
Задача 2: Устранение аварийных ситуаций на оборудовании и сетях инженерной инфраструктуры							
2.1.	Ремонт сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения	Доля отремонтированных сетей тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения от общего количества этих сетей, находящихся в аварийном состоянии	прямой	%	100	100	100
2.2.	Приведение в технически исправное состояние системы противопожарного водопровода	Уровень исправности системы противопожарного водопровода	прямой	%	100	100	100
2.3.	Реализация общественного проекта "Чистый источник" - восстановление наружного хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода по ул. Автомобилистов, в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы»	Количество реализованных общественных проектов	прямой	ед.	-	-	-
Задача 3: Содержание в нормативном состоянии ливневой канализации.							
3.1.	Проектирование и монтаж дополнительных дождеприемников в существующих сетях ливневой канализации	Количество дополнительных дождеприемников, смонтированных в существующих сетях ливневой канализации	прямой	шт.	-	-	-
3.2.	Инвентаризация сетей и сооружений ливневой канализации (оформление технической документации, постановка на государственный кадастровый учет)	Длина проинвентаризированных сетей	прямой	км	-	-	-
3.3.	Содержание сетей и сооружений ливневой канализации	Количество устранимых неисправностей в сетях и сооружениях ливневой канализации	прямой	ед.	23	23	100
3.4.	Длина сетей и сооружений ливневой канализации	Длина отремонтированных сетей ливневой канализации	прямой	м	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
3.4.	1. Ремонт сетей и сооружений ливневой канализации	Количество отремонтированных объектов, сооружений ливневой канализации	прямой	ед.	-	-	-
3.5.	Водоотведение ливневых стоков	Объем сточных вод	прямой	тыс. куб. м	5 579,3	5 579,3	100
3.6.	Разработка концептуальных решений по системе ливневой канализации г.о. Тольятти	Количество разработанных схем ливневой канализации районов г.о. Тольятти	прямой	ед.	-	-	-
Задача 4: Обеспечение поддержания в технически исправном эксплуатационном состоянии сетей уличного (наружного) освещения							
4.1.	Энергоснабжение. Поставка электрической энергии для уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти	Количество часов горения установок наружного освещения	прямой	час.в год	3984	3984	100
4.2.	Организация уличного (наружного) освещения магистральных и внутриквартальных улиц и дорог городского округа Тольятти	Процент горения светильников, установок наружного освещения	прямой	%	95	95	100
4.3.	Ремонтно-эксплуатационное обслуживание (РЭО) уличного (наружного) освещения магистральных улиц и дорог, улиц местного значения и кварталов городского округа Тольятти						

Насеко