



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2023 № 1038-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2022 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2022 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 27.03.2023 № 1038-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы» за 2022 год, утвержденной постановлением мэрии
городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1 (далее - Программа), является обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

Для достижения поставленной цели Программы в 2022 году планировались и решались следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;
- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов;
- Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений;



- Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест;

- Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы, по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти;

- Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти.

Финансирование мероприятий по задачам 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 в 2022 году не предусмотрено.

Исполнителями запланированных к реализации мероприятий являются:

- департамент городского хозяйства (далее - ДГХ);
- МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении департамента образования (далее - ДО).

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета городского округа Тольятти и средств областного бюджета.

Предоставление и использование средств областного бюджета осуществлялось в соответствии с Законом Самарской области от 01.12.2021 №95-ГД «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением Правительства Самарской области от 21.02.2022 №105 «Об утверждении Распределения в 2022 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов»,

М.И. Журавль

Постановлением Правительства Самарской области от 31.08.2018 №522 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории самарской области» на 2018-2024 годы».

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2022 году составляет 148 453 тыс. руб., в том числе:

- 113 211 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 34 910 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 332 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Оплата ранее принятых обязательств составила 3 517 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Плановый объем финансирования Программы с учетом оплаты ранее принятых обязательств составляет 151 970 тыс. руб.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась:

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставлением субсидий в соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 № 2254-п/1 «О предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти» (далее – Порядок).

В ходе реализации мероприятий Программы в 2022 году фактические затраты составили 139 851 тыс. руб. или 94,21 % исполнения от запланированного объема финансирования, из них:



- 106 318 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 33 201 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 332 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 8 602 тыс. руб. или 5,79 %, из них за счет средств местного бюджета – 6 893 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 1 709 тыс. руб., в том числе:

- 4 107 тыс. руб. – нераспределенный остаток средств;
- 1 521 тыс. руб. – остаток средств (неисполнение);
- 2 974 тыс. руб. – экономия средств, сложившаяся от размещения муниципального заказа.

Кассовое исполнение Программы составляет 143 368 тыс. руб. и отличается от фактического на величину оплаты ранее принятых обязательств в размере 3 517 тыс. руб.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» ответственным исполнителем является ДГХ.

Программой запланировано финансирование в сумме 84 221 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 83 889 тыс. руб., внебюджетные средства – 332 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 80 079 тыс. руб. (80 079 244,01 руб.) или 95,08 % к утвержденному плану, из них средства местного бюджета – 79 747 тыс. руб. (79 746 793,69 руб.), внебюджетные средства – 332 тыс. руб. (332 450,32 руб.). Кассовое исполнение составило 100% от фактических затрат.

В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе



предпроектные работы и изыскания» запланировано финансирование в объеме 4 237 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) № 0842300004022000160 от 11.07.2022 с ООО «СтавропольСтройКомплекс» на сумму 377 тыс. руб. (377 267,73 руб.) на подготовку проектной документации по освещению внутриквартального проезда от улицы Юбилейная до проспекта Ст. Разина (от дома №91А по ул. Юбилейная до дома №90 по проспекту Ст. Разина);

2) № 0142300010022000006_259977 от 21.07.2022 с ООО «ЛАвр» на сумму 280 тыс. руб. (280 000,00 руб.) на подготовку проектной документации по освещению объектов: 7 кв., Спортивная площадка по бульвару Буденного, 4; Южное шоссе, 67;

3) № 691-дг/2.1 от 09.09.2022 с ООО «СтавропольСтройКомплекс» на сумму 250 тыс. руб. (249 873,26 руб.) на подготовку проектной документации по освещению Стелы Ладья (кольцевая развязка ул. Борковская – Южное шоссе;

4) № 969-дг/2.1 от 27.12.2022 с ООО «ЛАвр» на сумму 335 тыс. руб. (335 000,00 руб.) на подготовку проектной документации «Создание площадки для собак» на территории северо-западнее здания 51 по ул. 40 лет Победы;

5) №232/416-дг/2.1 от 24.02.2022 с ООО «Волжские коммунальные системы» на сумму 9 тыс. руб. (8 679,31 руб.) на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения по ул. Мурысева, 59.

По заключенным контрактам все работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Фактические расходы по мероприятию 1.1 составили 1 251 тыс. руб. (1250820,30 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 29,53 %. Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным на 2 986 тыс. руб., из них 2969 тыс. руб. является нераспределенным остатком, который сложился в результате

закрытия лимитов в целях формирования резерва неиспользованных остатков согласно протоколу рабочей группы по бюджету №30-прт/1 от 09.03.2022г., 17 тыс. руб. – нераспределенный остаток финансовых средств.

- По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 63 362 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) № 0842300004022000268_259977 от 20.09.2022 с ООО «СТРОЙИНВЕСТ» на сумму 62 000 тыс. руб. (62 000 000,00 руб.) на ремонт твердых покрытий проездов и тротуаров. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

2) № 690-дг/2.1 от 06.09.2022 с ООО «Федерация-Т» на сумму 431 тыс. руб. (430 960,12 руб.) на ремонт твердого покрытия проездов северо-западнее ул. Мира, 77. Оплачено 225 тыс. руб. (224 958,23 руб.). Работы выполнены не в полном объеме, так как по условиям муниципального контракта планировалось выполнить доставку и укладку 500 плит ПБ (плиты сняли в рамках заключенного МК с департаментом дорожного хозяйства и транспорта по ул. Никонова), но по факту была передана 261 плита ПБ.

Фактические расходы по мероприятию составили 62 225 тыс. руб. (62 224 958,23 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,21 %.

Нераспределенный остаток финансовых средств составил 931 тыс. руб. (931 039,88 руб.). Неисполнение по мероприятию составило 206 тыс. руб. (206 001,89 руб.).

По мероприятиям 1.3 – 1.6 финансирование предусмотрено не было.



По мероприятию 1.7 «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» запланировано финансирование в объеме 16 622 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета – 16 290 тыс. руб., внебюджетные средства – 332 тыс. руб.

В отчетном периоде для реализации мероприятия 1.7. заключены договоры на предоставление субсидий на возмещение затрат в целях выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по следующим видам работ:

- подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания:

1) №731-дг/2.1 от 14.10.2022 с ООО «Чистый город» на сумму 120 тыс. руб. (120 000,00 руб.);

2) №732-дг/2.1 от 14.10.2022 с ООО УК «Стрела» на сумму 120 тыс. руб. (120 000,00 руб.);

- ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти:

3) № 752-дг/2.1 от 28.10.2022 с ООО УК «АВТОРИТЕТ ГРУПП» на сумму 630 тыс. руб. (629 605,58 руб.);

4) №753-дг/2.1 от 28.10.2022 с ООО УК «АВТОРИТЕТ ГРУПП» на сумму 1 763 тыс. руб. (1 763 536,78 руб.);

5) №756-дг/2.1 от 28.10.2022 с ООО «ЖЭУ 26-го квартала» на сумму 2 000 тыс. руб. (2 000 000,00 руб.);

6) №841-дг/2.1 от 20.12.2022 с ООО «ГАРАНТ» на сумму 2 394 тыс. руб. (2 394 000,00 руб.);



7) №814-дг/2.1 от 08.12.2022 с ООО «ДЖКХ» на сумму 1 696 тыс. руб. (1 695 752,80 руб.);

- ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти:

8) № 621-дг/2.1 от 20.07.2022 с ООО «УК №1 ЖКХ» на сумму 5 000 тыс. руб. (5 000 000,00 руб.);

9) № 757-дг/2.1 от 28.10.2022 на сумму 394 тыс. руб. (394 120,00 руб.) с ООО «ЖЭУ 26-го квартала»;

10) № 754-дг/2.1 от 28.10.2022 на сумму 918 тыс. руб. (917 600,00 руб.) с ООО «УК «Стрела»;

11) № 832-дг/2.1 от 15.12.2022 на сумму 1 236 тыс. руб. (1 236 400,00 руб.) с ООО УК «ТОПОЛЬ».

Заключенные муниципальные контракты с финансированием по источникам представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № договора | Дата договора | Подрядчик | Адрес | Сумма текущего года за счет бюджета | Исполнено за период | Внебюджетные средства | Всего |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 621-дг/2.1 | 20.07.2022 | ООО "УК N 1 ЖКХ" | ул.Ворошилова, 12 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 102 040,82 | 5 102 040,82 |
| 731-дг/2.1 | 14.10.2022 | ООО "Чистый город" | ул.Ленина, 50 | 120 000,00 | 120 000,00 | 2 448,98 | 122 448,98 |
| 732-дг/2.1 | 14.10.2022 | ООО "УК "Стрела" | ул.Ленина, 48 | 120 000,00 | 120 000,00 | 2 448,98 | 122 448,98 |
| 752-дг/2.1 | 28.10.2022 | ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП" | ул. К. Маркса, 76 | 629 605,58 | 629 605,58 | 12 849,09 | 642 454,67 |
| 753-дг/2.1 | 28.10.2022 | ООО УК "АВТОРИТЕТ ГРУПП" | ул.К. Маркса, 74 | 1 763 536,78 | 1 763 536,78 | 35 990,55 | 1 799 527,33 |
| 754-дг/2.1 | 28.10.2022 | ООО "УК "Стрела" | б-р 50 лет Октября, 71 | 917 600,00 | 917 600,00 | 18 726,54 | 936 326,54 |
| 756-дг/2.1 | 28.10.2022 | ООО "ЖЭУ 26-го квартала" | ул. Новопромышленная, 23 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 40 817,00 | 2 040 817,00 |
| 757-дг/2.1 | 28.10.2022 | ООО "ЖЭУ 26-го квартала" | ул. Новопромышленная, 23 | 394 120,00 | 394 120,00 | 8 044,00 | 402 164,00 |

Handwritten signature and initials

| | | | | | | | |
|------------|------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 814-дг/2.1 | 08.12.2022 | ООО "ДЖКХ" | Южное шоссе, 67 | 1 695 752,80 | 1 695 752,80 | 34 607,20 | 1 730 360,00 |
| 832-дг/2.1 | 15.12.2022 | ООО УК "ТОПОЛЬ" | Автозаводское шоссе, 49 | 1 236 400,00 | 1 236 400,00 | 25 620,00 | 1 262 020,00 |
| 841-дг/2.1 | 20.12.2022 | ООО "ГАРАНТ" | ул.Голосова, 28 | 2 394 000,00 | 2 394 000,00 | 48 857,16 | 2 442 857,16 |
| | | | | 16 271 015, 16 | 16 271 015, 16 | 332450, 32 | 16 603 465,48 |

Все работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Фактические расходы по мероприятию 1.7 составили 16 603 тыс. руб. (16 603 465,48 руб.), в том числе за счет средств городского бюджета – 16 271 тыс. руб. (16 271 015,16 руб.), внебюджетные средства – 332 тыс. руб. (332 450,32 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения составил 99,88 %. 19 тыс. руб. (18 984,84 руб.) являются нераспределенным остатком.

2. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» ответственным исполнителем по всем мероприятиям, является ДГХ.

Программой запланировано финансирование задачи в сумме 4 227 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактические расходы по задаче 4 составили 2 874 тыс. руб. (2 873 349,09 руб.) или 67,99 % к утвержденному плану. Кассовое исполнение составило 100% от фактических затрат.

В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 4.1.5 «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС» запланировано финансирование в объеме 1 506 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заклучены муниципальные контракты на оказание услуг по разработке деклараций безопасности объектов с ООО «Научно-производственная компания «Механика»:



- № 0842300004022000195_259977 от 01.08.2022 на сумму 708 тыс. руб. (708 000,00 руб.) на объект ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти». Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

– № 0842300004022000307 от 17.10.2022 на сумму 790 тыс. руб. (790 000,00 руб.) на объект ГТС «Дамба на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти». Работы не выполнены по следующим причинам:

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2020 №1596 «Об утверждении правил определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения» владелец ГТС – администрация городского округа Тольятти направляет на согласование в надзорные органы разработанный подрядчиком «Расчет размера вероятности вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц на территории Самарской области в результате аварии гидротехнического сооружения «Гидротехнические сооружения дамбы на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти»». После получения согласования Подрядчик продолжает работы по формированию документации.

ООО «НПК Механика» разработало расчет размера вероятности вреда, администрация городского округа Тольятти направила его на согласование в министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (исх. от 30.11.2022 № 5679/2.1.). Однако, ответ от Министерства в 2022 году о согласовании (не согласовании) данного расчета не поступил. Без данного согласования дальнейшие действия подрядчика по выполнению муниципального контракта не возможны.

В декабре 2022 года произведена оплата государственной пошлины за выдачу разрешения на эксплуатацию ГТС:

- платежное поручение №1162 от 27.12.2022 на сумму 3,5 тыс. руб. для получения разрешения на эксплуатацию ГТС «Берегоукрепление

Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти»;

- платежное поручение №1163 от 27.12.2022 на сумму 3,5 тыс. руб. для получения разрешения на эксплуатацию ГТС Дамба на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти».

Фактические расходы по мероприятию составили 715 тыс. руб. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 47,48 %.

Неисполнение по мероприятию составило 790 тыс. руб. Нераспределенный остаток финансовых средств составил 1 тыс. руб.

- По мероприятию 4.1.6 «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 196 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений заключено 4 муниципальных контракта:

1) № 484-дг/2.1-0 от 01.04.2022 с СПАО «Ингосстрах» на сумму 49,3 тыс. руб. (49 300,00 руб.) «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти»;

2) № 734-дг/2.1-0 от 17.10.2022 с АО «МАКС» на сумму 17,4 тыс. руб. (17 400,00 руб.) «Дамба на полуострове Копылово»;

3) № 735-дг/2.1-0 от 17.10.2022 с АО «МАКС» на сумму 17,4 тыс. руб. (17 400,00 руб.) «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти»;

4) № 736-дг/2.1-0 от 17.10.2022 с АО «МАКС» на сумму 17,4 тыс. руб. (17 400,00 руб.) «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти».

С целью добровольного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта заключено 2 муниципальных контракта:

1) № 432-549-032813/22/ 485-дг/2.1 от 01.04.2022 с СПАО «Ингосстрах» на сумму 3,4 тыс. руб. (3 400,00 руб.) «Берегоукрепление

Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти»;

2) № 37/136-4923125/717-дг/2.1 от 30.09.2022 с АО «МАКС» на сумму 54 тыс. руб. (53 449,09 руб.) «Дамба на полуострове Копылово».

Фактические расходы по мероприятию составили 159 тыс. руб. (158 349,09 руб.). Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 81,12 %.

Нераспределенный остаток денежных средств в размере 37 тыс. руб. сложился в результате предоставления страховыми организациями обновленных коммерческих предложений и изменению коэффициента страховых тарифов, установленных Указанием Банка России от 16.05.2022 №6138-У «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

- По мероприятию 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 2 000 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт № 0842300004022000387 от 05.12.2022 с ИП Чернов А.Ф. на сумму 2 000 тыс. руб. (2 000 000,00 руб.), который выполнен в полном объеме. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00 %.

- По мероприятию 4.1.8 «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 525 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

В связи с отсутствием заявок на участие в закупке котировки не состоялись. Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения по мероприятию 4.1.8 составил 0 %.

По мероприятиям 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 финансирование не предусмотрено.



3. По задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» ответственным исполнителем по всем мероприятиям является ДО.

Программой запланировано финансирование в сумме 4 684 тыс. руб. Фактические расходы по задаче составили 4 678 тыс. руб. или 99,87 %.

Фактические расходы по задаче 5 не соответствуют запланированным на 6 тыс. руб. по причине экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа. Кассовое исполнение составило 100% от фактических затрат.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 5.2 «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т. ч. строительный контроль» запланировано финансирование в объеме 2 823 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключенные муниципальные контракты приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование учреждения | Номер договора (контракта) | Дата | Сумма договора контракта), руб. | Утверждено в МП, руб. | Контрагент |
|---|----------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Спил (валка), обрезка и вывоз аварийно-опасных деревьев | | | | | |
| МБУ "Школа №5" | 733807 | 20.06.2022 | 54 000,00 | 54 240,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ "Гимназия № 9" | 740975 | 07.07.2022 | 89 030,00 | 120 240,00 | ИП Елютин С.Ю. |
| | 9064 | 11.08.2022 | 30 970,00 | | ИП Селищев А.П. |
| МБУ "Школа №16" | з 33/22 | 15.08.2022 | 81 890,00 | 180 240,00 | ИП Селищев А.П. |
| | з 35/22 | 24.08.2022 | 70 900,00 | | ИП Литвиненко М.Е. |
| | 54/22 | 10.10.2022 | 27 210,00 | | ИП Селищев А.П. |
| МБУ "Школа №18" | СД-2022 | 18.02.2022 | 360 000,00 | 360 240,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|------------|-----------------------|
| МБУ "Лицей №37" | Д-15 | 31.05.2022 | 14 150,00 | 60 240,00 | ИП Селищев А.П. |
| | Д-12 | 30.05.2022 | 45 850,00 | | ИП Елютин С.Ю. |
| МБУ "Школа №43" | 722022 | 11.05.2022 | 64 000,00 | 78 240,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| | 10 | 01.08.2022 | 14 000,00 | | ИП Селищев А.П. |
| МБУ "Гимназия № 48" | 740190 | 05.07.2022 | 94 400,45 | 120 240,00 | ИП Селищев А.П. |
| | 5 | 26.07.2022 | 25 599,55 | | ИП Селищев А.П. |
| МБУ "Школа №55" | 731998 | 10.06.2022 | 22 000,00 | 22 240,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ "Школа №58" | 709593 | 30.03.2022 | 117 000,00 | 117 240,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ "Лицей №60" | 738744 | 01.07.2022 | 94 900,00 | 95 130,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ "Школа №61" | 861125 | 01.03.2022 | 72 000,00 | 72 230,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ "Гимназия № 77" | 729306 | 02.06.2022 | 44 000,00 | 60 230,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| | 746400 | 28.07.2022 | 13 000,00 | | ИП Селищев А.П. |
| | 746400 | 28.07.2022 | 3 000,00 | | ИП Селищев А.П. |
| МБУ "Школа №91" | 728909 | 03.06.2022 | 70 000,00 | 70 230,00 | ИП Тимофеев Н.А. |
| МБОУ ДО "ГЦИР" | 724880 | 20.05.2022 | 180 000,00 | 234 230,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| | 741305 | 11.07.2022 | 54 000,00 | | ИП Селищев А.П. |
| МБУ "Лицей №19" | 42 | 15.12.2022 | 9 100,00 | 9 330,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| Итого: | | | 1 651 000,00 | 1 654 540 | |
| Ремонт ограждения территории школы | | | | | |
| МБУ "Школа №66" | 08423000040 22000207 | 09.08.2022 | 535 667,16 | 788 230,00 | ООО "СПК-ПЕРСПЕКТИВА" |
| | 942073 | 17.10.2022 | 209 100,00 | | ООО "СПК-ПЕРСПЕКТИВА" |
| | 66 | 10.11.2022 | 43 010,00 | | ООО "КУПРОТЕК" |

| | | | | | |
|------------------------|--------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Итого: | | | 787 777,16 | 788 230,00 | |
| Ремонт асфальта | | | | | |
| МБУ "Школа № 72" | 741145 | 08.07.2022 | 380 000,00 | 380 230,00 | ИП Тимофеев Н.А. |
| Итого: | | | 380 000,00 | 380 230,00 | |
| Итого по мер. 5.2: | | | 2 818 777,16 | 2 823 000,00 | |

Фактические расходы по мероприятию 5.2 составили 2 818 тыс. руб. (2818777,16 руб.). По всем учреждениям уменьшение фактических затрат от плановых произошло в результате проведения закупочных процедур.

- по мероприятию 5.3 «Благоустройство территорий детских садов» запланировано финансирование в объеме 1 861 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключенные муниципальные контракты приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование учреждения | Номер договора (контракта) | Дата | Сумма договора контракта), руб. | Утверждено в МП, руб. | Контрагент |
|---|----------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Спил (валка), обрезка и вывоз аварийно-опасных деревьев | | | | | |
| МБУ детский сад № 5 "Филиппок" | 735790 | 30.06.2022 | 54 900,00 | 84 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| | 2-2022 | 05.07.2022 | 29 100,00 | | ИП Селищев А.П. |
| МБУ детский сад № 43 "Гнездышко " | 735631 | 24.06.2022 | 56 250,00 | 56 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ детский сад № 48 "Дружная семейка" | 718708 | 26.04.2022 | 121 890,00 | 122 000,0 | ИП Селищев А.П. |
| МБУ детский сад № 52 "Золотой улей" | 889693 | 11.05.2022 | 74 960,00 | 75 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |

АН *Чочуров*

| | | | | | |
|---|---------|------------|------------|------------|--------------------------|
| МБУ детский сад № 73 "Дельфин" | 734417 | 21.06.2022 | 99 999,96 | 144 000,00 | ИП Елютин С.Ю. |
| | 10146 | 13.09.2022 | 44 000,04 | | ИП Селищев А.П. |
| МБУ детский сад № 76 "Куколка" | 726119 | 06.06.2022 | 124 000,00 | 155 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| | 34 | 29.07.2022 | 31 000,00 | | ИП Литвиненко М.Е. |
| МАОУ детский сад № 79 "Гусельки" | 730079 | 03.06.2022 | 48 000,00 | 84 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| | 5/09 | 05.09.2022 | 36 000,00 | | ИП Селищев А.П. |
| МБУ детский сад № 81 "Медвежо- нок" | 723332 | 17.05.2022 | 90 000,00 | 111 000,00 | ИП Репин А.Ю. |
| | 15 | 08.07.2022 | 21 000,00 | | ИП Репин А.Ю. |
| МБУ д/с 84 "Пингвин" | 718546 | 25.04.2022 | 199 000,00 | 240 000,00 | ИП Тимофеев Н.А. |
| | 6441 | 18.05.2022 | 41 000,00 | | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ детский сад № 90 "Золотое зернышко" | 33 | 29.07.2022 | 48 000,00 | 48 000,00 | ИП Литвиненко М.Е. |
| МБУ детский сад № 100 "Островок" | 741038 | 12.07.2022 | 54 900,00 | 84 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| | 2109 | 21.09.2022 | 29 050,00 | | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ детский сад № 110 "Белоснежка " | 22-17 | 26.05.2022 | 36 000,00 | 36 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| МБУ детский сад № 128 "Гвоздичка" | 761484 | 21.09.2022 | 83 900,00 | 84 000,00 | ИП Литвиненко М.Е. |
| МБУ детский сад № 162 "Олимпия" | 08/162 | 11.08.2022 | 57 900,00 | 58 000,00 | ИП Селищев А.П. |
| МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" | 1008/22 | 08.08.2022 | 36 000,00 | 36 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |

| | | | | | |
|---|--------|------------|--------------|--------------|--------------------|
| МБУ детский сад № 46 "Игрушка" | 2 | 25.11.2022 | 44 150,00 | 45 000,00 | ООО "ЗЕЛЕНГРАД" |
| Итого: | | | 1 461 000,00 | 1 462 000,00 | |
| Ремонт асфальта | | | | | |
| МАОУ детский сад № 200 "Волшебный башмачок" | 735150 | 22.06.2022 | 398 670,00 | 399 000,00 | ООО "АвтоСтрой" |
| Итого: | | | 398 670,00 | 399 000,00 | |
| Итого по мер. 5.3: | | | 1 859 670,00 | 1 861 000,00 | |

Фактические расходы по мероприятию 5.3 составили 1 860 тыс. руб. (1859670,00 руб.). По всем дошкольным учреждениям уменьшение фактических затрат от плановых произошло в результате проведения закупочных процедур.

4. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» реализовалось одно мероприятие 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест», ответственным исполнителем является ДГХ.

Запланировано финансирование в сумме 1 958 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Фактические расходы по задаче составили 1 958 тыс. руб. или 100,00 % к утвержденному плану. Кассовое исполнение составило 100% от фактических затрат.

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству знаковых и социально значимых мест:

1) № 761-дг/2.1 от 07.11.2022 с ООО «СЕРВИС ЭЛЕКТРО СНАБ» на сумму 493 тыс. руб. (493 043,31 руб.) на устройство системы видеонаблюдения и подсветки территории вокруг садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти и скульптурной композиции Николая Чудотворца в сквере Центральной площади;

2) № 792-дг/2.1 от 25.11.2022 с ООО «ХСК» на сумму 600 тыс. руб.

В.В. Кошаров

(599 705,98 руб.) на благоустройство территории вокруг садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти (устройство твердых покрытий из брусчатки, лестницы);

3) №793-дг/2.1 от 25.11.2022 с ООО «ХСК» на сумму 600 тыс. руб. (599 600,15 руб.) на благоустройство территории вокруг садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти (демонтажные работы, озеленение);

4) №843-дг/2.1 от 21.12.2022 с ООО «Федерация-Т» на сумму 265 тыс. руб. (265 590,00 руб.) на благоустройство территории вокруг садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти (облицовка гранитными плитами торца основания памятника в связи с необходимостью восстановления после совершенных вандальных действий).

Фактические расходы по мероприятию 8.2. составили 1 958 тыс. руб. (1 957 939,44 руб.) или 100,00 % к утвержденному плану.

5. По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы», по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти» Программой запланировано финансирование в сумме 41 281 тыс. руб. по ответственному исполнителю департамент городского хозяйства (ДГХ), в том числе:

- 28 869 тыс. руб. – средства областного бюджета;

- 12 412 тыс. руб. – средства местного бюджета.

По ответственному исполнителю департамент образования (ДО) предусмотрена оплата ранее принятых обязательств в сумме 3 517 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Плановый объем финансирования задачи 12 с учетом оплаты ранее принятых обязательств составляет 44 798 тыс. руб., в том числе в разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 12.1. «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» (государственная

программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы») запланировано финансирование в объеме 38 230 тыс. руб., в том числе:

- 28 869 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 9 361 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Средства областного бюджета на реализацию общественных проектов предоставлены в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 21.02.2022 №105 «Об утверждении Распределения в 2022 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов», Постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 №323 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы», на основании соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области, заключенных между Департаментом управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области и администрацией городского округа Тольятти: от 24.03.2022 – №38-и, №39-и, №40-и, №41-и, №42-и, №43-и, от 05.07.2022 – №105-и, №106-и.

Ответственным исполнителем ДГХ заключен муниципальный контракт № 0142200001322021267_259977 от 24.10.2022 с ООО «Профи Сервис Тольятти» на устройство спортивных и детских площадок на дворовых и общественных территориях (б-р Космонавтов, 18, ул. Ворошилова, 19, ул. Свердлова, 8, ул. 70 лет Октября, 72, б-р Татищева, 11-13, ул. 70 лет Октября, 48, Ленинский пр-т, 14, б-р Космонавтов, 3б,) на сумму 37 600 тыс. руб. (37 600 000,40 руб.), НМЦК – 38 230 тыс. руб. (38 229 633,40 руб.), экономия составила 630 тыс. руб. (629 633,00 руб.).



Фактические расходы по мероприятию 12.1 составили 37600 тыс. руб. (37 600 000,40 руб.) или 98,35% к утвержденному плану, в том числе по бюджетам:

- 28 393 тыс. руб. (28 393 278,02 руб.) – средства областного бюджета;
- 9 207 тыс. руб. (9 206 722,38 руб.) – средства местного бюджета.

Фактические расходы отличаются от планового на 630 тыс. руб. по причине экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа.

Кассовое исполнение составило 37 600 тыс. руб. или 100% от фактических затрат.

- По мероприятию 12.2. «Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 3 051 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, ответственным исполнителем является ДГХ.

С целью реализации инициативных проектов по благоустройству территории городского округа Тольятти заключены муниципальные контракты:

- № 0842300004022000253 от 29.08.2022 с ООО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» на сумму 1 980 тыс. руб. (1 980 114,14 руб.) на выполнение работ по инициативному проекту «УЮТНЫЙ ДВОР» по благоустройству придомовой территории домов №85, 87, 89 по ул. Спортивная;

- №583-дг/2.1 от 16.06.2022 с ООО «ААС-СТРОЙ» на сумму 467 тыс. руб. (467 371,20 руб.) на выполнение подготовительных работ под садово-парковую композицию Пальмиро Тольятти (демонтажные работы, устройство основания, фундамента);

- №595-дг/2.1 от 27.06.2022 с ООО «Гранитная мастерская» на сумму 599 тыс. руб. (599 000,00 руб.) на устройство облицовки основания садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти.

Фактические расходы по мероприятию 12.2 составили 3 046 тыс. руб. (3 046 485,34 руб.) или 99,84% к утвержденному плану. Фактическое значение отличается от планового на 5 тыс. руб. (4 514,66 руб.), из них: 1



тыс. руб. (848,62 руб.) – экономия, сложившаяся от размещения муниципального заказа, 4 тыс. руб. (3 666,04 руб.) – нераспределенный остаток финансовых средств. Кассовое исполнение составило 100% от фактических затрат.

Фактические расходы по задаче 12 составили 40 646 тыс. руб. (40646485,74 руб.) или 98,46% к утвержденному плану, в том числе:

- 28 393 тыс. руб. (28 393 278,02 руб.) – средства областного бюджета;
- 12 253 тыс. руб. (12 253 207,72 руб.) – средства местного бюджета.

Кассовое исполнение по задаче 12 составило 100% от фактических затрат.

В бюджете на 2022 год по департаменту образования администрации городского округа Тольятти (ДО) предусмотрены субсидии в размере 3 517 тыс. руб. на оплату ранее принятых обязательств. Согласно определению Арбитражного суда Самарской области, между ООО «КАРИН» и МБОУ «Гимназия № 9» заключено мировое соглашение, одним из условий которого является обязательство Ответчика перечислить Истцу денежные средства в размере 3 517 тыс. руб. В соответствии с платежным поручением от 27.05.2022 вышеуказанная сумма перечислена ООО "КАРИН".

С учетом оплаты ранее принятых обязательств по ответственному исполнителю ДО фактические расходы по задаче 12 составили 44 163 тыс. руб. (44 163 485,74 руб.), в том числе:

- 28 393 тыс. руб. (28 393 278,02 руб.) – средства областного бюджета;
- 15 770 тыс. руб. (15 770 207,72 руб.) – средства местного бюджета.

Кассовое исполнение с учетом оплаты ранее принятых обязательств составило 44 163 тыс. руб.

6. По задаче 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» запланировано одно мероприятие 13.1. «Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на



2018 - 2024 годы)» по ответственному исполнителю ДГХ с финансированием в сумме 12 082 тыс. руб., в том числе:

- 6 041 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 6041 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Средства областного бюджета на реализацию мероприятия предоставлены в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 31.08.2018 №522 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018-2024 годы», на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области №31-522-2022 от 27.06.2022, заключенного Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области и администрацией городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты на устройство контейнерных площадок на общую сумму 9 616 тыс. руб. (9 615 939,00 руб.):

- № 0142200001322029228 от 13.12.2022 с ООО «ДАНКАТ» на сумму 870 тыс. руб. (870 000,00 руб.), НМЦК – 1053 тыс. руб. (1 052 808,92 руб.), экономия 183 тыс. руб. (182 808,92 руб.);

- № 0142200001322029255 от 12.12.2022 с ООО «АТРИУМ» на сумму 1995 тыс. руб. (1 995 000,00 руб.), НМЦК – 2 453 тыс. руб. (2 452 887,22 руб.), экономия – 458 тыс. руб. (457 887,22 руб.);

- № 0142200001322029330 от 14.12.2022 с ООО «ПРОФСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 2 390 тыс. руб. (2 390 013,00 руб.), НМЦК – 2 990 тыс. руб., экономия – 600 тыс. руб. (600 124,74 руб.);

- № 0142200001322029339 от 14.12.2022 с ООО «ПРОФСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 2 380 тыс. руб. (2 380 013,00 руб.), НМЦК – 2 980 тыс. руб. (2 980 034,72 руб.), экономия – 600 тыс. руб. (600 021,72);

- № 0142200001322029428 от 13.12.2022 с ООО «ПРОФСТРОЙ-ИНЖИНИРИНГ» на сумму 1 981 тыс. руб. (1 980 913,00 руб.), НМЦК – 2 447 тыс. руб. (2 447 461,42 руб.), экономия – 496 тыс. руб. (496 548,42 руб.).

Сумма экономии, сложившейся от размещения муниципального заказа составила 2 337 тыс. руб. (2 337 391,02 руб.). Нераспределенный остаток финансовых средств составил 129 тыс. руб. (128 669,98 руб.).

Фактические расходы по задаче 13 составили 9 616 тыс. руб. (9615939,00) или 79,59 % к утвержденному плану, в том числе:

- 4 808 тыс. руб. (4 807 969,50 руб.) – средства областного бюджета;
- 4 808 тыс. руб. (4 807 969,50 руб.) – средства местного бюджета.

Кассовое исполнение составило 9 616 тыс. руб. или 100 % от фактических затрат.

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2022 году для достижения цели выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий»:

- по мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» запланирован показатель (индикатор) «Количество подготовленных проектов», значение которого – 8 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено не в полном объеме, подготовлено 6 проектов из 8-ми запланированных. Не выполнены проекты по объектам: «Б-р Татищева» и «Набережная Центрального района г. о. Тольятти, включая территорию памятника В.Н.Татищева», по причине закрытия лимитов в целях формирования резерва неиспользованных остатков согласно протоколу рабочей группы по бюджету №30-прт/1 от 09.03.2022г.



Уровень достижения показателя 75 %.

- по мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия», значение которого – 26 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, на 26 объектах восстановлены и устроены твердые покрытия. Уровень достижения показателя 100 %.

- по мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса «Наш микрорайон» запланированы показатели (индикаторы):

- «Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий», значение которого 100%.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, доля выполненных работ по благоустройству внутриквартальных территорий составляет 100 %. Уровень достижения показателя 100 %.

- «Количество благоустроенных объектов», значение которого 8.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме. Благоустроено 8 объектов. Уровень достижения показателя 100 %.

2. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов»:

- по мероприятию 4.1.5 «Разработка декларации безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС» запланирован показатель (индикатор) «Доля выполненных работ от общего объема работ

по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений», значение которого 100%. Работы выполнены не в полном объеме. Уровень достижения показателя 50 %.

Подрядной организацией ООО «Научно-производственная компания «Механика» разработана декларация безопасности на объект ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти». Работы по разработке декларации на объект ГТС «Дамба на полуострове Копылово Комсомольского района г. Тольятти» не выполнены по причинам, изложенным в разделе II;

- по мероприятию 4.1.6 «Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» запланированный показатель (индикатор) «Количество застрахованных гидротехнических сооружений», значение которого – 4 ед. В результате реализации мероприятия застраховано 4 гидротехнических сооружения: «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти», «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти», «Дамба на полуострове Копылово», «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти».

Уровень достижения показателя 100 %;

- по мероприятию 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланирован показатель «Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков», значение которого 9 000 м. В результате реализации мероприятия выполнено не в полном объеме, протяженность очищенных лотков составила 7 767 м. Отклонение целевого показателя связано с фактической потребностью в прочистке и обслуживании лотков, выявленной в результате мониторинга объектов в 2022 году. Кроме работ по прочистке лотков, подрядной организацией выполнены дополнительные работы по установке люков колодцев, чугунных и полимерных решеток дождеприемников,



очистке от кустарниковой растительности в районе лотков ливневой системы.

Уровень достижения показателя 86 %.

- по мероприятию 4.1.8 «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» запланирован показатель «Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений», значение которого 100 %. Мероприятие не выполнено по причинам, изложенным в разделе II. Уровень достижения показателя 0 %.

3. По задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений»:

- по мероприятию 5.2 «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т. ч. строительный контроль» запланирован показатель «Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей», значение которого 17 ед.

Мероприятие выполнено в полном объеме. На территории 17-ти школ выполнены работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев, ремонту ограждения территории, ремонту асфальта. Уровень достижения показателя 100 %;

- по мероприятию 5.3 «Благоустройство территорий детских садов» запланирован показатель «Количество благоустроенных территорий детских садов», значение которого 17 ед.

Мероприятие выполнено в полном объеме. На территории 17-ти детских садов выполнены работы по спилу и обрезке аварийно-опасных деревьев, ремонту асфальта. Уровень достижения показателя 100%.

4. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест»:

- по мероприятию 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест» запланирован показатель (индикатор) «Количество

Ю. В. Кудряков

благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично», значение которого 2 ед.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100%.

Выполнено благоустройство 2-х объектов: территории вокруг садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти, а также устройство системы видеонаблюдения и подсветки территории вокруг садово-парковой композиции Пальмиро Тольятти и скульптурной композиции Николая Чудотворца в сквере Центральной площади.

4. По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы, по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти»:

- по мероприятию 12.1. «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы)» запланирован показатель (индикатор) «Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти», значение которого – 8 ед. Уровень достижения показателя 100%.

Реализованы 8 общественных проектов:

- «Территория радости» - восстановление площадки для отдыха взрослого населения на дворовой территории дома №18 по б-ру Космонавтов;

- «Спорт объединяет» - восстановление спортивной площадки на общественной территории, расположенной по адресу: г. Тольятти, северо-восточнее дома по ул. Ворошилова, 19;

- «Счастливое детство» - восстановление детской площадки на дворовой территории по ул. Свердлова, д. 8;

- «Веселое детство» - восстановление детской площадки на придомовой территории МКД №72 по ул. 70 лет Октября;

- «Наш любимый сквер» - устройство спортивной площадки на общественной территории сквера 19 квартала по адресу: г. Тольятти, б-р Татищева, д. №11-13;

- «Мой любимый двор» - восстановление детских и спортивных площадок на дворовой территории многоквартирного дома №48 по ул. 70 лет Октября;

- «Территория Детства» - восстановление детской площадки по Ленинскому проспекту, д.14;

- «Счастливое детство» - восстановление детской игровой площадки по бульвару Космонавтов, д. 3б.

- по мероприятию 12.2. «Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти», значение которого – 2 ед. Уровень достижения показателя 100%.

Реализовано 2 инициативных проекта: «Уютный двор домов 85, 87, 89 по ул. Спортивная» и «Садово-парковая композиция Пальмиро Тольятти» (устройство основания).

5. По задаче 13 «Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти» по мероприятию «Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2024 годы») запланирован показатель «Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки», значение, которого – 19 ед.

В результате реализации мероприятия на 19 территориях выполнено устройство контейнерных площадок:

1. Прибрежный парк;
2. ул. Бузыцкого - Хрящевское шоссе;
3. ул. Тимирязева;
4. ул. Рабочая в районе д. № 12 (мкр. «Загородный»);
5. ул. Матросова в районе домов № 61 – 63;
6. с восточной стороны д. № 12 станции Канал;
7. спуск к каналу в районе церкви мкр. Федоровка, ул. Кооперативная, 27а;
8. В районе д/с № 162 «Олимпия», ул. Коммунистическая, 2;
9. Поволжское шоссе, 5;
10. Обводное шоссе, земельные участки № 53/2, 53/3, 53/4, 53/5;
11. пр. Посадский, ул. Андриянова;
12. В районе места для купания «Волжский замок»;
13. Эко-Парк;
14. ул. Носова;
15. Площадь Свободы, 4;
16. ул. Карла Маркса, 42;
17. Новый проезд, 2;
18. ул. Белорусская, 33;
19. ул. Шевцовой, 6.

Фактическое значение показателя – 19 ед. Уровень достижения показателя 100%.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия

МН *Ю. Сидоров*

решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2022}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i \times 100) (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) составила:

$$K_1 = \frac{75+100+100+100+50+100+86+0+100+100+100+100+100+100}{14} = 86,5 (\%).$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф/Fп) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

F_{ϕ} – фактические расходы по мероприятиям Программы;

F_{π} – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2) исходя из информации, приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (139\ 851 / 148\ 453) \times 100 = 94,2 (\%).$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

M_{ϕ} – количество реализованных мероприятий Программы;

M_{π} – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3) составил:

$$K3 = (11 / 13) \times 100 = 84,6 (\%).$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2022}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2022} = 86,5 \times 0,5 + 94,2 \times 0,2 + 84,6 \times 0,3 = 87,5 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Показатель эффективности реализации Программы в 2022 году сложился менее 90%.

Причинами низкой эффективности реализации Программы являются поздние сроки проведения конкурсных процедур и соответственно поздние сроки заключения муниципальных контрактов.

М. Ю. Юрков

В целях эффективного использования бюджетных средств в 2023 году и повышения эффективности реализации Программы главным распорядителям бюджетных средств рекомендовано:

- в более ранние сроки определять подрядные организации для заключения муниципальных контрактов на производство работ и заключения договоров субсидий;
- усилить контроль за сроками и качеством выполнения работ Подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2022 году по организации благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2022 год

| № | Наименование показателей конечного результата | Тип показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения показателя, (%) |
|---|--|----------------|----------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в | прямой | % | 100 | 100 | 100 |

ML *Ю. Ю. Ю. Ю. Ю.*

| | | | | | | |
|--|---|--------|---|------|------|-----|
| | отчетном периоде | | | | | |
| 2 | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | прямой | % | 100 | 59 | 59 |
| 3 | Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений | прямой | % | 87,9 | 87,9 | 100 |
| 4 | Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой | прямой | % | 21 | 21 | 100 |
| 5 | Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных и инициативных проектов | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля территорий, на которых выполнено устройство и ремонт контейнерных площадок, от запланированных | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии | | | | | | |
| 7 | Доля выполненных работ | прямой | % | 100 | 100 | 100 |

А.К. Козлов

| | | | | | | |
|--|--|--------|-----|---|---|-----|
| | (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий | | | | | |
| 8 | Количество вновь установленных социально значимых мест, в том числе частично | прямой | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти | | | | | | |
| <*> | - | - | - | - | - | - |

Причиной отклонения фактического значения показателя конечного результата «Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища» от планового являются поздние сроки проведения конкурсных процедур.

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий Программы позволило:

- повысить комфортность условий проживания граждан на территории городского округа Тольятти;
- обеспечить благоустройство территорий образовательных учреждений;
- восстановить твердые покрытия внутриквартальных проездов;
- выполнить устройство 3-х детских площадок и ремонт 1 детской площадки;
- разработать декларацию безопасности объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти» и выполнить страхование гражданской ответственности 4-х гидротехнических сооружений, владельцем которых является администрация городского округа Тольятти;
- выполнить благоустройство 2-х знаковых и социально-значимых

мест;

М.И. Жуков

- продолжить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами: реализовать 8 общественных проектов по устройству детских и спортивных площадок на дворовых и общественных территориях; реализовать 2 инициативных проекта («Уютный двор» и садово-парковую композицию Пальмиро Тольятти);

- благоустроить 19 мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

Руководитель
департамента городского хозяйства



М.Г.Кузахметов

Крафт Ю. П. 543 673



Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на
2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии
городского округа
Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, за 2022 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»,
утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, за 2022 год**

| № п.п. | Наименование целей, задач, мероприятий | Ответственный исполнитель | Финансовые расходы, тыс. руб. | | | | | | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг x 100) | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|---|-----------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| | | | План на 2022 год (Фпг) | | | Факт за 2022 год (Ффп по фактическим расходам) | | | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | | | | | |
| | | | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Фактически е расходу* | | | | | | Фактически е расходу** | Фактически е расходу** | Фактически е расходу** | Фактически е расходу** | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,00 | 15,00 | 16 | 17,00 | 18,00 | |
| | | | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Перечисленны е средства** | Перечисленны е средства** | Перечисленны е средства** | Перечисленны е средства** | Перечисленны е средства** | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | |
| Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | ДТХ | 4 237 | 4 237 | 0 | 0 | 0 | 1 251 | 1 251 | 0 | 0 | 0 | 29,53 | 29,53 | - | - | - | - |
| 1.2. | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой | ДТХ | 63 362 | 63 362 | 0 | 0 | 0 | 62 225 | 62 225 | 0 | 0 | 0 | 98,21 | 98,21 | - | - | - | - |

Ю.С.Суров

М

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,00 | 15,00 | 16 | 17,00 | 18,00 | |
|---|---|-----|---------------|---------------|----------|----------|------------|---------------|---------------|----------|----------|------------|--------------|--------------|----------|----------|---------------|--|
| | канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1> | | | | | | | 62 225 | 62 225 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | | ДТХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | | ДТХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | ДТХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1.5. | | ДТХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1.6. | Озеленение | ДТХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1.7. | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1> | ДТХ | 16 622 | 16 290 | 0 | 0 | 332 | 16 603 | 16 271 | 0 | 0 | 332 | 99,88 | 99,88 | - | - | 100,00 | |
| | | | | | | | | 16 603 | 16 271 | 0 | 0 | 332 | | | | | | |
| Итого по задаче 1 | | ДТХ | 84 221 | 83 889 | 0 | 0 | 332 | 80 079 | 79 747 | 0 | 0 | 332 | 95,08 | 95,06 | - | - | 100,00 | |
| | | | | | | | | 80 079 | 79 747 | 0 | 0 | 332 | | | | | | |
| Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Подготовка проектной документации | ДТХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |

14/04/2021

14/04/2021

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,00 | 15,00 | 16 | 17,00 | 18,00 | |
|--|---|-----|-------|-------|---|---|---|-------|-------|----|----|----|--------|--------|----|-------|-------|--|
| 2.2. | Благоустройство мест отдыха на внутриквартирных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Итого по задаче 2 | | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка проектной документации | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 3.2. | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Итого по задаче 3 | | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Предпроектные работы и изыскания | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 4.1.2. | Подготовка проектной документации | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 4.1.3. | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | ДПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 4.1.4. | Преддисклариционные обследования объектов гидротехнических сооружений | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 4.1.5. | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ИТС | ДПХ | 1 506 | 1 506 | 0 | 0 | 0 | 715 | 715 | 0 | 0 | 0 | 47,48 | 47,48 | - | - | - | |
| 4.1.6. | Обязательное или обязательное и добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | ДПХ | 196 | 196 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 81,12 | 81,12 | - | - | - | |
| 4.1.7. | Содержание системы поверхностного водостока объектов гидротехнических сооружений | ДПХ | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | |

М.В. Кудрявцев

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,00 | 15,00 | 16 | 17,00 | 18,00 |
|--------------------------|---|-----|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 4.1.8. | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | ДТХ | 525 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Итого по задаче 4 | | | 4 227 | 4 227 | 0 | 0 | 0 | 2 874 | 2 874 | 0 | 0 | 0 | 67,99 | 67,99 | - | - | - |

Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----|--------------|--------------|----------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 5.1. | Подготовка проектной документации | ДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | | ДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | ДО | 2 823 | 2 823 | 0 | 0 | 2 818 | 2 818 | 2 818 | 0 | 0 | 0 | 99,82 | 99,82 | - | - | - |
| | | ДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | УФКИС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Благоустройство территорий детских садов | ДО | 1 861 | 1 861 | 0 | 0 | 1 860 | 1 860 | 1 860 | 0 | 0 | 0 | 99,95 | 99,95 | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по задаче 5 | | | 4 684 | 4 684 | 0 | 0 | 4 678 | 4 678 | 4 678 | 0 | 0 | 0 | 99,87 | 99,87 | - | - | - |

Задача 6: Организация паркового пространства.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6.1. | Разработка концепции паркового пространства | ДДХИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Подготовка проектной документации | ДДХИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Строительство объектов паркового пространства | ДДХИТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1. | Подготовка проектной документации | ДТХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | | ДГД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 7.2. | Ремонт и реконструкция наружного освещения | ДТХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Handwritten signature and initials.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,00 | 15,00 | 16 | 17,00 | 18,00 |
|--------------------------|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|-------|-------|----|-------|-------|
| 7.3. | Устройство наружного освещения | ДПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------------|-------|-------|---|---|---|-------|-------|---|---|---|--------|--------|---|---|---|
| 8.1. | Подготовка проектной документации | ДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | ДПХ | 1 958 | 1 958 | 0 | 0 | 0 | 1 958 | 1 958 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | - | - | - |
| | | | | | | | | 1 958 | 1 958 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 8.2. | | ДПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | | МБУ "Зеленстрой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 8 | | | 1 958 | 1 958 | 0 | 0 | 0 | 1 958 | 1 958 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 100,00 | - | - | - |

Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1. | Установка МАФ | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9.2. | Установка объектов информационно-туристической тематики | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9.3. | Ремонт остановок общественного транспорта с замкнутой автотраекторной разметкой | ДПХит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9.4. | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 9.5. | Установка архитектурно-средовых композиций | ДПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 9 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2024 годы».

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 10.2. | Ремонт фасадов многоквартирных домов | ДПХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

Ю. В. Кривошапкин

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,00 | 15,00 | 16 | 17,00 | 18,00 |
|---|---|---|--------|-------|--------|---|-------|--------|--------|--------|--------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10.3. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 10 | | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче | | ДГХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы, по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы) | ДГХ | 38 230 | 9 361 | 28 869 | 0 | 0 | 37 600 | 9 207 | 28 393 | 0 | 0 | 98,35 | 98,35 | 98,35 | - | - |
| | | МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 600 | 9 207 | 28 393 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | МБУ "Зеленстрой" | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | Оплата ранее принятых обязательств | ДО | 3 517 | 3 517 | 0 | 0 | 3 517 | 3 517 | 3 517 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| 12.2 | Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | ДГХ | 3 051 | 3 051 | 0 | 0 | 3 046 | 3 046 | 3 046 | 0 | 0 | 0 | 99,84 | 99,84 | - | - | - |

АН

Ю.К.С.С.С.С.С.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,00 | 15,00 | 16 | 17,00 | 18,00 | |
|---|--|--------------------|---------|---------|--------|-------|-----|---------|---------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|---|
| | Итого по задаче 12 без учета оплаты ранее принятых обязательств: | | 41 281 | 12 412 | 28 869 | 0 | 0 | 40 646 | 12 253 | 28 393 | 0 | 0 | 98,46 | 98,72 | 98,35 | - | - | |
| | в том числе: | ДТХ | 41 281 | 12 412 | 28 869 | 0 | 0 | 40 646 | 12 253 | 28 393 | 0 | 0 | 98,46 | 98,72 | 98,35 | - | - | |
| | Оплата ранее принятых обязательств (по задаче 12) | ДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | Оплата ранее принятых обязательств (по задаче 12) | ДО | 3 517 | 3 517 | 0 | 0 | 0 | 3 517 | 0 | 3 517 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | |
| Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13.1 Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2024 годы) | ДТХ | 12 082 | 6 041 | 6 041 | 0 | 0 | 9 616 | 4 808 | 4 808 | 0 | 0 | 79,59 | 79,59 | 79,59 | - | - | |
| | | ДО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | ДК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| | | Итого по задаче 13 | | 12 082 | 6 041 | 6 041 | 0 | 0 | 9 616 | 4 808 | 4 808 | 0 | 0 | 79,59 | 79,59 | 79,59 | - | - |
| | Итого по муниципальной программе без учета оплаты ранее принятых обязательств | | 148 453 | 113 211 | 34 910 | 0 | 332 | 139 851 | 106 318 | 33 201 | 0 | 332 | 94,21 | 93,91 | 95,10 | - | - | |
| | | ДТХ | 143 769 | 108 527 | 34 910 | 0 | 332 | 135 173 | 101 640 | 33 201 | 0 | 332 | 94,02 | 93,65 | 95,10 | - | 100,00 | |
| | | МБУ "Зеленстрой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | ДТД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | | ДО | 4 684 | 4 684 | 0 | 0 | 0 | 4 678 | 4 678 | 0 | 0 | 0 | 99,87 | 99,87 | - | - | - | |
| | Оплата ранее принятых обязательств (по муниципальной программе): | ДО | 3 517 | 3 517 | 0 | 0 | 0 | 3 517 | 3 517 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | |
| | Итого по муниципальной программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств: | | 151 970 | 116 728 | 34 910 | 0 | 332 | 143 368 | 109 835 | 33 201 | 0 | 332 | X | X | X | X | X | |

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю



к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, за 2022 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»,
утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 №905-п/1, за 2022 год**

| №№ п.п. | Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой / обратный) | Ед. изм. | Плановое значение (Ппн) | Фактическое значение (Пфн) | Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р1 x 100), (%) |
|--|---|--|---|-------------------|----------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств стандартам качества городской среды и качества досуга жителей | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий. | | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания | Количество подготовленных проектов | прямой | ед. | 8 | 6 | 75 |
| 1.2. | Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия Количество объектов, на территории которых выполнен ремонт ливневой канализации Количество объектов, на территории которых устроено внутриквартальное освещение | прямой прямой прямой | ед. ед. ед. | 26 - - | 26 - - | 100 - - |
| 1.3. | Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, установка МАФ, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | Количество объектов, на территории которых установлены МАФ | прямой | ед. | - | - | - |
| 1.4. | Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>. | Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений) | прямой | ед. | - | - | - |
| 1.5. | Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев | прямой | ед. | - | - | - |
| 1.6. | Озеленение | Количество благоустроенных объектов (озеленение) | - | ед. | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--|--------|-----|-------|-------|-----|
| 1.7. | Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>. | Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий | прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Количество благоустроенных объектов | прямой | ед. | 8 | 8 | 100 |
| Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях. | | | | | | | |
| 2.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | прямой | ед. | - | - | - |
| 2.2. | Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон". | Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично | - | ед. | - | - | - |
| Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива. | | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | - | ед. | - | - | - |
| 3.2. | Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива | Количество благоустроенных объектов (мест отдыха в буферной зоне лесного массива), в том числе частично | - | ед. | - | - | - |
| Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов. | | | | | | | |
| 4.1. | Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища | | | | | | |
| 4.1.1. | Предпроектные работы и изыскания | Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий | прямой | % | - | - | - |
| 4.1.2. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | прямой | ед. | - | - | - |
| 4.1.3. | Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища | Площадь благоустроенной береговой линии | прямой | м2 | - | - | - |
| 4.1.4. | Преддекларационное обследование объектов гидротехнических сооружений | Количество шкафов управления и регулирования электрооснабжения сценических площадок | прямой | шт | - | - | - |
| 4.1.5. | Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой, в том числе получение разрешения Ростехнадзора на эксплуатацию ГТС | Доля выполненных работ от общего объема работ по преддекларационному обследованию объектов гидротехнических сооружений | прямой | % | - | - | - |
| 4.1.6. | Обязательное или добровольное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений | Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений | прямой | % | 100 | 50 | 50 |
| 4.1.7. | Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений | Количество застрахованных гидротехнических сооружений | прямой | ед. | 4 | 4 | 100 |
| | | Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков | прямой | м | 9 000 | 7 767 | 86 |

18042020

АНК

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|--------|--------|-----|----|-----|
| 4.1.8. | Ремонт объектов гидротехнических сооружений | Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений | прямой | % | 100 | 0 | 0 |
| Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений. | | | | | | | |
| 5.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | - | ед. | - | - | - |
| 5.2. | Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль | Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей | прямой | ед. | 17 | 17 | 100 |
| 5.3. | Благоустройство территорий детских садов | Количество благоустроенных территорий детских садов | - | ед. | 17 | 17 | 100 |
| Задача 6: Организация парковочного пространства. | | | | | | | |
| 6.1. | Разработка концепции парковочного пространства | Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке концепции парковочного пространства | - | % | - | - | - |
| 6.2. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | - | ед. | - | - | - |
| 6.3. | Строительство объектов парковочного пространства | Количество построенных объектов парковочного пространства | - | ед. | - | - | - |
| Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий. | | | | | | | |
| 7.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | - | ед. | - | - | - |
| 7.2. | Ремонт и реконструкция наружного освещения | Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения | - | ед. | - | - | - |
| 7.3. | Устройство наружного освещения | Количество построенных объектов наружного освещения | - | ед. | - | - | - |
| Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест. | | | | | | | |
| 8.1. | Подготовка проектной документации | Количество подготовленных проектов | - | ед. | - | - | - |
| 8.2. | Благоустройство знаковых и социально значимых мест | Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично | прямой | ед. | 2 | 2 | 100 |
| Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти. | | | | | | | |
| 9.1. | Установка МАФ | Количество установленных МАФ | - | ед. | - | - | - |
| 9.2. | Установка объектов информационно-туристической тематики | Количество установленных объектов информационно-туристической тематики | - | объект | - | - | - |
| 9.3. | Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов | Количество обустроенных остановок общественного транспорта | - | объект | - | - | - |
| 9.4. | Устройство объектов ландшафтной архитектуры | Количество подготовленных проектов | - | ед. | - | - | - |
| | | Количество обустроенных объектов ландшафтной архитектуры | - | объект | - | - | - |

Ю. С. Смирнов

А. А.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|--|--|--------|----------------|---|---|---|---|
| 9.5. | Установка архитектурно-средовых композиций | Количество подготовленных проектов | - | ед. | - | - | - | |
| | | Количество установленных объектов архитектурно-средовых композиций | - | объект | - | - | - | |
| Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2024 годы». | | | | | | | | |
| 10.1. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы подъезды | - | ед. | - | - | - | |
| 10.2. | Ремонт фасадов многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады | - | ед. | - | - | - | |
| 10.3. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Количество многоквартирных домов, в которых выполнено благоустройство дворовых территорий | - | ед. | - | - | - | |
| Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | |
| Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год" | | | | | | | | |
| Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти | | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Площадь отремонтированных дворовых проездов | прямой | м2 | - | - | - | |
| | | Доля дворовых территорий обеспеченных освещением от запланированных | прямой | % | - | - | - | |
| | | Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны | прямой | ед. | - | - | - | - |
| | | Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и (или) спортивные площадки | прямой | ед. | - | - | - | - |
| | | Доля дворовых территорий оборудованных автомобильными парковками от запланированных | прямой | % | - | - | - | - |
| | | Количество благоустроенных объектов (озеленение) | прямой | ед. | - | - | - | - |
| | | Площадь отремонтированных и обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек | прямой | м2 | - | - | - | - |
| | | Площадь отремонтированной отмостки многоквартирных домов | прямой | м2 | - | - | - | - |
| | | Количество дворовых территорий многоквартирных домов обеспеченных освещением | прямой | ед. | - | - | - | - |
| | | Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов | прямой | ед. | - | - | - | - |
| 1.2 | Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти | Количество благоустроенных общественных территорий | - | ед. | - | - | - | |
| | | Площадь благоустроенных общественных территорий | - | м ² | - | - | - | |




| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|--|--------|------|----|----|-----|
| Задача Подпрограммы. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | |
| 2.1 | Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти | Доля трудового участия заинтересованных собственников при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу Количество заинтересованных лиц, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в многоквартирных домах, включенных в Программу | прямой | % | - | - | - |
| | | | прямой | чел. | - | - | - |
| Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы, по инициативным проектам на территории городского округа Тольятти | | | | | | | |
| 12.1 | Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти (государственная программа Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы) | Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | прямой | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 12.2 | Реализация инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти | прямой | ед. | 2 | 2 | 100 |
| Задача 13: Благоустройство мест санкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории городского округа Тольятти | | | | | | | |
| 13.1 | Устройство и ремонт контейнерных площадок (государственная программа Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018 - 2024 годы) | Количество территорий, на которых установлены и отремонтированы контейнерные площадки | прямой | ед. | 19 | 19 | 100 |



