



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2016 № 546-П/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении Отчета
о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3157-п/1, за 2015 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 25.02.16 № 546-П/1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы» за 2015 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 № 3157-п/1 (далее - Программа), является улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств (средств собственников помещений многоквартирных домов).

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось в соответствии с:

- Порядком предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на частичное возмещение затрат на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 № 2254-п/1 (средства бюджета городского округа Тольятти не более 70%, внебюджетные средства (средства собственников помещений

многоквартирных домов) не менее 30%) (далее – Порядок предоставления субсидий № 2254-п/1),

- Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 03.08.2011 № 2281-п/1 (средства бюджета городского округа Тольятти не более 99,9%, внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов) не менее 0,1%) (далее – Порядок предоставления субсидий № 2281-п/1).

Для достижения поставленной цели Программы выполнялась задача по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2015 году в многоквартирных домах выполнены:

- замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в количестве 2-х единиц;

- восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов в количестве 76-ти единиц;

- комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов в 2-х многоквартирных домах;

- ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения в 6-ти многоквартирных домах для устранения нарушений технического состояния;

- мероприятия, необходимые для разработки проектной документации, по ремонту внутридомовых инженерных систем для устранения нарушений технического состояния в 2-х многоквартирных домах;

- ремонт кровли для устранения нарушений технического состояния в



1-м многоквартирном доме;

- ремонт фасадов для устранения нарушений технического состояния в 6-ти многоквартирных домах.

Выполнение данных работ позволило улучшить техническое состояние многоквартирных домов городского округа Тольятти, повысить качество жилья и создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан.

Общий объем фактических затрат на реализацию мероприятий Программы в 2015 году за счет всех источников финансирования составил 17 838,7 тыс.руб, из них:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 14 816,9 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 3 021,8 тыс. руб.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в размере 22 686,1 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 20 093,0 тыс.руб;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 2 593,1 тыс.руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2015 году фактические затраты составили 17 838,7 тыс.руб. или 79 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 14 816,9 тыс.руб., что составило 74 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств - 3 021,8 тыс.руб., что составило 117 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 12 492,4 тыс.руб. или 62 % от запланированного объема финансирования.

Информация о финансировании запланированных мероприятий



Программы следующая:

1. Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий № 2254-п/1:

1.1. По мероприятию «Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт» запланировано финансирование в объеме 2 663,8 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 864,7 тыс.руб.,
- за счет внебюджетных средств – 799,1 тыс.руб.

Фактические затраты составили 2 917,9 тыс.руб. или 110 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 864,7 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования,
- за счет внебюджетных средств – 1 053,2 тыс.руб. или 132 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 884,7 тыс.руб. или 47 % от запланированного объема финансирования. Получателями субсидий отчеты о произведенных затратах были предоставлены в сроки, установленные договорами субсидий. Учитывая, что субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года, (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1), фактические затраты в сумме 980,0 тыс.руб. не профинансированы. В связи с чем, оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2016 году.

Увеличение фактических затрат от запланированного объема финансирования в объеме 254,1 тыс.руб. сложилось в связи с увеличением внебюджетных средств, так как собственниками помещений



многоквартирных домов, в которых выполнены данные мероприятия, приняты решения об увеличении процента софинансирования более 30 %.

Распределение денежных средств по договорам субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты договора (адрес МКД)	Сумма заключенного договора субсидий, руб.			Фактическая затраты, руб.		
	кол-во лифт	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во лифт	бюджетные средства	средства собствен.
ООО "УК № 1 ЖКХ", дог. № 1041-дг/4.1 от 09.10.2015 (ул.Ворош.16)	1	884 700,00	585 197,51	1	884 700,00	585 197,51
ООО "ТольяттиТопСервис", дог. 857-дг/4.1-1 от 27.07.2015 (ул.Революц.11)	1	980 000,00	468 000,00	1	980 000,00	468 000,00
Итого:	2	1 864 700,00	1 053 197,51	2	1 864 700,00	1 053 197,51
		2 917 897,51			2 917 897,51	

1.2. По мероприятию «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов» запланировано финансирование в объеме 3 080,7 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 131,7 тыс.руб.,
- за счет внебюджетных средств – 949,0 тыс.руб.

Фактические затраты составили 3 078,6 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 130,2 тыс.руб. или 100% от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств – 948,4 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 2 130,2 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Незначительное отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования в объеме 2,1 тыс.руб. (в том числе средства бюджета городского округа Тольятти 1,5 тыс.руб.) не оказало влияние на уровень исполнения планового объема финансового обеспечения.

Причиной отклонения послужила не возможность проведения каких-либо работ, необходимых для восстановления поврежденных конструктивных элементов, из-за недостаточности оставшихся средств.

Распределение денежных средств по договорам субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты договора (адрес МКД)	Сумма заключенного договора субсидий, руб.			Фактическая сумма выполнения, руб.		
	кол-во констр. элем.	бюджетные средства	средства собственников	кол-во констр. элем.	бюджетные средства	средства собственников
ООО "УК № 2 ЖКХ", дог.652-дг/4.1 от 15.04.2015 (Московский 23)	1	26 000,00	12 051,11	1	26 000,00	12 051,11
ООО "УК № 2 ЖКХ", дог.1042-дг/4.1 от 09.10.2015 (Ленинский 29)	1	27 700,00	11 878,71	1	27 700,00	11 878,71
ООО "УК № 2 ЖКХ", дог.1044-дг/4.1 от 09.10.2015 (Буденного 10)	1	200 000,00	86 731,07	1	200 000,00	86 731,07
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, д/с 1 к дог.620-дг/4.1 от 03.04.2015 (25 мкд)	37	922 791,10	395 481,90	37	922 791,10	395 481,90
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, дог.748-дг/4.1 от 16.06.2015 (Кудашева 118)	4	69 150,64	29 635,99	4	69 150,64	29 635,99
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, дог.989-дг/4.1 от 23.09.2015 (Ставропольская 23)	3	192 494,23	82 497,54	3	192 494,23	82 497,54
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, дог.1055-дг/4.1 от 14.10.2015 (Горького 40)	1	31 420,00	13 473,40	1	31 420,00	13 473,40
ОАО "УК № 5", дог.990-дг/4.1 от 23.09.2015 (Макарова 10)	1	25 065,00	10 743,10	1	25 065,00	10 743,10
ОАО "УК № 5", дог.1072-дг/4.1 от 23.10.2015 (Севастопольская 10)	1	25 065,00	10 743,10	1	25 065,00	10 743,10
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", дог.689-дг/4.1 от 29.04.2015 (Макар. 8,12, Никон.15,17, Севастопол.4,8)	7	170 674,00	73 155,39	7	170 674,00	73 155,39
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", дог.726-дг/4.1 от 27.05.2015 (Крылова За, Шлюзовая 11,13,15,17)	16	366 693,30	190 631,02	16	366 693,30	190 631,02
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", дог.986-дг/4.1/Д-1258 от 22.09.2015 (Шлюзовая 19)	3	73 146,00	31 352,31	3	73 146,00	31 352,31
Итого:	76	2 130 199,27	948 374,64	76	2 130 199,27	948 374,64
		3 078 573,91			3 078 573,91	

1.3. По мероприятию «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов и комплекс

мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов» запланировано финансирование в объеме 2 767,3 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 937,1 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 830,2 тыс.руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 882,8 тыс.руб. или 68 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 318,0 тыс.руб. или 68 % от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств – 564,8 тыс.руб. или 68 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 1 318,0 тыс.руб. или 68 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования в объеме 884,5 тыс.руб. (в том числе средства бюджета городского округа Тольятти 619,1 тыс.руб.) сложилось в связи с не предоставлением управляющими организациями заявок в соответствии с Порядком предоставления субсидий № 2254-п/1.

В связи с тем, что собственниками помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: б-р Орджоникидзе д. 10, принято решение об уменьшении объемов работ, заключен договор субсидий с управляющей организацией ООО «Управляющая компания № 2 ЖКХ» дог. № 1043-дг/4.1 от 09.10.2015 на меньшую сумму. Было принято решение о перераспределении остатков средств бюджета городского округа Тольятти по заявке управляющей организации ООО «УК ЖКУ» на проведение аналогичных работ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Баныкина д.32. Однако, в соответствии с процедурой установленной Жилищным кодексом РФ, решение собственников о софинансировании

работ в объеме не менее 30 % было принято только в декабре 2015 года. Поздний срок предоставления заявки на предоставление субсидий не позволил перераспределить остаток средств бюджета городского округа Тольятти по данному мероприятию.

Распределение денежных средств по договорам субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты договора (адрес МКД)	Сумма заключенного договора субсидий, руб.			Фактическая сумма выполнения, руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", дог. 784-дг/4.1 от 25.06.2015 (Цветной 21)	1	989 423,00	424 040,70	1	989 423,00	424 040,70
ООО "УК № 2 ЖКХ", дог. № 1043-дг/4.1 от 09.10.2015 (Орджоникидзе 10)	1	328 526,00	140 797,11	1	328 526,00	140 797,11
Итого:	2	1 317 949,00	564 837,81	2	1 317 949,00	564 837,81
		1 882 786,81			1 882 786,81	

2. Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий № 2281-п/1:

2.1. По мероприятию «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения для устранения нарушений технического состояния, в том числе проведение мероприятий для разработки проектной документации» запланировано финансирование в объеме 8 509,0 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 8 500,0 тыс.руб.,
- за счет внебюджетных средств – 9,0 тыс.руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 294,1 тыс.руб. или 50 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 3 844,5 тыс.руб. или 45 % от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств – 449,6 тыс.руб. или 4 996 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти

составило 2 500,0 тыс.руб. или 29 % от запланированного объема финансирования. Получателями субсидий отчеты о произведенных затратах были предоставлены в сроки, установленные договорами субсидий. Учитывая, что субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов не были отнесены к приоритетным расходам 2015 года, (распоряжение мэрии городского округа Тольятти от 30.10.2015 № 8045-р/1), фактические затраты в сумме 1 344,5 тыс.руб. не профинансированы. В связи с чем, оплата кредиторской задолженности будет произведена в 2016 году.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 4 214,9 тыс.руб.

Фактические затраты средств бюджета городского округа Тольятти уменьшились на 4 655,5 тыс.руб., в том числе:

- 45,9 тыс.руб. - не выполнены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения для устранения нарушений технического состояния в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Ленина д.125, в соответствии с договором субсидий № 1165-дг/4.1 от 09.12.2015 заключенным с ООО «Управляющая компания № 3» г.о.Тольятти. Причиной невыполнения явилось то, что проектная документация для ремонтных работ по данному адресу, в соответствии с договором субсидий № 1164-дг/4.1 от 09.12.2015 заключенным с ООО «Управляющая компания № 3» г.о.Тольятти, выполнена поздно. Для проведения строительно-монтажных работ не хватило календарного года.

- 2 447,7 тыс.руб. – не выполнены в полном объеме работы по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения для устранения нарушений технического состояния в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Мира д.54а, в соответствии с договором субсидий № 649-дг/4.1 от 15.04.2015 заключенным с ООО «Управляющая компания № 3» г.о.Тольятти, по причине отказа собственников помещений по допуску в квартиры для проведения ремонтных работ.



- 2 161,9 тыс.руб. – не заключен договор субсидий на проведение работ по ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения для устранения нарушений технического состояния в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Нижегородская д.50. Причиной невыполнения явилось то, что проектная документация для ремонтных работ по данному адресу, в соответствии с договором субсидий № 1047-дг/4.1 от 09.10.2015 заключенным с ОАО «Управляющая компания № 5», выполнена поздно в декабре 2015. Для проведения строительно-монтажных работ не хватило календарного года.

Фактические затраты внебюджетных средств (средств собственников помещений) увеличились на 440,6 тыс.руб., так как собственниками помещений многоквартирных домов, в которых выполнен ремонт внутридомовых инженерных систем для устранения нарушений технического состояния, приняты решения об увеличении процента софинансирования более 0,1 %.

Распределение денежных средств по договорам субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты договора (адрес МКД)	Сумма заключенного договора субсидий, руб.			Фактическая сумма выполнения, руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, дог. 657-дг/4.1 от 16.04.2015 (К.Маркса 44, Советска 51, Ставропольская 27)	3	1 240 000,00	110 000,00	3	1 240 000,00	110 000,00
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", дог. 712-дг/4.1 от 20.05.2015 (50 лет Октября 38, Молодежный 34,36)	3	1 260 000,00	338 290,38	3	1 260 000,00	338 290,38
ОАО "УК № 5", дог. № 1047-дг/4.1 от 09.10.2015 (Нижегородская 50, проект на теплоснабжение)	1	280 571,00	281,73	1	280 571,00	281,73
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, дог. 1164-дг/4.1 от 09.12.2015 (Ленина 125, проект на газоснабжение)	1	11 603,00	11,64	1	11 603,00	11,64
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, дог. 1165-дг/4.1 от 09.12.2015 (Ленина 125, ремонт)	1	45 876,00	46,69	0	0,00	0,00
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, дог. 649-дг/4.1 от 15.04.2015 (Мира 54а)	1	3 500 000,00	3 503,50	1	1 052 285,48	1 053,34
Итого:		6 338 050,00	452 133,94		3 844 459,48	449 637,09
			6 790 183,94			4 294 096,57

2.2. По мероприятию «Ремонт крыши для устранения нарушений технического состояния» запланировано финансирование в объеме 1 699,7 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 698,0 тыс.руб.,
- за счет внебюджетных средств – 1,7 тыс.руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 699,7 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 698,0 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования;
- за счет внебюджетных средств – 1,7 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 1 698,0 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Распределение денежных средств по договору субсидий:

Наименование УК, реквизиты договора, адрес МКД	Сумма с учетом заключенного договора субсидий, руб.			Фактическая сумма выполнения, руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, дог.713-дг/4.1 от 20.05.2015 (Ленинградская 58)	1	1 698 045,39	1 699,75	1	1 698 045,39	1 699,75
Итого:	1	1 698 045,39	1 699,75	1	1 698 045,39	1 699,75
		1 699 745,14			1 699 745,14	

2.3. По мероприятию «Утепление и (или) ремонт фасада для устранения нарушений технического состояния» запланировано финансирование в объеме 3 965,6 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 3 961,5 тыс.руб.,
- за счет внебюджетных средств – 4,1 тыс.руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 3 965,6 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:




- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 3 961,5 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств – 4,1 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 3 961,5 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Распределение денежных средств по договору субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты договора, адрес МКД	Сумма с учетом заключенного договора субсидий, руб.			Фактическая сумма выполнения, руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, дог.619-дг/4.1 от 03.04.2015 (Молодежный 2, Жилина 2,4, К.Маркса 39,50,52)	6	3 961 500,00	4 087,91	6	3 961 500,00	4 087,91
Итого:	6	3 961 500,00	4 087,91	6	3 961 500,00	4 087,91
		3 965 587,91			3 965 587,91	

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения мероприятий Программы отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2015 году для достижения цели по улучшению технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, выполнены следующие мероприятия:

1. «Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт» позволило заменить лифтовое оборудование, признанное непригодным для эксплуатации, в количестве 2 единиц из запланированных 1 единиц и составило 200 % уровня достижения планового значения показателя.

Увеличение уровня достижения планового значения показателя сложилось в связи с увеличением внебюджетных средств, так как собственниками помещений многоквартирных домов, в которых выполнены данные мероприятия, приняты решения об увеличении процента софинансирования более 30 %.

2. «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов» позволило восстановить поврежденные конструктивные элементы многоквартирных домов в количестве 76 единиц из запланированных 77 единиц и составило 99 % уровня достижения планового значения показателя.

Причиной незначительного отклонения фактического значения достижения показателя (индикатора) от запланированного значения явилось отсутствие заявок от управляющих организаций из-за не возможности проведения каких-либо работ, необходимых для восстановления поврежденных конструктивных элементов, по причине недостаточности средств бюджета городского округа Тольятти в объеме 1,5 тыс.руб., оставшихся нераспределенными.

3. «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов и комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов» позволило выполнить комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированной системы пожарной безопасности, средств пожаротушения, системы оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов в 2-х многоквартирных домах из 2-х запланированных и составило 100 % уровня достижения планового значения показателя.

4. «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения для устранения нарушений технического

состояния, в том числе проведение мероприятий для разработки проектной документации» позволило достичь следующих показателей:

- количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы, составило 6 единиц из 6-ти запланированных или 100% уровня достижения планового значения показателя,

- количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия для разработки проектной документации, составило 2 единицы из 8-ми запланированных или 25 % уровня достижения планового значения показателя. Причиной отклонения явилось позднее принятия управляющими организациями (получателями субсидий) решений об изменении видов работ и как следствие не возможность своевременного внесения изменений в Программу,

- количество многоквартирных домов, в которых устранены нарушения внутридомового газового оборудования, составило 0 единиц из 1-й запланированной, следовательно, плановое значение показателя не достигнуто. Причиной послужило не возможность завершения в полном объеме работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения для устранения нарушений технического состояния в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Мира д.54а, в соответствии с договором субсидий № 649-дг/4.1 от 15.04.2015 заключенным с ООО «Управляющая компания № 3» г.о.Тольятти. Собственники квартир № 12, 45, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80 отказались предоставить допуск в квартиры для проведения ремонтных работ и всячески препятствовали выполнению работ по замене газопровода. Специалисты департамента городского хозяйства, управляющей компании и подрядной организации неоднократно проводили разъяснительные беседы с собственниками перечисленных выше квартир, с инициативной группой жильцов данного дома о необходимости предоставления доступа в квартиры для выполнения работ по замене газопровода с истекшим сроком службы и о персональной



ответственности каждого собственника за газовое оборудование, газопровод, находящийся в его квартире и газопровод, относящийся к общедомовому имуществу. Управляющая компания направляла в адрес собственников, не предоставивших допуск в квартиры, письменные предупреждения о персональной ответственности за эксплуатацию внутридомового газового оборудования и о ликвидации и возмещении ущерба за счет указанных собственников в случае возникновения аварийной ситуации (утечка газа, взрыв и прочее, что создает угрозу жизни). Решением Центрального района суда г.Тольятти от 07.12.2015, по иску ООО «Управляющая компания №3» г.о.Тольятти к собственникам перечисленных выше квартир, установлено, что ответчики, отказывая в предоставлении доступа к инженерным коммуникациям, являющимся общим имуществом собственников многоквартирного дома, создают аварийную ситуацию в многоквартирном доме, что создает угрозу безопасности жизни и здоровью проживающих граждан и сохранности их имущества и обязал собственников предоставить доступ в квартиры для проведения работ по замене газовых труб. В связи с тем, что решение суда не вступило в силу до окончания финансового года, завершить работы в сроки установленные договором субсидий, не представилось возможным.

5. «Ремонт крыши для устранения нарушений технического состояния» позволило достичь следующих показателей:

- количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли, составило 1 единицу из 1-й запланированной или 100 % уровня достижения планового значения показателя,

- площадь отремонтированных кровель составила 0,6 тыс.кв.м. из запланированных 1,5 тыс.кв.м или 40 % уровня достижения планового значения показателя. Причиной низкого значения уровня достижения планового значения показателя явилась техническая ошибка при расчете планового значения показателя.



6. «Утепление и (или) ремонт фасада для устранения нарушений технического состояния» позволило отремонтировать фасады в 6-ти многоквартирных домах из 6-ти запланированных, что составило 100% уровня достижения планового значения показателя.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2015}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов

результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ($K1$) составила:

$$K1 = \frac{200 + 99 + 100 + 100 + 25 + 0 + 100 + 40 + 100}{9} = 85 \%$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ($K2$) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%),$$

где:

F_f – фактические расходы по мероприятиям Программы;

F_p – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ($K2$), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (17838,7 / 22686,1) \times 100 = 79\%$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Mф – количество реализованных программных мероприятий;

Mп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3) составил:

$$K3 = (5 / 6) \times 100 = 83 \%$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2015}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2015} = 85\% \times 0,5 + 79\% \times 0,2 + 83\% \times 0,3 = 84 \%$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2015 году оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с не достижением плановых значений:

1. Финансовых расходов по мероприятию «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов и комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов» по причине позднего предоставления заявки от управляющей организации на предоставление субсидий.



2. Финансовых расходов и показателей (индикаторов) по мероприятию «Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения для устранения нарушений технического состояния, в том числе проведение мероприятий для разработки проектной документации» по следующим причинам:

- позднее принятие управляющими организациями (получателями субсидий) решений об изменении видов работ и как следствие не возможность своевременного внесения изменений в Программу;

- невыполнение в полном объеме работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения в многоквартирном доме по ул. Мира д.54а.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2015 году по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов, нацеленные на улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2015год	
		план	факт
1. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем (1370 МКД)	% (с нарастающ им итогом)	0,7	0,7
2. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровли, от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в проведении ремонта кровли (600 МКД)	% (с нарастающ им итогом)	0,5	0,5
3. Удельный вес количества многоквартирных домов, в которых выполнены работы по ремонту и (или) утеплению фасада, в общем количестве многоквартирных домов, в которых требуется проведение ремонта и (или) утепление фасада	%	100	100
4. Доля многоквартирных домов повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества многоквартирных домов	% (с нарастающ им итогом)	2,1	2,1

повышенной этажности (330 МКД)			
5. Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, нуждающихся в восстановлении	%	100	100
6. Доля многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия для разработки проектной документации, от общего количества многоквартирных домов, в которых требуется проведение мероприятий для разработки проектной документации для ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения (791 МКД)	% (с нарастающим итогом)	1,0	0,1
7. Доля многоквартирных домов, в которых устранены нарушения правил и норм технической эксплуатации ВДГО, от общего количества многоквартирных домов, в которых требуется проведение ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения (29 МКД)	% (с нарастающим итогом)	3,4	0

Реализация мероприятий Программы позволила в 2015 году:

1. Провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 6-ти многоквартирных домах и уменьшить долю многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем, на 0,7 %, что составило 100 % от планового значения показателя конечного результата.

2. Провести капитальный ремонт крыши в 1-м многоквартирном доме и снизить долю многоквартирных домов, нуждающихся в проведении капитального ремонта кровли, от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в проведении ремонта кровли, до 0,5 %, что составило 100 % от планового значения показателя конечного результата.

3. Выполнить ремонт фасадов в 6-ти многоквартирных домах, что позволило достичь 100% исполнения запланированного значения показателя конечного результата «Удельный вес количества многоквартирных домов, в которых выполнены работы по ремонту и (или) утеплению фасада, в общем количестве многоквартирных домов, в которых требуется проведение ремонта и (или) утепление фасада».

Выполненные работы позволили исполнить решения протоколов совещаний мэрии городского округа Тольятти по реализации мероприятий,

связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, и улучшить теплотехнические характеристики и внешний облик многоквартирных домов.

4. Выполнить в 2-х многоквартирных домах повышенной этажности комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных системы пожарной безопасности и средств пожаротушения, что позволило уменьшить долю многоквартирных домов повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении систем пожарной безопасности, от общего количества многоквартирных домов повышенной этажности до 2,1%, что составило 100 % от планового значения показателя конечного результата.

Результатом выполненных работ явилось обеспечение мер пожарной безопасности, направленных на защиту жизни и здоровья граждан и минимизацию потерь вследствие пожаров. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются факторами, негативно влияющими на состояние экономики, так как пожары занимают особое место среди чрезвычайных ситуаций, социально-экономические потери от них гораздо более значительны, чем от чрезвычайных ситуаций других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни.

5. Восстановить поврежденные конструктивные элементы многоквартирных домов в количестве 76 единиц, что позволило достичь 100 % исполнения запланированного значения показателя конечного результата «Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, нуждающихся в восстановлении», предотвратить дальнейшее разрушение конструктивных элементов и снизить риск возникновения несчастных случаев от обрушения частей конструктивных элементов. Заявки управляющих организаций на предоставление субсидий выполнены в полном объеме.

6. Провести в 2-х многоквартирных домах мероприятия, необходимые для разработки проектной документации по устранению нарушений



технического состояния внутридомовых инженерных систем, что позволило уменьшить долю многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия для разработки проектной документации, от общего количества многоквартирных домов, в которых требуется проведение мероприятий для разработки проектной документации для ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения» на 0,1%, что составило 10 % от планового значения показателя конечного результата.

7. Плановое значение показателя «Доля многоквартирных домов, в которых устранены нарушения правил и норм технической эксплуатации ВДГО, от общего количества многоквартирных домов, в которых требуется проведение ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения» не достигнуто. Причиной послужило не возможность завершения в полном объеме работ по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения для устранения нарушений технического состояния в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Мира д.54а, в соответствии с договором субсидий № 649-дг/4.1 от 15.04.2015 заключенным с ООО «Управляющая компания № 3» г.о.Тольятти, по причине отказа собственников ряда квартир предоставить допуск в квартиры для проведения работ по замене газовых труб. Выполненные работы на сумму 1 052,3 тыс.руб. не позволили устранить нарушения технического состояния внутридомовых инженерных систем газоснабжения. Более подробно причина изложена в пункте 4 раздела III «Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы» настоящего Отчета.

Выполнение запланированных мероприятий по капитальному ремонту в многоквартирных домах и улучшение технического состояния многоквартирных домов позволило повысить качество жилья и качество предоставления коммунальных услуг, создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, что во многом определяет социальное самочувствие граждан и их отношение к власти, снижает уровень социальной



напряженности в обществе и стимулирует собственников помещений многоквартирных домов, принявших участие в софинансировании проведения работ, к бережному отношению к общедомовому имуществу.

Руководитель
департамента городского хозяйства

 В.А. Ерин

 



Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»
за 2015 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» за 2015 год**

№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам / Fпл x 100)				
			План на 2015 год (Fпл)					Факт за 2015 год (Fфi по фактическим расходам)					Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Перечисленные средства**	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
			2 663,8	1 864,7	0,0	0,0	799,1	2 917,9	1 864,7	0,0	0,0	1 053,2	110	100	-	-	132
			1 937,9	884,7	0,0	0,0	1 053,2	1 937,9	884,7	0,0	0,0	1 053,2	110	100	-	-	132
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
1.1	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	департамент городского хозяйства городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
1.2	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт	департамент городского хозяйства городского округа Тольятти	2 663,8	1 864,7	0,0	0,0	799,1	2 917,9	1 864,7	0,0	0,0	1 053,2	110	100	-	-	132
1.3	ремонт крыши и устройство выходов на кровлю	департамент городского хозяйства городского округа Тольятти	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-

Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации.

Задача 1. Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.4	утепление и (или) ремонт фасада	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.5	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.6	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	департамент городского хозяйства	3 080,7	2 131,7	0,0	0,0	949,0	3 078,6	2 130,2	0,0	0,0	948,4	100	100	-	-	100
1.7	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, водо- и газоснабжения, водопроводения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов и комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов	департамент городского хозяйства	2 767,3	1 937,1	0,0	0,0	830,2	1 882,8	1 318,0	0,0	0,0	564,8	68	68	-	-	68
1.8	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водопроводения для устранения нарушений технического состояния, в том числе проведение мероприятий для разработки проектной документации	департамент городского хозяйства	8 509,0	8 500,0	0,0	0,0	9,0	4 294,1	3 844,5	0,0	0,0	449,6	50	45	-	-	4 996
1.9	ремонт крыши для устранения нарушений технического состояния	департамент городского хозяйства	1 699,7	1 698,0	0,0	0,0	1,7	1 699,7	1 698,0	0	0	1,7	100	100	-	-	100
1.10	утепление и (или) ремонт фасада для устранения нарушений технического состояния	департамент городского хозяйства	3 965,6	3 961,5	0,0	0,0	4,1	3 965,6	3 961,5	0	0	4,1	100	100	-	-	100
	Итого по задаче 1		22 686,10	20 093,00	0,00	0,00	2 593,10	17 838,7	14 816,9	0,0	0,0	3 021,8	79	74	-	-	117
	Итого по Программе		22 686,10	20 093,00	0,00	0,00	2 593,10	17 838,7	14 816,9	0,0	0,0	3 021,8	79	74	-	-	117
								15 514,2	12 492,4	0,0	0,0	3 021,8					
								15 514,2	12 492,4	0,0	0,0	3 021,8					

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю




**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»
за 2015 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Ппл)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации.							
Задача 1: Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов							
1.1	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	ед.	-	-	-
1.2	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт	площадь многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	тыс.кв.м.	-	-	-
1.3	ремонт крыши, устройство выходов на кровлю	количество замененных лифтов в многоквартирных домах	прямой	ед.	1	2	200
1.4	утепление и (или) ремонт фасада	количество модернизированных лифтов в многоквартирных домах	прямой	ед.	-	-	-
1.5	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, отражающих конструктивных элементов)	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли	прямой	ед.	-	-	-
1.6	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	площадь отремонтированных кровель и (или) утепление фасада	прямой	тыс.кв.м.	-	-	-
		количество многоквартирных домов, в которых выполнен ремонт и (или) утепление фасада	прямой	ед.	-	-	-
		количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности, средства пожаротушения, системы оповещения, дымоудаления, отражающих конструктивных элементов	прямой	ед.	-	-	-
		количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов	прямой	ед.	77	76	99




