



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017 № 444-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы»
за 2016 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3157-п/1, за 2016 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 28.02.17 № 444-17/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы" за 2016 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014 - 2018 годы", утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.10.2013 г. № 3157-п/1 (далее - Программа), является улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти и внебюджетных средств (средств собственников помещений многоквартирных домов).

Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2016 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на частичное возмещение затрат на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 11.07.2013 № 2254-п/1 (средства бюджета городского округа Тольятти не более 70%, внебюджетные средства (средства собственников помещений многоквартирных домов) не менее 30%) (далее – Порядок предоставления субсидий).



Для достижения поставленной цели Программы выполнялась задача по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2016 году в многоквартирных домах выполнены:

- восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов в количестве 67-ми единиц;
- комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов) в 2-х многоквартирных домах;
- ремонт внутридомовых инженерных систем в 5-ти многоквартирных домах.

Выполнение данных работ позволило улучшить техническое состояние многоквартирных домов городского округа Тольятти, повысить качество жилья и создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан.

Общий объем фактических затрат на реализацию мероприятий Программы в 2016 году за счет всех источников финансирования составил 8 796,0 тыс.руб, из них:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 5 991,0 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 2 805,0 тыс. руб.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В 2016 году на реализацию мероприятий Программы были запланированы средства в размере 11 426,0 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 8 604,0 тыс.руб., из них: на реализацию запланированных мероприятий – 6 279,0 тыс.руб., на оплату ранее принятых обязательств – 2 325,0 тыс.руб.;
- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 2 822,0 тыс.руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2016 году фактические затраты составили 8 796,0 тыс.руб. или 96,6 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 5 991,0 тыс.руб., что составило 95,4 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств - 2 805,0 тыс.руб., что составило 99,4 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2016 году составило 8 315,0 тыс.руб., из них:

- оплата ранее принятых обязательств - 2 324,0 тыс.руб. (2 324 459,48 руб.) или 100% от запланированного объема финансирования,

- на фактические затраты 2016 г. - 5 991,0 тыс.руб. или 95,4 % от запланированного объема финансирования.

Информация о финансировании запланированных мероприятий Программы следующая:

1. Предоставление и использование средств бюджета городского округа Тольятти на реализацию мероприятий Программы в 2016 году осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидий:

1.1. По мероприятию 1.6 «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов» запланировано финансирование в объеме 4 029,0 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 808,0 тыс.руб.,

- за счет внебюджетных средств – 1 221,0 тыс.руб.

Фактические затраты составили 4 021,0 тыс.руб. или 99,8 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 2 808,0 тыс.руб. или 100% от запланированного объема финансирования, что составило 69,8 % от фактических затрат;

- за счет внебюджетных средств – 1 213,0 тыс.руб. или 99,3 % от запланированного объема финансирования, что составило 30,2 % от фактических затрат.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 2 808,0 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Уменьшение фактических затрат за счет внебюджетных средств в объеме 8,0 тыс.руб. произошло после формирования уточненного титульного списка по предоставленным заявкам на получение субсидий, с приложением сметных расчетов в ценах 2016 года. Незначительное отклонение фактических затрат от запланированного в 2015 году объема финансирования за счет внебюджетных средств не оказало значительного влияния на уровень исполнения планового объема финансового обеспечения.

Распределение денежных средств по договорам субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты договора	Сумма заключенного договора субсидий, тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во констр. элем.	бюджетные средства	средства собственников	кол-во констр. элем.	бюджетные средства	средства собственников
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 399-дг/4.1 от 12.02.2016 (15 мкд)	32	968,189	414,954	32	968,189	414,954
ООО "ЖЭУ 71-го квартала", 427-дг/4.1 от 29.02.2016 (1 мкд)	5	109,575	46,962	5	109,575	46,962
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 428-дг/4.1 от 29.02.2016 (4 мкд)	5	110,094	47,184	5	110,094	47,184
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 511-дг/4.1 от 04.04.2016 (1 мкд)	1	22,434	9,615	1	22,434	9,615
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 671-дг/4.1 от 07.06.2016 (7 мкд)	12	337,956	144,845	12	337,956	144,845
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", 696-дг/4.1/Д-695 от 14.06.2016 (3 мкд)	4	112,008	48,007	4	112,008	48,007
ЖСК № 12, 719-дг/4.1 от 22.06.2016 (1 мкд)	1	21,755	9,774	1	21,755	9,774
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 841-дг/4.1 от 15.08.2016 (3 мкд)	3	85,540	36,662	3	85,540	36,662
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", 863-дг/4.1 от 25.08.2016 (1 мкд)	1	28,002	12,002	1	28,002	12,002
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 902-дг/4.1 от 28.09.2016 (1 мкд)	1	18,590	15,204	1	18,590	15,204
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", 912-дг/4.1 от 03.10.2016 (1 мкд)	1	27,660	12,344	1	27,660	12,344
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 1120-дг/4.1 от 28.10.2016 (1 мкд)	1	966,000	415,841	1	966,000	415,841
Итого:	67	2 807,803	1 213,394	67	2 807,803	1 213,394
		4 021,197			4 021,197	

1.2. По мероприятию 1.7 «Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов» запланировано финансирование в объеме 5 072,0 тыс.руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 3 471,0 тыс. руб.
- за счет внебюджетных средств – 1 601,0 тыс.руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 775,0 тыс.руб. или 94,1 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 3 183,0 тыс.руб. или 91,7 % от запланированного объема финансирования, что составило 66,7 % от фактических затрат;
- за счет внебюджетных средств – 1 592,0 тыс.руб. или 99,4 % от запланированного объема финансирования, что составило 33,3 % от фактических затрат.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти составило 3 183,0 тыс.руб. или 91,7 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактических затрат.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 297,0 тыс.руб.

Фактические затраты средств бюджета городского округа Тольятти уменьшились на 288,0 тыс.руб., в связи с невозможностью заключения договора субсидий в ноябре-декабре 2016 года с МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" на ремонт системы теплоснабжения (замена отопительных котлов, фильтров и автоматики теплового пункта)

многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.Нижегородская, д.50 по следующим обстоятельствам.

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул.Нижегородская, д.50, приняли решение о досрочном расторжении договора управления с ОАО «Управляющая компания №5» (11.11.2016 г. решением Арбитражного суда Самарской области открытое акционерное общество признано банкротом) и выборе в качестве управляющей организации МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" с 01.10.2016 г.

МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4" направило в государственную жилищную инспекцию Самарской области (далее – ГЖИ Самарской области) заявление о внесении изменений в реестр многоквартирных домов, в отношении которых осуществляется деятельность по управлению. В ходе проверки предоставленных сведений, ГЖИ Самарской области отказала во внесении данного многоквартирного дома в реестр лицензий МП г.Тольятти "Управляющая компания № 4".

На основании вышеизложенного, в декабре 2016 г. в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. № 75, департаментом городского хозяйства мэрии проведена работа по подготовке конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору управляющей организаций по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Тольятти, ул.Нижегородская, д.50. Срок проведения конкурса – 10.01.2017 г.

Поздний срок выявленных обстоятельств не позволил перераспределить остаток средств бюджета городского округа Тольятти по данному мероприятию.

Фактические затраты внебюджетных средств (средств собственников помещений) уменьшились на 9,0 тыс.руб. Не заключение договора и



невыполнение работ в многоквартирном доме 50 по ул.Нижегородской не оказало значительное влияние на уровень исполнения планового объема финансового обеспечения за счет внебюджетных средств, так как собственниками помещений многоквартирных домов, в которых выполнены ремонтные работы, приняты решения об увеличении процента софинансирования более 30 %.

Распределение денежных средств по договорам субсидий следующее:

Наименование УК, реквизиты договора (адрес МКД)	Сумма заключенного договора субсидий, тыс.руб.			Фактическая сумма выполнения, тыс.руб.		
	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.	кол-во МКД	бюджетные средства	средства собствен.
комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)						
ТСЖ "Дворянское гнездо", 522-дг/4.1 от 11.04.2016 (Фрунзе 35)	1	1 715,395	749,257	1	1 715,395	749,257
ООО "МАИ+ЗН", 512-дг/4.1 от 04.04.2016 (Ст.Разина 80)	1	187,800	80,870	1	187,800	80,870
итого:	2	1 903,195	830,127	2	1 903,195	830,127
ремонт внутридомовых инженерных систем газо-, водоснабжения						
ООО "ЖЭУ 26-го квартала", 521-дг/4.1 от 11.04.2016 (Победы 50)	1	276,786	118,623	1	276,786	118,623
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 572-дг/4.1 от 06.05.2016 (Ленина 125)	1	35,488	15,210	1	35,488	15,210
ООО "УК № 3" г.о.Тольятти, 581-дг/4.1 от 18.05.2016 (Ленина 57)	1	322,462	138,198	1	322,462	138,198
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", 694-дг/4.1/Д-694 от 14.06.2016 (Молодежный 33)	1	322,461	237,807	1	322,461	237,807
ООО "ДЖКХ г.Тольятти", 695-дг/4.1/Д-693 от 14.06.2016 (50 лет Октября 28)	1	322,461	252,077	1	322,461	252,077
итого:	5	1 279,658	761,915	5	1 279,658	761,915
Итого по мероприятию:		3 182,853	1 592,042		3 182,853	1 592,042
		4 774,895			4 774,895	

Финансовое исполнение и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения мероприятий Программы отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2016 году для достижения цели по улучшению технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, выполнены следующие мероприятия:

1. «Восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов» позволило восстановить поврежденные конструктивные элементы многоквартирных домов в количестве 67 единиц из запланированных 67 единиц и составило 100 % уровня достижения планового значения показателя.

2. «Комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов» позволило выполнить:

- комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированной системы пожарной безопасности, средств пожаротушения, системы оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов в 2-х многоквартирных домах из 2-х запланированных и составило 100 % уровня достижения планового значения показателя;

- отремонтировать внутридомовые инженерные сети в 5-ти многоквартирных домах из 6-ти запланированных и составило 83,3 уровня достижения планового значения показателя. Причиной отклонения послужило не возможность заключения договора субсидий и как следствие невыполнение запланированных работ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Нижегородская, д.50, по обстоятельствам изложенным в пункте 1.2 раздела II «Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы» настоящего Отчета.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной

программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2016}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%) ,$$

где:



P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;
 n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) составила:

$$K_1 = \frac{100 + 83,3 + 100}{3} = 94,4 \%$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%),$$

где:

F_f – фактические расходы по мероприятиям Программы;

F_p – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K_2 = (8796 / 9101) \times 100 = 96,6 \%$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_f / M_p) \times 100 (\%),$$

где:

M_f – количество реализованных мероприятий Программы;



Мп – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (КЗ) составил:

$$КЗ = (2 / 2) \times 100 = 100 \%$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2016}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2016} = 94,4 \% \times 0,5 + 96,6 \% \times 0,2 + 100 \% \times 0,3 = 96,5 \%$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2016 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2016 году по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов, нацеленные на улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации, позволили достичь следующих показателей конечного результата:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2016 год	
		план	факт
1. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем (1370 МКД)	% (с нарастающ им итогом)	1,1	1,0
2. Доля многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт кровли, от общего числа многоквартирных домов, нуждающихся в проведении ремонта кровли (600 МКД)	% (с нарастающ им итогом)	-	-
3. Удельный вес количества многоквартирных домов, в которых выполнены работы по ремонту и (или) утеплению фасада, в общем количестве многоквартирных домов, в которых требуется проведение	%	-	-

ремонта и (или) утепление фасада			
4. Доля многоквартирных домов повышенной этажности, в которых выполнен комплекс мероприятий по восстановлению автоматизированных систем пожарной безопасности и средств пожаротушения, от общего количества многоквартирных домов повышенной этажности (330 МКД)	% (с нарастающим итогом)	2,7	2,7
5. Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, нуждающихся в восстановлении	%	100	100
6. Доля многоквартирных домов, в которых выполнены мероприятия для разработки проектной документации, от общего количества многоквартирных домов, в которых требуется проведение мероприятий для разработки проектной документации для ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения (791 МКД)	% (с нарастающим итогом)	-	-
7. Доля многоквартирных домов, в которых устранены нарушения правил и норм технической эксплуатации ВДГО, от общего количества многоквартирных домов, в которых требуется проведение ремонта внутридомовых инженерных систем газоснабжения (29 МКД)	% (с нарастающим итогом)	-	-

Реализация мероприятий Программы позволила в 2016 году:

1. Провести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем в 5-ти многоквартирных домах и уменьшить долю многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем по тем или иным видам работ, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте внутридомовых инженерных систем, на 1 %, что составило 91 % от планового значения показателя конечного результата.

2. Выполнить в 2-х многоквартирных домах повышенной этажности комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов), что позволило уменьшить долю многоквартирных домов повышенной этажности, нуждающихся в восстановлении систем пожарной безопасности, от общего количества многоквартирных домов повышенной этажности до 2,7%, что составило 100 % от планового значения показателя конечного результата.

Результатом выполненных работ явилось обеспечение мер пожарной безопасности, направленных на защиту жизни и здоровья граждан и

минимизацию потерь вследствие пожаров. Пожары и связанные с ними чрезвычайные ситуации являются факторами, негативно влияющими на состояние экономики, так как пожары занимают особое место среди чрезвычайных ситуаций, социально-экономические потери от них гораздо более значительны, чем от чрезвычайных ситуаций других видов. Главные и несопоставимые потери - человеческие жизни.


3. Восстановить поврежденные конструктивные элементы многоквартирных домов в количестве 67 единиц, что позволило достичь 100 % исполнения запланированного значения показателя конечного результата «Удельный вес количества восстановленных конструктивных элементов многоквартирных домов в общем количестве конструктивных элементов многоквартирных домов, нуждающихся в восстановлении», предотвратить дальнейшее разрушение конструктивных элементов и снизить риск возникновения несчастных случаев от обрушения частей конструктивных элементов. Заявки управляющих организаций на предоставление субсидий выполнены в полном объеме.

Выполнение запланированных мероприятий по капитальному ремонту в многоквартирных домах и улучшение технического состояния многоквартирных домов позволило повысить качество жилья и качество предоставления коммунальных услуг, создать безопасные и благоприятные условия проживания граждан, что во многом определяет социальное самочувствие граждан и их отношение к власти, снижает уровень социальной напряженности в обществе и стимулирует собственников помещений многоквартирных домов, принявших участие в софинансировании проведения работ, к бережному отношению к общедомовому имуществу.

И.о.руководителя
департамента городского хозяйства



Ю.С. Голыгин



Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»
за 2016 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» за 2016 год**

№ п.п	3	Финансовые расходы, тыс. руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ffi по фактическим расходам / Fpi x 100)					
		План на 2016 год (Fpi)				Факт за 2016 год (Ffi по фактическим расходам)						14	15	16	17	18	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
		Ответственный исполнитель	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
								Перчисленные фактически средства*	Перчисленные фактически средства*	Перчисленные фактически средства*	Перчисленные фактически средства*	Перчисленные фактически средства*	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства

Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации.

Задача 1. Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов.

1.1	департамент городского хозяйства	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
1.2	департамент городского хозяйства	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
		оплата ранее принятых обязательств	980,0	980,0	-	-	-	980,0	980,0	-	-	-	980,0	X	X	X	X
1.3	департамент городского хозяйства	ремонт крыши, устройство выходов на кровлю	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-
1.4	департамент городского хозяйства	утепление и (или) ремонт фасада	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.5	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, отражающих конструктивных элементов)	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.6	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	департамент городского хозяйства	4 029,0	2 808,0	0,0	0,0	1 221,0	4 021,0	2 808,0	0,0	0,0	1 213,0	99,8	100,0	-	-	99,3
1.7	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, отражающих конструктивных элементов), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	департамент городского хозяйства	5 072,0	3 471,0	0,0	0,0	1 601,0	4 775,0	3 183,0	0,0	0,0	1 592,0	94,1	91,7	-	-	99,4
1.8	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения для устранения нарушений технического состояния, в том числе проведение мероприятий для разработки проектной документации	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
1.9	оплата ранее принятых обязательств	департамент городского хозяйства	1 345,0	1 345,0	-	-	-	1 344,0	1 344,0	-	-	-	X	X	X	X	X
1.10	ремонт крыши для устранения нарушений технического состояния	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	-	-	-	-	-
	утепление и (или) ремонт фасада для устранения нарушений технического состояния	департамент городского хозяйства	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 1 без учета оплаты ранее принятых обязательств:		9 101,0	6 279,0	0,0	0,0	2 822,0	8 796,0	5 991,0	0,0	0,0	2 805,0	96,6	95,4	-	-	99,4
	Оплата ранее принятых обязательств (по задаче 1)		2 325,0	2 325,0	-	-	-	2 324,0	2 324,0	-	-	-	X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе без учета оплаты ранее принятых обязательств:		9 101,0	6 279,0	0,0	0,0	2 822,0	8 796,0	5 991,0	0,0	0,0	2 805,0	96,6	95,4	-	-	99,4
	Оплата ранее принятых обязательств (по муниципальной программе)		2 325,0	2 325,0	-	-	-	2 325,0	2 324,0	-	-	-	X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств:		11 426,0	8 604,0	0,0	0,0	2 822,0	11 120,0	8 315,0	0,0	0,0	2 805,0	X	X	X	X	X

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю



к Отчету о реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на 2014-2018 годы» за 2016 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2014-2018 годы»
за 2016 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (P1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Улучшение технического состояния многоквартирных домов городского округа Тольятти и продление срока их эксплуатации.							
Задача 1: Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов							
1.1	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	ед.	-	-	-
1.2	ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт	площадь многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	тыс.кв.м.	-	-	-
1.3	ремонт крыши, устройство выходов на кровлю	количество замененных лифтов в многоквартирных домах	прямой	ед.	-	-	-
1.4	утепление и (или) ремонт фасада	количество модернизированных лифтов в многоквартирных домах	прямой	ед.	-	-	-
1.5	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов)	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли	прямой	ед.	-	-	-
1.6	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	площадь отремонтированных кровель и (или) утепление фасада	прямой	тыс.кв.м.	-	-	-
1.6	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	количество многоквартирных домов, в которых выполнен ремонт и (или) утепление фасада	прямой	ед.	-	-	-
1.6	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности, средства пожаротушения, системы оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов	прямой	ед.	-	-	-
1.6	восстановление поврежденных конструктивных элементов многоквартирных домов	количество отремонтированных конструктивных элементов многоквартирных домов	прямой	ед.	67	67	100,0

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7	комплекс мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (восстановление автоматизированных систем пожарной безопасности, средств пожаротушения, систем оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов), ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	ед.	6	5	83,3
1.8	ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения для устранения нарушений технического состояния, в том числе проведение мероприятий для разработки проектной документации	количество многоквартирных домов, в которых восстановлены автоматизированные системы пожарной безопасности, средства пожаротушения, системы оповещения, дымоудаления, ограждающих конструктивных элементов	прямой	ед.	2	2	100,0
1.9	ремонт крыши для устранения нарушений технического состояния	количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы внутридомовые инженерные системы	прямой	ед.	-	-	-
1.10	утепление и (или) ремонт фасада для устранения нарушений технического состояния	количество многоквартирных домов, в отношении которых выполнены мероприятия для разработки проектной документации	прямой	ед.	-	-	-
		количество многоквартирных домов, в которых устранены нарушения внутридомового газового оборудования	прямой	ед.	-	-	-
		количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы кровли	прямой	ед.	-	-	-
		площадь отремонтированных кровель	прямой	тыс. кв. м.	-	-	-
		количество многоквартирных домов, в которых выполнен ремонт и (или) утепление фасада	прямой	ед.	-	-	-