



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 № 598-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной
Программы «Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»
за 2019 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.03.2015 № 905-п/1, за 2019 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 27.02.2020 № 598-17/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы» за 2019 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1 (далее - Программа), является обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей.

Для достижения поставленной цели Программы в 2019 году выполнялись следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;
- Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях;
- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов;
- Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений;
- Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест;

- Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы».

Финансирование мероприятий по задачам 3, 6, 7, 9, 10, 11 в 2019 году не предусмотрено.

Исполнителями запланированных к реализации мероприятий являются:

- департамент городского хозяйства (ДГХ);
- МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении департамента образования (ДО);
- департамент культуры (ДК);
- департамент градостроительной деятельности (ДГД).

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2019 году составляет 486 320 тыс. руб., в том числе:

- 100 123 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 196 997 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 188 870 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 330 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась:

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставлением субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным

С.А. Ковалев

специализированным потребительским кооперативам, индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных в городском округе Тольятти, постановление Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 11.07.2013 N 2254-п/1.

В рамках мероприятия 1.7 «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>» Программы реализовывался конкурс «Наш микрорайон», Положение о котором утверждено постановлением администрации городского округа Тольятти от 06.08.2018 № 2291-п/1.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2019 году фактические затраты составили 421 714 тыс. руб. или 86,72% исполнения от запланированного объема финансирования, из них:

- 89 563 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 142 951 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 188 870 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
- 330 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Кассовое исполнение составило 400 198 тыс. руб. - 65%

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» ответственным исполнителем является ДГХ.

Программой запланировано финансирование в сумме 48 017 тыс. руб., в том числе на заключение муниципальных контрактов по итогам проведения конкурсов 15 031 тыс. руб., на предоставление субсидий 32 986 тыс. руб., из них 32 656 тыс. руб. - средства местного бюджета, 330 тыс. руб. - внебюджетные средства.

Фактические расходы по задаче составили 47 889 тыс. руб. (47 889 421,95 руб.) или 99,73% к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

С/К
кассир

- По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» запланировано финансирование в объеме 2 420 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты на подготовку проектной документации:

- 1) №1099-дг/2.1 от 27.11.2019 с ООО "ЛАвр" на сумму 258 797,32 руб.;
- 2) №0842300004019000195_259977 от 17.06.2019 с ООО «Лавр» на сумму 1 580 772,15 руб.;
- 3) №0842300004019000278_259977 от 12.08.2019 с ООО "ТПРОЕКТ" на сумму 530 332,25 руб.

Заключен муниципальный контракт на разработку проектной документации на изготовление и установку информационных надписей и обозначений на двух объектах культурного наследия №500386-19TGL от 12.11.2019 с ООО Специализированная организация "Федерал" на сумму 50 000,00 руб.;

Фактические расходы по мероприятию составили 2 420 тыс. руб. (2 419 901,72 руб.)

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>.» запланировано финансирование в объеме 1 026 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- 1) с целью устранения провала в районе здания ул. Мурысева, 73, №1045-дг/2.1 от 14.11.2019 с ООО "Сонита-С" на сумму 99 995,67 руб.;

С/К *Колесников*

2) с целью выполнения работ по ямочному ремонту, №1086-дг/2.1 от 22.11.2019 с ООО "АРТНУС" на сумму 298 995,40 руб.;

3) с целью выполнения ремонтных работ твердых покрытий по ул. Свердлова (четная сторона) от дома № 9 по ул. Революционная до дома № 4А по ул. Юбилейной, №0842300004019000341_259977 от 16.09.2019 с ООО "ФАВОРИТ" на сумму 626 905,20 руб.;

Фактические расходы составили 1 026 тыс. руб. (1 025 896,27 руб.)

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>.» запланировано финансирование в объеме 4 299 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №0842300004019000259_259977 от 19.08.2019 с ООО "СТРОЙ СИТИ" на сумму 4 298 771,52 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 4 299 тыс. руб. (4 298 771,52 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>.» запланировано финансирование в объеме 7 286 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) №1197-дг/2.1 от 20.12.2019 с ООО "РКС" на сумму 289 306,33 руб.;

2) №0842300004019000262_259977 от 07.08.2019 с ООО "РКС" на сумму 6 886 577,38 руб.;

С.А. Носов

Фактические расходы по мероприятию составили 7 175 тыс. руб. (7 175 883,71 руб.).

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципального заказа в сумме 111 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,48%.

- По мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>» запланировано финансирование 32 986 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 32 656 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 330 тыс. руб.

За отчетный период для реализации мероприятия заключены договоры на предоставление субсидий:

- на возмещение затрат по благоустройству внутриквартальных территорий:

№п.п.	Наименование УК, реквизиты договора	сумма заключенного договора, руб.			виды работ
		местный бюджет	внебюджетные средства	итого	
1	ТСЖ "Цветной, 12А", №639-дг/2.1 от 30.05.2019	700 000,00	7 114,29	707 114,29	ремонт твердых покрытий тротуаров, проездов
2	АО УК "Жилстройэксплуатация" (Южное шоссе, 43), №646-дг/2.1 от 03.06.2019	4 995 000,00	50 454,55	5 045 454,55	Устройство детской площадки, устройства спортивной площадки
3	ООО "Управляющая компания N 3" г.о. Тольятти (Ленина, 41), №656-дг/2.1 от 07.06.2019	1 490 000,00	15 353,54	1 505 353,54	устройство детской площадки
4	ООО "УК N 1 ЖКХ" (б-р Курчатова-4, пр-т Ст.Разина-10), №684-дг/2.1 от 20.06.2019	2 520 790,04	25 462,53	2 546 252,57	устройство детской площадки
5	ООО "ВЕЛЕС" (Южное шоссе, 67), №730-дг/2.1 от 09.07.2019	2 897 000,00	29 262,63	2 926 262,63	устройство детской площадки
6	ООО "ЖЭУ 72-го квартала" (Мира, 111), №731-дг/2.1 от 09.07.2019	2 000 000,00	20 202,02	2 020 202,02	ремонт твердых покрытий тротуаров, проездов
7	ООО "ДЖКХ" (ул. Автостроителей, 3), №736-дг/2.1 от 10.07.2019	1 429 000,00	14 434,34	1 443 434,34	устройство детской площадки
8	ООО УК "Уютный Дом" (ул. Свердлова, 14), №737-дг/2.1 от 11.07.2019	1 000 000,00	10 101,01	1 010 101,01	устройство спортивной площадки
9	ООО "ДЖКХ" (б-р 50 лет Октября, 32), №738-дг/2.1 от 11.07.2019	480 000,00	4 848,48	484 848,48	установка оборудования на детской площадке
10	ООО "ДЖКХ" (б-р 70 лет Октября, 16), 741-дг/2.1 от 11.07.2019	900 000,00	9 090,91	909 090,91	устройство детской площадки
11	ООО "ДЖКХ" (б-р 50 лет Октября, 65), 743-дг/2.1 от 11.07.2019	1 500 000,00	15 151,52	1 515 151,52	устройство детской площадки
12	ООО "УК N 1 ЖКХ" (б-р Курчатова, 1), 801-дг/2.1 от 21.08.2019	1 500 000,00	15 151,52	1 515 151,52	ремонт и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, устройство внутриквартального освещения
13	ООО "ЖЭУ 158-го квартала" (ул. Толстого, 28), №807-дг/2.1 от 26.08.2019	134 130,00	1 354,85	135 484,85	установка ограждений

Сед
Н.В.В.В.В.В.В.В.

- на возмещение затрат по благоустройству внутриквартальных территорий, в рамках конкурса "Наш микрорайон":

№п.п.	Наименование УК, реквизиты договора	сумма заключенного договора, руб.			виды работ
		местный бюджет	внебюджетные средства	итого	
1	ООО "УК N 1 ЖКХ"(мкр. 25А, ул. Автостроителей, 70), №673-дг/2.1 от 17.06.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка детского игрового оборудования
2	ООО "УК N 2 ЖКХ" (мкр. 15А, б-р Приморский, 20), №674-дг/2.1 от 17.06.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка детского игрового оборудования
3	МП г. Гольягти "Управляющая компания N4"(мкр. 1К, ул. Механизаторов, 15), №681-дг/2.1 от 20.06.2019	296 355,96	3 000,00	299 355,96	установка детского игрового оборудования
4	МП г. Гольягти "Управляющая компания N4"(мкр. 15К, ул. Зеленая, 5), №682-дг/2.1 от 20.06.2019	296 692,73	3 000,00	299 692,73	установка детского игрового оборудования
5	ООО "УК N 2 ЖКХ"(мкр. 5А, пр-т Московский, 35), №683-дг/2.1 от 20.06.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка спортивного оборудования
6	ООО УК "Содружество"(мкр. 9К, ул. Матросова, 11), №700-дг/2.1 от 27.06.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	устройство хозяйственной площадки
7	ООО "ДЖКХ"(мкр.14К, ул.Железнодорожная, 43; мкр.8К, ул.Коммунистическая, 59; мкр.7К, ул.Коммунистическая, 83А; мкр.4К, ул.Громовой, 28; мкр.6К, ул.Матросова, 16; мкр.18К ул. Новосадовая, 18; мкр. 19К, ул. Скрыбина, 19), №701-дг/2.1 от 27.06.2019	2 100 000,00	21 212,10	2 121 212,10	установки детского игрового и спортивного оборудования
8	ООО "УК "ЖЭК"(мкр. 24А, ул. Ворошилова, 29), №702-дг/2.1 от 27.06.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка детского игрового оборудования
9	ООО "ДЖКХ"(мкр. 13Ц, ул. Ленина, 98; мкр. 9Ц, ул. Мира, 110; мкр. 8Ц, ул. Мира, 152), №703-дг/2.1 от 27.06.2019	900 000,00	9 090,90	909 090,90	установка детского игрового оборудования
10	ООО "ВЕЛЕС"(мкр. 24Ц, ул. Ленина, 56), №704-дг/2.1 от 27.06.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка детского игрового оборудования
11	ТСН "МИРА 137", №745-дг/2.1 от 12.07.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка детского игрового оборудования
12	ООО "ЖЭУ 26-го квартала"(ул. Голосова д.67, ул. Победы д.66), №806-дг/2.1 от 26.08.2019	600 000,00	6 060,60	606 060,60	установка садово/парковой мебели, вазонов для цветов, урн, установка детского игрового оборудования, устройство газонных ограждений, установка спортивного оборудования
13	ООО "ЖЭУ 72-го квартала"(ул. Голосова д.28), №808-дг/2.1 от 26.08.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка скамеек, устройство газонных ограждений
14	ООО "ЖЭУ 158-го квартала"(ул. Толстого,28), №809-дг/2.1 от 26.08.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка скамеек, урн, вазонов для цветов, установка детского игрового оборудования

С.А. Ковалев

15	ООО "ЖЭУ 71-го квартала"(ул. Голосова д. 103), №810-дг/2.1 от 26.08.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка скамеек, установка спортивного оборудования
16	ООО "Управляющая компания N 3" г.о.Тольятти (ул. Жилина, д.40), №811-дг/2.1 от 26.08.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка МАФ: урны, скамейки, информационный стенд, установка детского игрового оборудования
17	ООО "Управляющая компания N 3" г.о.Тольятти (мкр. 25Ц, территория в районе д. № 9 по ул.Толстого), №812-дг/2.1 от 26.08.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка МАФ: урны, скамейки, информационный стенд, установка детского игрового оборудования, установка спортивного оборудования
18	ООО "Управляющая компания N 3" г.о.Тольятти (территория в р-не домов №№ 123, 125, 127, 129 по ул. Ленина), №823-дг/2.1 от 30.08.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка МАФ: урны, информационный стенд, установка детского игрового оборудования, установка спортивного оборудования
19	ООО "Управляющая компания N 3" г.о.Тольятти (ул. 50лет Октября, 11), №825-дг/2.1 от 30.08.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	валка/обрезка аварийно-опасных деревьев, установка МАФ: урны, скамейки, информационный стенд, установка детского игрового оборудования, установка спортивного оборудования
20	ООО "Управляющая компания N 3" г.о.Тольятти (ул. Мира, 55), №826-дг/2.1 от 30.08.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка МАФ: урны, скамейки, информационный стенд, установка детского игрового оборудования, установка спортивного оборудования
21	ООО "Управляющая компания N 3" г.о.Тольятти (ул. Горького, 37), №827-дг/2.1 от 30.08.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	валка/обрезка аварийно-опасных деревьев, установка МАФ: урны, скамейки, информационный стенд, установка детского игрового оборудования, установка спортивного оборудования
22	ООО "Управляющая компания N 3" г.о.Тольятти (ул. Советская, 58), №828-дг/2.1 от 30.08.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка МАФ: скамейки, информационный стенд, установка детского игрового оборудования, установка спортивного оборудования
23	ООО "Управляющая компания N 3" г.о.Тольятти (ул. Комсомольская, 46А), №829-дг/2.1 от 30.08.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка МАФ: скамейки, информационный стенд, установка детского игрового оборудования
24	ООО "Управляющая компания N 3" г.о.Тольятти (ул. Ленина, 105), №830-дг/2.1 от 30.08.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка МАФ: урны, скамейки, информационный стенд, установка детского игрового оборудования, установка спортивного оборудования
25	ООО "Управляющая компания N 3" г.о.Тольятти (ул. Советская, 77), №836-дг/2.1 от 04.09.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	валка/обрезка сухостойных деревьев, установки МАФ: урны, скамейки, информационный стенд, установка детского игрового оборудования, установка спортивного оборудования
26	ООО "ЛДВ"(мкр. 27Ц, ул. Комзина, 29), №843-дг/2.1 от 10.09.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка детского игрового и спортивного оборудования
27	ООО "Управляющая компания N 3" г.о.Тольятти (мкр. 1Ц, Территория в районе д.№ 22,24,26,28 по ул. Родины), №855-дг/2.1 от 13.09.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	валка/обрезка сухостойных деревьев, установки МАФ: урны, скамейки, информационный стенд, установка детского игрового оборудования, установка спортивного оборудования, устройство газонных ограждений
28	ООО "Тольяттибгтсервис"(мкр. 20Ц, Автозаводское шоссе, 37), №890-дг/2.1 от 27.09.2019	300 000,00	3 030,30	303 030,30	установка скамеек, урн, и детского игрового оборудования

С.А. Навошенин

Фактические расходы по мероприятию составили 32 969 тыс. руб. (32 969 011,43 руб.), в том числе за счет средств местного бюджета – 32 639 тыс. руб. (32 638 968,73 руб.), за счет внебюджетных средств – 330 тыс. руб. (330 042,70 руб.).

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным на 17 тыс. руб. по причине предоставления получателями субсидий уточненных заявок.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,95%.

2. По задаче 2 «Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях» реализовалось мероприятие 2.2. «Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"», ответственным исполнителем является ДГХ.

Программой запланировано финансирование в сумме 15 122 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты:

1) №1168-дг/2.1 от 17.12.2019 с ООО "СТРОЙ СИТИ" на сумму 299 245,40 руб.;

2) №1169-дг/2.1 от 17.12.2019 с ООО "СТРОЙ СИТИ" на сумму 299 417,55 руб.;

3) №1170-дг/2.1 от 17.12.2019 с ООО "СТРОЙ СИТИ" на сумму 299 735,73 руб.;

4) №0842300004019000349_259977 от 14.10.2019 с ООО "СТРОЙ СИТИ" на сумму 13 114 879,13 руб.;

5) №0842300004019000396_259977 от 29.10.2019 с ООО "Сервис Электро Снаб" на сумму 1 108 191,18 руб.

Фактические расходы по задаче составили 15 122 тыс. руб. (15 121 468,99 руб.) или 100,00% к утвержденному плану.

3. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» ответственным исполнителем по всем

С/Н

мероприятиям, за исключением мероприятия 4.1.3., является ДГХ. Ответственным исполнителем по мероприятию 4.1.3. является ДГД.

Программой запланировано финансирование в сумме 56 867 тыс. руб., в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГД – 55 970 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 2 799 тыс. руб., средства областного бюджета – 53 171 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю ДГХ – 897 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Фактические расходы по задаче составили 636 тыс. руб. (636 380,00 руб.) или 1,12% к утвержденному плану, в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГД - 0 тыс. руб.

- по ответственному исполнителю ДГХ – 636 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 4.1.3 «Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища».

На выполнение работ по проектированию и реконструкции набережной Автозаводского района городского округа Тольятти было предусмотрено финансирование в размере 55 970 тыс. руб., из них 2 799 тыс. руб. – средства местного бюджета, 53 171 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Фактические расходы по мероприятию составили 0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 0%.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным на 55 970 тыс. руб. по следующим причинам:

- сложился неиспользованный остаток средств в объеме 1 408 тыс. руб. в результате уточнения НМЦК для размещения муниципального заказа;

- сложилось неисполнение в объеме 54 562 тыс. руб.

08.04.2019 заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ № 0142200001319000976 _259977 с ООО ПСК «Волга» на сумму 54 562,293 тыс. руб.

С.А. Носов

28.08.2019 заказчиком утвержден эскизный проект.

30.09.2019 получено положительное заключение результатов инженерных изысканий.

01.10.2019 исполнителем направлена заявка в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» на проверку проектно-сметной документации.

22.11.2019 получен отказ от ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

После устранения замечаний 04.12.2019 подрядчиком направлена повторная заявка в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Заявка принята в работу. Подрядчиком отрабатываются вопросы госэкспертизы в рабочем порядке.

По состоянию на 31.12.2019 положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию не получено.

- По мероприятию 4.1.5 «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой» запланировано финансирование в объеме 594 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) на оказание услуг по разработке деклараций безопасности объекта – Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти №0842300004019000107_259977 от 23.04.2019 с ООО "ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ" на сумму 74 980,00 руб. НМЦК 278 тыс. руб. Сложилась экономия в объеме 203 тыс. руб.;

2) на оказание услуг по разработке деклараций безопасности объекта – Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти №0842300004019000330_259977 от 16.09.2019 с ИП Суслов Михаил Альбертович на сумму 306 600,00 руб. НМЦК 730 тыс. руб. Сложилась экономия в объеме 424 тыс. руб.

С/
Николаев

Фактические расходы по мероприятию составили 381 тыс. руб. (381 580,00 руб.).

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 213 тыс. руб., в связи с образованием экономии от размещения муниципального заказа, оставшейся в распоряжении ДГХ.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 64,14%.

- По мероприятию 4.1.6 «Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 93 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключено 4 муниципальных контракта на сумму 23 200,00 руб. каждый:

1) № 464-дг/2.1 от 19.03.2019 с АО "Национальная страховая компания "ТАТАРСТАН" филиал АО "НАСКО" в г. Тольятти на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения "Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти";

2) № 815-дг/2.1 от 28.08.2019 с АО "Московская акционерная страховая компания" на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения "Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти";

3) № 816-дг/2.1 от 28.08.2019 с АО "Московская акционерная страховая компания" на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения "Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти";

4) № 817-дг/2.1 от 28.08.2019 с АО "Московская акционерная страховая компания" на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения "Дамба на полуострове Копылово".

Фактические расходы составили 93 тыс. руб. (92 800,00 руб.)

С.А. Николаев

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 210 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт №842-дг/2.1-0 от 09.09.2019 с ООО "ШТАТ" на сумму 162 000,00 руб. НМЦК 278 тыс. руб. Сложилась экономия в объеме 116 тыс. руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 162 тыс. руб.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 48 тыс. руб., в связи с образованием экономии от размещения муниципального заказа, оставшейся в распоряжении ДГХ.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 77,14%.

По мероприятию 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.8 финансирование не предусмотрено.

4. По задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» ответственным исполнителем является ДО.

Программой запланировано финансирование в сумме 1 765 тыс. руб., за счет средств местного бюджета.

Фактические расходы по задаче составили 1 747 тыс. руб. (1 746 200 руб.) или 98,98% к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 5.2 «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» запланировано финансирование в объеме 1 555 тыс. руб.

С. Навошнев

С целью выполнения работ по спилу (валке), обрезке и вывозу аварийно-опасных деревьев заключены муниципальные контракты:

№ п/п	Учреждение	Номер договора (контракта)	Дата регистрации договора (контракта)	Общая сумма договора (контракта), руб.	Контрагент (подрядчик, исполнитель)
1	МБУ "Школа № 28"	12	05.04.2019	271 800	ООО "Зеленстрой"
2	МБУ "Школа № 32"	279633	04.04.2019	100 000	ИП Гаревских С.В.
		142	18.07.2019	130 000	ИП Гаревских С.В.
3	МБУ "Гимназия № 38"	430934-19 TGL	15.04.2019	180 000	ООО "Зеленград"
4	МБУ "Школа № 40"	274862	27.03.2019	202 500	ООО "Зеленград"
		325663	22.07.2019	38 800	ООО "Зеленстрой"
5	МБУ "Школа № 41"	19-20	07.05.2019	279 000	ООО "Зеленград"
		503790	11.11.2019	34 860	ИП Селищев А.П.
		508923	25.11.2019	19 950	ИП Селищев А.П.
		41	16.12.2019	4 990	ИП Селищев А.П.
6	МБУ "Лицей № 51"	501490	08.11.2019	38 900	ИП Селищев А.П.
		505206	18.11.2019	10 900	ИП Селищев А.П.
7	МБУ "Школа № 73"	270710	19.03.2019	154 000	ООО "Зеленград"
		334399	12.08.2019	89 000	ООО "Зеленград"
итого:				1 554 700	

Фактические расходы по мероприятию составили 1 555 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- по мероприятию 5.3 «Благоустройство территорий детских садов» запланировано финансирование в объеме 210 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью выполнения работ по спилу (валке), обрезке и вывозу аварийно-опасных деревьев заключены муниципальные контракты:

- МБУ детский сад №20 «Снежок» №16 от 09.04.2019г. с ООО «Студия витражей «Велес» на сумму 50 000 руб.;

- МБУ детский сад №51 «Чиполлино» №19-16 от 16.04.2019г. с ООО «Зеленград» на сумму 110 500 руб. и №26 от 11.11.2019 с ООО «РУСАРБО» на сумму 31 000, 00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 192 тыс. руб.

Причиной отклонения плановых значений от фактических на 18 тыс. руб. является неиспользование части средств экономии, в результате

С.А. Навоорев

проведения электронных закупочных процедур по контракту № 19-16 от 16.04.2019.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 91,43%.

5. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» ответственными исполнителями являются ДГД и ДК.

Программой запланировано финансирование в сумме 338 624 тыс. руб., в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГД – 338 539 тыс. руб.;
- по ответственному исполнителю ДК – 85 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 330 569 тыс. руб. или 97,62% к утвержденному плану, в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГД – 330 484 тыс. руб., или 97,62 % к утвержденному плану;
- по ответственному исполнителю ДК – 85 тыс. руб. или 100,00% к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 8.1 «Подготовка проектной документации» ответственным исполнителем является ДК. Запланировано финансирование в объеме 85 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

С целью выполнения работ по разработке проектно – сметной документации благоустройства прилегающей к зданию МБУИ г.о. Тольятти «МДТ» территории по адресу: ул. Л. Чайкиной, 65 заключен договор №65 от 01.07.2019 с ООО Специализированная организация «Федерал» на сумму 85 000 руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- по мероприятию 8.2 «Благоустройство знаковых и социально значимых мест» ответственным исполнителем является ДГД. Запланировано финансирование в объеме 338 539 тыс. руб., в том числе:

- 25 710 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 123 959 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 188 870 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Выполнялись работы на объекте "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном".

Заключены муниципальные контракты:

1) с целью выполнения строительно – монтажных работ № 0142200001317005253_259977 от 07.07.2017 с ООО ПСК "Волга" на сумму 329 293 159, 00 руб. Исполнено 328 511 261,18 руб. Оплачено 306 995 255,36 тыс. руб.;

2) с целью подключения к системам теплоснабжения № 769/т-18Т/854-дг/5.1-1 от 20.09.2018 с АО "Тевис" на 277 478,87 руб. Исполнено на 8 330,77 руб.;

3) с целью подключения к системе водоотведения (бытовая канализация) № 769/с-18Т/779-дг/5.1-1 от 07.08.2018 с АО "Тевис" на 169 087,01 руб. Исполнено на 14 591,27 руб.;

4) с целью подключения к системе водоотведения (ливневая канализация) № 1201/с-18Т/896-дг/5 от 16.10.2018 с АО "Тевис" на 56 625,68 руб. Исполнено на 4 886,48 руб.;

5) с целью подключения к системе водоснабжения № 1201/в-18Т/895-дг/5 от 16.10.2018 с АО "Тевис" на 2 338 523,96 руб. Исполнено на 201 801,56 руб.;

6) с целью выполнения строительного контроля № 1165-дг/5.1 от 17.12.2019 с ФБУ "Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ" на 1 742 923,77 руб. Исполнено 100%.

Фактические расходы мероприятию составили 330 484 тыс. руб. (330 483 795,03 руб.) или 97,62 % к утвержденному плану, из них:

- 18 398 тыс. руб. – средства местного бюджета или 71,56% к утвержденному плану;

С/д *Насевер*

- 123 216 тыс. руб. – средства областного бюджета или 99,40% к утвержденному плану.

- 188 870 тыс. руб. – средства федерального бюджета или 100,00% к утвержденному плану.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным на 8 055 тыс. руб. из них:

- 4 661 тыс. руб. сложился свободный остаток бюджетных обязательств;

- 3 394 тыс. руб. неисполнение, по причине не предоставления подрядными организациями счетов и актов выполненных работ.

Кассовое исполнение мероприятия не соответствует фактическому на 21 516 тыс. руб. по причине позднего предоставления подрядной организацией актов выполненных работ.

6. По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы» Программой реализовалось одно мероприятие 12.1 «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти».

Программой запланировано финансирование в сумме 25 925 тыс. руб., в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 21 073 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 4 990 тыс. руб., средства областного бюджета – 16 083 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю ДО – 4 852 тыс. руб. из них средства местного бюджета – 1 068 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 784 тыс. руб.

Ответственным исполнителем ДГХ заключены муниципальные контракты:

С.А. Коссева

1) с целью устройства площадки для временной парковки на дворовой территории МКД по ул. Полякова, 24, 26, 28, 30, №0842300004019000288_259977 от 13.09.2019 с ООО "ПРОФИ С" на сумму 8 449 443,64 руб., в том числе: 2 112 360,91 руб. – средства местного бюджета, 6 337 082,73 – средства областного бюджета. НМЦК 8 534 791,56 руб. Сложилась экономия в объеме 85 347,92 руб.;

2) №0842300004019000294_259977 от 06.09.2019 с ООО "ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ" на сумму 12 474 637,04 руб., НМЦК 12 537 323,66 руб. Сложилась экономия в объеме 62 686,62 руб.

Ответственным исполнителем ДО, с целью устройства универсальной спортивной площадки на территории МБУ «Лицей №19», заключен муниципальный контракт №0842300004019000294_93634 от 06.09.2019 с ООО "Профи Сервис Тольятти" на сумму 4 827 445,5 руб. НМЦК 4 851 704 руб. Сложилась экономия в объеме 24 259 руб.

Фактические расходы по задаче (мероприятию) составили 25 751 тыс. руб. или 99,33% к утвержденному плану, в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 20 924 тыс. руб. (20 924 080,68 руб.), из них средства местного бюджета – 4 954 тыс. руб., средства областного бюджета 15 970 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю ДО – 4 827 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 1 062 тыс. руб., средства областного бюджета 3 765 тыс. руб.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 174 тыс. руб., в том числе:

- 173 тыс. руб. экономия от размещения муниципальных заказов, оставшейся в распоряжении заказчика;

- 1 тыс. руб. свободный остаток бюджетных ассигнований.

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сед. Навеселер

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2019 году для достижения цели выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий»:

- по мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» запланирован показатель (индикатор) «Количество подготовленных проектов», значение которого – 27 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, подготовлена проектная документация. Уровень достижения показателя 100,0%.

- по мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия», значение которого – 15 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме.

Уровень достижения показателя 100,0%.

- по мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на территории которых установлены МАФ», значение, которого – 3 ед.

С.А. Носов

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, установлены детские площадки по адресам: ул. Революционная, 34, 40, 44, 50, сквер б-р Луначарского, сквер б-р Курчатова.

Уровень достижения показателя 100,0%.

- по мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)», значение которого – 4 ед.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, устроены спортивные площадки по адресам: сквер Луначарского, б-р Космонавтов, 32, сквер Татищева, 11-13, ул. Тополиная, 39, 41.

Уровень достижения показателя 100,0%.

- по мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>.» запланированы показатели (индикаторы):

- «Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий», значение которого – 100%

- «Количество благоустроенных объектов», значение которого – 51 ед.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателей 100,0%.

2. По мероприятию 2.2. «Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон"» задачи 2 «Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично», значение которого – 42 ед.

С.А. Назаров

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,0%.

3. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов»:

- по мероприятию 4.1.3 «Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища» запланирован показатель (индикатор) «Количество подготовленной проектной документации», значение которого – 1 ед.

В результате реализации мероприятие не выполнено, подготовлено 0 ед. проектной документации. Причины приведены в разделе II Отчета.

Уровень достижения показателя 0,0%.

- по мероприятию 4.1.5 «Разработка декларации безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой» запланированный показатель «Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений» - 100%, выполнен в полном объеме;

- по мероприятию 4.1.6 «Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта» запланированный показатель «Количество застрахованных гидротехнических сооружений», значение которого – 4 ед.

Уровень достижения показателя 100,0%;

- по мероприятию 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланирован показатель «Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков», значение которого – 2 100 м.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, произведена очистка 2 100 м лотков системы поверхностного водоотвода, включая места примыкания горизонтальных монолитных лотков к телескопическим лоткам, на набережной Комсомольского района.

Уровень достижения показателя 100,0%.

С.А. Назаров

4. По задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений»:

- по мероприятию 5.2 «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» запланирован показатель «Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей», значение которого – 6 ед.

В целях освоения, в полном объеме выделенных по ДО средств на спил и обрезку аварийно-опасных деревьев, средства сложившейся экономии направлены МБУ "Лицей № 51".

В Адресный перечень территорий образовательных учреждений, элементы внешнего благоустройства которых нуждаются в приведении в нормативное состояние, не внесены изменения по причине поздних сроков использования другими образовательными учреждениями экономии средств, сложившейся в результате проведения закупочных процедур.

В результате реализации мероприятия фактическое значение показателя – 7 ед., уровень достижения показателя 116,7%.

- по мероприятию 5.3 «Благоустройство территорий детских садов» запланирован показатель «Количество благоустроенных территорий детских садов», значение которого – 2 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,0%.

5. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест»:

- по мероприятию 8.1. «Подготовка проектной документации» запланирован показатель (индикатор) «Количество подготовленных проектов» значение которого 1 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100%.

С/ *Носов*

- по мероприятию 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично», значение которого 1 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100%.

Выполнены следующие работы:

- монтаж колодцев и обратная засыпка трубопроводов ливневой канализации К2, сети бытовой канализации К1, сети водопровода В1 и теплотрассы;

- изготовление подпорных стенок, укладка брусчатки между подпорными стенками и укладке парапетов;

- заливка бетоном стен и перекрытия 2 этажа выставочного зала, заливка бетоном основания фонтана, разбивка пешеходных дорожек, установлен бортовой камень на спортивной площадке и уложен асфальт, выполнено декоративное покрытие и установлены тренажеры;

- засыпка грунтом и бетонирование скейт площадки, заасфальтирована часть велодорожки и нанесено декоративное покрытие;

- выполнена гидроизоляция пруда №1, №2, установлен борт тротуарный вокруг пруда №1 и №2, уложен камень – Златонит, уложена брусчатка вокруг пруда №1 и №2, заасфальтированы автостоянки №1, 2, 3, вторым слоем, выполнены работы по армированию и заливке бетоном водоема возле ВЗ, штукатурка стен повала, установка каркаса витражей ВЗ (без остекления) в проектную отметку, затягивание витражей пленкой, гидроизоляция плиты фонтана;

- гидроизоляция бассейна вокруг ВЗ, завершена укладка брусчатки на пешеходной дорожке от вдоль парка Победы, перевезен строительный городок на парковку № 3, выполнены работы по изготовлению контура заземления ВЗ;

- выполнено основание под 3 детских площадки, заасфальтирована детская площадка, выполнена кладка перегородок и парапетов ВЗ;

С.А. Носов

- установлен борт тротуарный внутренний вокруг фонтана, установке борта и асфальтированию парковке № 4, выполнено устройство навесного фасада, электромонтажные работы (наружные сети).

- стяжка пола здания ВЗ (подвал), шпатлевка, коридор, вент. камеры, тех помещения здания ВЗ, установка (тротуар), укладка гранита водоема ВЗ, укладка брусчатки вокруг ВЗ.

- объект подключен к сетям ТС, ВК и ливневой канализации.

6. По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы» запланирован показатель «Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти», значение которого – 7 ед.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, реализованы следующие проекты:

- устройство детской площадки на дворовой территории многоквартирного дома по ул. Баныкина, д. 21;

- устройство детской, игровой, спортивной площадок на дворовой территории по Цветному бульвару, д. 12 А;

- устройство детской и спортивной площадок на дворовой территории по Комсомольскому шоссе, д. 25 А;

- устройство площадок для временной парковки автомашин по адресу: ул. Полякова д. 24, 26, 28, 30;

- «Наш волшебный островок», территория общего пользования, расположенная восточнее МКД по ул. Л. Чайкиной, 27;

- современная и безопасная детская игровая площадка на полимерном покрытии, сквер семейного отдыха 19 квартала, расположенный южнее МКД по бульвару Татищева, д. 11, 13;

- устройство универсальной спортивной площадки на территории МБУ "Лицей N 19", ул. К. Маркса, 59.

Сед *Николаев*

Уровень достижения показателя 100%.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде (Э₂₀₁₉) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$Э_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

K₁ - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K₂ - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K₃ - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: B₁= 0,5; B₂= 0,2; B₃ = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K₁) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

Сед *Александр*

1 n

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;
 n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) составила:

$$K_1 = \frac{1516,7}{16} = 94,8 (\%).$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_{\text{ф}} / F_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$F_{\text{ф}}$ – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$F_{\text{п}}$ – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2) исходя из информации, приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K_2 = (421\,714 / 486\,320) \times 100 = 86,7 (\%).$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_{\text{ф}} / M_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

С.А. Назаров

M_{ϕ} – количество реализованных мероприятий Программы;

M_{π} – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (КЗ) составил:

$$K3 = (14 / 15) \times 100 = 93,3(\%).$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2019}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2019} = 94,8 \times 0,5 + 86,7 \times 0,2 + 93,3 \times 0,3 = 92,7 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2019 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

С.А. Косов

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2019 году по организации благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2019 год	
		план	факт
Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде	%	100	100
Доля благоустроенных мест отдыха на внутриквартальных территориях от общего количества мест отдыха на внутриквартальных территориях, определенных Программой	%	100	100
Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	%	100	75
Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений	%	41,2	43,2
Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой	%	11	11
Количество вновь установленных социально значимых мест, в том числе частично	ед.	1	1
Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных проектов	%	100	100

Причиной отклонения фактического значения показателя конечного результата «Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища» от планового явилось отказ от ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» в согласовании проектно-изыскательских работ на

Сид
Носов


реконструкцию набережной Автозаводского района городского округа Тольятти.

Причиной отклонения фактического значения показателя конечного результата «Доля образовательных учреждений, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений» от планового явилось увеличение количества школ, на территории которых выполнен спил аварийно опасных деревьев.

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволило:

- повысить комфортность условий проживания граждан на территории городского округа Тольятти;
- обеспечить благоустройство территорий образовательных учреждений;
- обеспечить комплексное благоустройство знаковых и социально значимых мест;
- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Тольятти.

Руководитель
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин

Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»
за 2019 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2019 год**

№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс. руб.					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)									
			План на 2019 год (Фпг)		Факт за 2019 год (Ффп по фактическим расходам)			Всего		Местный бюджет		Областной бюджет		Федеральный бюджет			
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перечисленные средства	Фактически полученные средства	Перечисленные средства	Фактически полученные средства	Перечисленные средства	Фактически полученные средства	Перечисленные средства	Фактически полученные средства		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей																	
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий																	
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе проектные работы и изыскания	ДГХ	2 420	2 420	0	0	0	2 420	2 420	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для арсенной парковки автомобилей, ливневой канализации, дождеприемных колодезь, полноразмерных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>	ДГХ	1 026	1 026	0	0	0	1 026	1 026	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>	ДГХ	4 299	4 299	0	0	0	4 299	4 299	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-

Сид
Носов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.4.	Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных спортзалов, установка отражений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>.	ДГХ	7 286	7 286	0	0	0	7 175	7 175	0	0	0	98,48	98,48	-	-	-
1.5.	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.6.	Озеленение	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.7.	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>.	ДГХ	32 986	32 656	0	0	330	32 969	32 639	0	0	330	99,95	99,95	-	-	100,00
Итого по задаче 1		ДГХ	48 017	47 687	0	0	330	47 889	47 559	0	0	330	99,73	99,73	-	-	100,00
								47 889	47 559	0	0	330					100,00

Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.

2.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон".	ДГХ	15 122	15 122	0	0	0	15 122	15 122	0	0	0	100,0	100,0	-	-	-
Итого по задаче 2		ДГХ	15 122	15 122	0	0	0	15 122	15 122	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
								15 122	15 122	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-

Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.

3.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 3		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
								0	0	0	0	0					

Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.

4.1.	Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища																
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.1.2.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
								0	0	0	0	0					

С/п Навесел

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	ДГД	55 970	2 799	53 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	-	-
Предлекарационные обследования объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой	ДГХ	594	594	0	0	0	0	381	381	0	0	0	64,14	64,14	-	-	-
Гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений	ДГХ	93	93	0	0	0	0	93	93	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	210	210	0	0	0	0	162	162	0	0	0	77,14	77,14	-	-	-
Ремонт объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 4		56 867	3 696	53 171	0	0	0	636	636	0	0	0	1,12	17,21	0	-	-
в том числе:		897	897	0	0	0	0	636	636	0	0	0	70,90	70,90	-	-	-
	ДГД	55 970	2 799	53 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-

Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.

5.1.	Подготовка проектной документации	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
5.2.	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль	МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО)	1 555	1 555	0	0	0	1 555	1 555	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		УФКиС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	ДО	210	210	0	0	0	192	192	0	0	0	91,43	91,43	-	-	-
								1 747	1 747	0	0	0	98,98	98,98	-	-	-
Итого по задаче 5			1 765	1 765	0	0	0	1 747	1 747	0	0	0	98,98	98,98	-	-	-

СР Новое поле

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 6: Организация парковочного пространства.																	
6.1.	Разработка концепции парковочного пространства	ДДХИТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	ДДХИТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.3.	Строительство объектов парковочного пространства	ДДХИТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 6		ДДХИТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.

7.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7.3.	Устройство наружного освещения	ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.

8.1.	Подготовка проектной документации	ДК	85	85	0	0	0	85	85	0	0	0	100	100	-	-	-
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	338 539	25 710	123 959	188 870	0	330 484	18 398	123 216	188 870	0	97,62	71,56	99,40	100,00	-
								308 968	18 398	101 700	188 870	0					
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ЛО)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
			338 624	25 795	123 959	188 870	0	330 569	18 483	123 216	188 870	0	97,62	71,65	99,40	100,00	-
								309 053	18 483	101 700	188 870	0					
Итого по задаче 8			85	85	0	0	0	85	85	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
	в том числе:	ДК	85	85	0	0	0	85	85	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
		ДГД	338 539	25 710	123 959	188 870	0	330 484	18 398	123 216	188 870	0	97,62	71,56	99,40	100,00	-

с/п. Навесов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.																	
9.1.	Установка МАФ	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДДХиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.3.	Ремонт останков общественного транспорта с заменой автопавильонов	ДДХиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».

10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10.3.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти

Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"

Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти

Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти

1.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.2	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

СЧ Навеев Д.А.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий																	
2.1	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы»																	
12.1	Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО)	ДГХ	21 073	4 990	16 083	0	0	20 924	4 954	15 970	0	99,29	99,28	99,30	-	-
				4 852	1 068	3 784	0	0	4 827	1 062	3 765	0	0	99,48	99,44	99,50	-
Итого по задаче 12				25 925	6 058	19 867	0	0	25 751	6 016	19 735	0	99,33	99,31	99,34	-	-
			в том числе:	21 073	4 990	16 083	0	0	20 924	4 954	15 970	0	0	99,29	99,28	99,30	-
Итого по муниципальной программе			ДО	4 852	1 068	3 784	0	0	4 827	1 062	3 765	0	99,48	99,44	99,50	-	-
				486 320	100 123	196 997	188 870	330	421 714	89 563	142 951	188 870	330	86,72	89,45	72,57	100,00
в том числе:			ДГХ	85 109	68 696	16 083	0	330	84 571	68 271	15 970	0	99,37	99,38	99,30	-	100,00
				85	85	0	0	0	85	85	0	0	0	100,00	100,00	-	-
			ДО	394 509	28 509	177 130	188 870	0	330 968	18 398	123 216	188 870	0	83,77	64,53	69,56	100,00
				6 617	2 833	3 784	0	0	6 574	2 809	3 765	0	0	99,35	99,15	99,50	-

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

*** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю



к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2019 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2019 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Плп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Обеспечение соответствия городских общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей							
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.							
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	27	27	100,0
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>.	Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия	прямой	ед.	15	15	100,0
		Количество объектов, на территории которых выполнен ремонт ливневой канализации	прямой	ед.	-	-	-
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>.	Количество объектов, на территории которых устроено внутриквартальное освещение	прямой	ед.	-	-	-
		Количество объектов, на территории которых установлены МАФ	прямой	ед.	3	3	100,0
1.4.	Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти <1>.	Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)	прямой	ед.	4	4	100,0
1.5.	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	прямой	ед.	-	-	-
1.6.	Озеленение	Количество благоустроенных объектов (озеленение)	-	ед.	-	-	-
1.7.	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон" <1>.	Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий	прямой	%	100	100,0	100,0
		Количество благоустроенных объектов	прямой	ед.	51	51	100,0
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.							
2.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	-	-	-

с/г Навооред

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях, в том числе в рамках конкурса "Наш микрорайон".	Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично	-	ед.	42	42	100,0
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.							
3.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	Количество благоустроенных объектов (мест отдыха в буферной зоне лесного массива), в том числе частично	-	ед.	-	-	-
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.							
4.1.	Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища						
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий	прямой	%	-	-	-
4.1.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	-	-	-
4.1.3.	Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	Площадь благоустроенной береговой линии	прямой	м2	-	-	-
4.1.4.	Преддекларационное обследование объектов гидротехнических сооружений	Количество подготовленной проектной документации	прямой	шт	1	0	0,0
4.1.5.	Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой	Доля выполненных работ от общего объема работ по преддекларационному обследованию объектов гидротехнических сооружений	прямой	%	-	-	-
4.1.6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта	Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности или проведению государственной экспертизы объектов гидротехнических сооружений	прямой	%	100	100	100,0
4.1.7.	Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений	Количество застрахованных гидротехнических сооружений	прямой	ед.	4	4	100,0
4.1.8.	Ремонт объектов гидротехнических сооружений	Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков	прямой	м	2 100	2 100	100,0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.							
5.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
5.2.	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль	Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей	прямой	ед.	6	7	116,7
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	Количество благоустроенных территорий детских садов	-	ед.	2	2	100,0
Задача 6: Организация паркового пространства.							
6.1.	Разработка концепции паркового пространства	Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке концепции паркового пространства	-	%	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
6.3.	Строительство объектов паркового пространства	Количество построенных объектов паркового пространства	-	ед.	-	-	-

Александров

1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.							
7.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения	-	ед.	-	-	-
7.3.	Устройство наружного освещения	Количество построенных объектов наружного освещения	-	ед.	-	-	-
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.							
8.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	1	1	100,0
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично	прямой	ед.	1	1	100,0
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.							
9.1.	Установка МАФ	Количество установленных МАФ	-	ед.	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	Количество установленных объектов информационно-туристической тематики	-	объект	-	-	-
9.3.	Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов	Количество обустроенных остановок общественного транспорта	-	объект	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
		Количество устроенных объектов ландшафтной архитектуры	-	объект	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
		Количество установленных объектов архитектурно-средовых композиций	-	объект	-	-	-
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».							
10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы подъезды	-	ед.	-	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады	-	ед.	-	-	-
10.3.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых выполнено благоустройство дворовых территорий	-	ед.	-	-	-
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти							
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"							
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти							
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти							
		Площадь отремонтированных дворовых проездов	прямой	м2	-	-	-
		Доля дворовых территорий обеспеченных освещением от запланированных	прямой	%	-	-	-
		Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны	прямой	ед.	-	-	-
		Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и (или) спортивные площадки	прямой	ед.	-	-	-

С/К Кавеев

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Доля дворовых территорий оборудованных автомобильными парковками от запланированных	прямой	%	-	-	-
		Количество благоустроенных объектов (озеленение)	прямой	ед.	-	-	-
		Площадь отремонтированных и обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек	прямой	м2	-	-	-
		Площадь отремонтированной отмостки многоквартирных домов	прямой	м2	-	-	-
		Количество дворовых территорий многоквартирных домов обеспеченных освещением	прямой	ед.	-	-	-
		Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов	прямой	ед.	-	-	-
1.2	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	Количество благоустроенных общественных территорий	-	ед.	-	-	-
		Площадь благоустроенных общественных территорий	-	м ²	-	-	-
Задача Программы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий							
2.1	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти	Доля трудового участия заинтересованных собственников при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу	прямой	%	-	-	-
		Количество заинтересованных лиц, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в многоквартирных домах, включенных в Программу	прямой	чел.	-	-	-
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы»							
12.1	Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	прямой	ед.	7	7	100

С/П
Носов Д.П.