



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 № *524-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»
за 2018 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2018 год, утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.03.2015 г. № 905-п/1, за 2018 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 28.02.2019 № 524-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы» за 2018 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1 (далее - Программа), является организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Для достижения поставленной цели Программы в 2018 году выполнялись следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;
- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов;
- Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений;
- Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест;

Николаев *АИ*

- Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области" на 2017 - 2025 годы».

Финансирование мероприятий по задачам 2, 3, 6, 7, 9 в 2018 году не планировалось в связи с недостатком бюджетных средств.

Финансирование мероприятий по задаче 10 государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2020 годы» в 2018 году не предусмотрено.

Задача 11 не финансировалась в связи с утверждением муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы».

Исполнителями запланированных к реализации мероприятий являются:

- департамент городского хозяйства (ДГХ);
- МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении департамента образования (ДО);
- департамент градостроительной деятельности (ДГД).

Реализация мероприятий Программы по благоустройству территории городского округа Тольятти позволила повысить комфортность условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2018 году составляет 164 758 тыс. руб., в том числе:

- 82 883 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 81 852 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 23 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась:



- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставлением субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти, постановление мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 11.07.2013 N 2254-п/1.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2018 году фактические затраты составили 126 440 тыс. руб. или 76,74% исполнения от запланированного объема финансирования, из них:

- 74 572 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 51 845 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 23 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Кассовое исполнение Программы соответствует фактическому.

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» ответственным исполнителем является ДГХ.

Программой запланировано финансирование в сумме 54 898 тыс. руб., в том числе на заключение муниципальных контрактов по итогам проведения конкурсов 41 656 тыс. руб., на предоставление субсидий 13 242 тыс. руб., из них 13 219 тыс. руб. - средства местного бюджета, 23 тыс. руб. - внебюджетные средства.

Фактические расходы по задаче составили 50 595 тыс. руб. (50 594 580,79 руб.) или 92,16% к утвержденному плану.



В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» запланировано финансирование в объеме 10 852 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) №808-дг/2.1 от 21.08.2018 с ООО «СЕРВИС-УНИВЕРСАЛ» на сумму 87 783,00 руб.;

2) №940-дг/2.1-0 от 30.10.2018 с ООО «Лавр» на сумму 98 052,27 руб.;

3) 0842300004018000089_259977 от 24.04.2018 с ООО «Лавр» на сумму 1 688 056,35 руб.;

4) 0842300004018000285_259977 от 13.08.2018 с ООО «Лавр» на сумму 296 396,54 руб.;

5) 0842300004018000288_259977 от 22.08.2018 с ИП Галаева Алена Анатольевна на сумму 1 170 588,33 руб.;

6) 0842300004018000307_259977 от 22.08.2018 с ИП Галаева Алена Анатольевна на сумму 810 878,62 руб.;

7) 0842300004018000310_259977 от 31.08.2018 с ООО «ДЖИЭСПРОЖЕКТ» на сумму 2 000 000,00 руб.;

8) 0842300004018000312_259977 от 31.08.2018 с ООО «ДЖИЭСПРОЖЕКТ» на сумму 2 100 000,00 руб.;

9) 0842300004018000314_259977 от 10.09.2018 с ООО «АЛЬФА» на сумму 2 500 000,00 руб.;

10) 816-дг/2.1 от 27.08.2018 с ООО «Градостроительство» на сумму 99 900,00 руб.

Фактические расходы составили 10 852 тыс. руб. (10 851 655,11 руб.)

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой

Николаев *Ольга*

канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 1 679 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- 1) №826-дг/2.1 от 31.08.2018 с ООО «КСП» на сумму 99 995,67 руб.;
- 2) №736-дг/2.1 от 11.07.2018 с ООО «МАКАНТОН» на сумму 99 977,83 руб.;
- 3) 0842300004018000287_259977 от 13.08.2018 с ООО «БИС-Сервис» на сумму 537 810,00 руб.;
- 4) №817-дг/2.1 от 27.08.2018 с ИП Миненкова Ольга Владиславовна на сумму 99 845,29 руб.;
- 5) 0842300004018000273_259977 от 31.07.2018 с ООО «РОСТСТРОЙ» на сумму 772 324,46 руб.;
- 6) №787-дг/2.1-0 от 13.08.2018 с АО «ПО КХ г.о. Тольятти» на сумму 68 828,96 руб.

Фактические расходы составили 1 679 тыс. руб. (1 678 782,21 руб.)

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 6 786 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

- 1) 0842300004018000296_259977 от 05.09.2018 с ООО «ЭнергияМаш» на сумму 4 165 610,26 руб. Контракт не исполнен;



2) 0842300004018000401_259977 от 12.11.2018 с ООО «Солнечная долина» на сумму 317 479,62 руб. НМЦК составляла 423 306,12 руб. Образовалась экономия в размере 105 826,50 руб.;

3) 0842300004018000453_259977 от 27.11.2018 с ООО «ПРОФИ С» на сумму 396 000,00 руб. НМЦК составляла 400 000,00 руб. Образовалась экономия в размере 4 000,00 руб.;

4) 0842300004018000456_259977 от 27.11.2018 с ООО «ПРОФИ С» на сумму 1 780 193,23 руб. НМЦК составляла 1 798 174,97 руб. Образовалась экономия в размере 17 981,74 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 2 493 тыс. руб. (2 493 672,85 руб.).

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, по следующим причинам:

- из-за нераспределенной экономии от размещения муниципального заказа в сумме 128 тыс. руб. не снятой по причине позднего размещения.

- из-за неисполнения обязательств по муниципальному контракту с ООО «ЭнергияМаш». Подрядчик не приступил к работе, ведется претензионная работа. Контракт на сумму 4 165 тыс. руб. не исполнен.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 36,74%.

- По мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 20 860 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) 0842300004018000278_259977 от 14.08.2018 с ООО «ПРОФИ СЕРВИС» на сумму 16 956 596,31 руб.;

2) 0842300004018000297_259977 от 21.08.2018 с ООО «ПРОФИ СЕРВИС» на сумму 2 113 839,90 руб.;



3) 0842300004018000454_259977 от 27.11.2018 с ООО «СтройАльянс» на сумму 1 780 101,66 руб. НМЦК составляла 1 789 046,89 руб. Образовалась экономия в размере 8 945,23 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 20 851 тыс. руб. (20 850 537,87 руб.).

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным из-за нераспределенной экономии от размещения муниципального заказа в сумме 9 тыс. руб. не снятой по причине позднего размещения.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,96%.

- По мероприятию 1.5. «Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев» запланировано финансирование 1 479 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт 0842300004018000226_259977 от 17.07.2018 с ООО «АГРОСТРОЙКОМФОРТ» на сумму 1 478 995,75 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 1 479 тыс. руб. (1 478 995,75 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий» запланировано финансирование 13 242 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 13 219 тыс. руб., за счет внебюджетных средств – 23 тыс. руб.

За отчетный период для реализации мероприятия заключено 8 договоров на предоставление субсидий на возмещение затрат по благоустройству внутриквартальных территорий, распределение денежных средств по договорам субсидий следующее:

Носовский ИИ

Наименование УК, реквизиты договора	Сумма заключенного договора субсидий, руб.		Фактическая сумма выполнения, руб.	
	бюджетные средства	средства собственников	бюджетные средства	средства собственников
ООО "ЖЭУ 158-го квартала", 784-дг/2.1 от 13.08.2018 (ул. Л.Толстого, 20)	630 000,00	631,00	630 000,00	631,00
ООО "ДЖКХ", 785-дг/2.1 от 13.08.2018 (ул. Фрунзе, 20, б-р Космонавтов, 24)	1 307 504,75	1 310,00	1 307 504,75	1 310,00
ООО "УК №1 ЖКХ", 793-дг/2.1 от 16.08.2018 (ул. Юбилейная, 5, ул. Дзержинского, 65)	5 447 972,10	5 455,00	5 447 972,10	5 455,00
ООО "УК №2 ЖКХ", 813-дг/2.1 от 23.08.2018 (б-р Орджоникидзе, 8)	1 007 062,41	1 008,00	1 007 062,41	1 008,00
ООО "Департамент ЖКХ г. Тольяти", 834-дг/2.1 от 10.09.2018 (ул. Ленина, 78)	527 661,83	528,00	527 661,83	528,00
ООО "УК №2 ЖКХ", 814-дг/2.1 от 23.08.2018 (пр-т Ленинский, 31)	1 616 000,00	1 618,00	1 616 000,00	1 618,00
ООО "МАИ+ЗН", 833-дг/2.1 от 06.09.2018 (б-р Баумана, 1)	2 530 896,59	2 534,00	2 530 896,59	2 534,00
АО "МУ ЖКХ", 939-дг/2.1 от 29.10.2018 (ул. Свердлова, 17)	151 429,32	9 326,00	151 429,32	9 326,00
Итого:	13 218 527,00	22 410,00	13 218 527,00	22 410,00
	13 240 937,000		13 240 937,00	

Фактические расходы по мероприятию составили 13 241 тыс. руб. (13 240 937,00 руб.).

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным на 1 тыс. руб. из-за округления до целого значения числа 13 218 527,00 руб. (13 218 тыс. руб.)

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,99%.

2. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» ответственным исполнителем по всем мероприятиям, за исключением мероприятия 4.1.3., является ДГХ. Ответственным исполнителем по мероприятию 4.1.3. является ДГД.

Программой запланировано финансирование в сумме 22 666 тыс. руб., в том числе:

Handwritten signatures and initials.

- по ответственному исполнителю ДГД - 21 053 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 1 053 тыс. руб., средства областного бюджета – 20 000 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю ДГХ – 1 613 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Фактические расходы по задаче составили 1 612 тыс. руб. (1 612 075,19) или 7,11% к утвержденному плану, в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГД - 0 тыс. руб.

- по ответственному исполнителю ДГХ – 1 612 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 4.1.3 «Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища».

На выполнение работ по проектированию и реконструкции набережной Автозаводского района городского округа Тольятти было предусмотрено финансирование в размере 21 053 тыс. руб., из них 1 053 тыс. руб. – средства местного бюджета, 20 000 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Закупка на выполнение проектно-изыскательских работ в 2018 году не была размещена.

В 2018 году администрация городского округа Тольятти подготовила пакет аукционной документации, который был направлен посредством ПК «WEB-Торги-КС» на размещение в Главное управление организации торгов Самарской области.

Однако 06.12.2018 заявка была отозвана в связи с необходимостью внесения существенных изменений в документацию и отсутствием достаточных средств на 2019 год в плановом периоде 2018-2020 годов.

Закупка на выполнение проектно-изыскательских работ будет размещена в 2019 году. Направлена заявка в министерство строительства Самарской области о дополнительной финансовой потребности на 2019 год (№ 10202/1 от 17.12.2018).

За отчетный период средства не освоены.

Носовский *СВ*

Фактические расходы по мероприятию составили 0 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 0%.

- По мероприятию 4.1.5 «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой» запланировано финансирование в объеме 267 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по разработке деклараций безопасности объекта – «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти» 0842300004018000149_259977 от 17.05.2018 с ИП Суслов Михаил Альбертович на сумму 266 450,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 266 тыс. руб. (266 450,00 руб.).

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным на 1 тыс. руб. из-за округления до целого значения числа.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,63%.

- По мероприятию 4.1.6 «Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 93 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключено 4 муниципальных контракта на сумму 23 200,00 руб. каждый:

1) №458-дг/2.1-0 от 05.03.2018 с АО «Национальная страховая компания «ТАТАРСТАН» филиал АО «НАСКО» в г. Тольятти» на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти»;

2) №803-дг/2.1 от 20.08.2018 с АО «Национальная страховая компания «ТАТАРСТАН» филиал АО «НАСКО» в г. Тольятти» на страхование



гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти»;

3) №804-дг/2.1 от 20.08.2018 с АО «Национальная страховая компания «ТАТАРСТАН» филиал АО «НАСКО» в г. Тольятти» на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения «Дамба на полуострове Копылово»;

4) №805-дг/2.1 от 20.08.2018 с АО «Национальная страховая компания «ТАТАРСТАН» филиал АО «НАСКО» в г. Тольятти» на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти».

Фактические расходы составили 93 тыс. руб. (92 800,00 руб.)

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 332 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:

1) №747-дг/2.1 от 16.07.2018 с ИП Миненкова Ольга Владиславовна на сумму 138 000,00 руб.;

2) №875-дг/2.1-0 от 01.10.2018 с ООО «СПЕЦТЕХ» на сумму 194 000,00 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 332 тыс. руб. (332 000,00 руб.).

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

- По мероприятию 4.1.8 «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 921 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Носов *С*

Заключен муниципальный контракт на ремонт наружных сетей ливневой канализации набережной Комсомольского района г. Тольятти 0842300004018000303_259977 от 20.08.2018 с ООО «СПЕЦ» на сумму 920 825,19 руб.

Фактические расходы по мероприятию составили 921 тыс. руб.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 100,00%.

3. По задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» ответственным исполнителем является ДО.

Программой запланировано финансирование в сумме 17 000 тыс. руб., в том числе:

- 5 120 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 11 880 тыс. руб. – средства областного бюджета.


Фактические расходы по задаче составили 16 747 тыс. руб. (16 746 564,34 руб.) или 98,51% к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- по мероприятию 5.2 «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» запланировано финансирование в объеме 13 562 тыс. руб., в том числе:

- 1 682 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 11 880 тыс. руб. – средства областного бюджета.

С целью выполнения работ по устройству спортивных площадок заключены муниципальные контракты:



№ пп	Учреждение	Номер договора (контракта)	Дата регистрации договора (контракта)	Общая сумма договора (контракта), руб.	Контрагент (подрядчик, исполнитель)	Основание (вид работ)
1	МБУ школа N 10, ул. Ленинградская, 33а	08423000040180002 89-0157041-02	09.11.2018	3 485 412,12	ООО "Спорт Групп"	Устройство спортивной площадки.
		3	09.11.2018	83 806,54	ООО "МЭТР"	Строительный контроль
		Д180905/01	25.12.2018	141 594,32	ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬЯНС ТЕХНОЛОГИЯ"	работы по монтажу наружного освещения
		32	26.12.2018	87 795,00	ООО"ГК ИТ-СЕРВИС"	работы по монтажу видеонаблюдения
2	МБУ школа N 90, ул. Тополиная, 18	08423000040180002 78_158937	09.11.2018	3 896 612,49	ООО "Профи Сервис"	Устройство спортивных площадок
		9/СК	13.11.2018	77 550,38	ООО СК "Жилградстрой"	Строительный контроль
3	МБУ школа N 85, ул. Энергетиков, 17	08423000040180002 78_203623	14.11.2018	3 896 612,49	ООО "ПРОФИ СЕРВИС"	Устройство спортивной площадки
		10/СК	12.11.2018	83 387,00	ООО СК "Жилградстрой"	Строительный контроль
Итого				11 752 770,34		

С целью выполнения работ по спилу (валке), обрезке и вывозу аварийно-опасных деревьев заключены муниципальные контракты:

№ пп	Учреждение	Номер договора (контракта)	Дата регистрации договора (контракта)	Общая сумма договора (контракта), руб.	Контрагент (подрядчик, исполнитель)
1	МБУ "Школа N 1"	18-19	29.05.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
2	МБУ "Школа N 5"	30	15.06.2018	100 700,00	ООО Студия витражей "Велес"
3	МБУ "Школа N 10"	18-20	17.07.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
4	МБУ "Лицей N 19"	18-4	25.04.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
5	МБУ "Школа N 20"	25	25.05.2018	100 700,00	ООО Студия витражей "Велес"
6	МБУ "Школа N 26"	05/03-18-1	15.03.2018	168 900,00	ООО "НК-КОМПАНИ"
7	МБУ "Школа N 34"	22	25.05.2018	50 000,00	ООО Студия витражей "Велес"
		23	13.07.2018	49 000,00	ООО Студия витражей "Велес"
8	МБУ "Гимназия N 39"	11	26.06.2018	60 000,00	ООО Студия витражей "Велес"
		10	26.06.2018	40 700,00	ИП Лыткин Александр Игоревич
9	МБУ "Школа N 47"	18-6	23.04.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
10	МБУ "Лицей N 51"	18-18	20.06.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
11	МБУ "Школа N 56"	5/18-1	18.06.2018	100 700,00	ИП Королев Денис Сергеевич
12	МБУ "Школа N 59"	18-5	13.04.2018	100 700,00	ООО "ЗеленГрад"
13	МБУ "Лицей N 60"	18-21	18.07.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
14	МБУ "Школа N 86"	33	19.03.2018	100 000,00	ООО "РУСАРБО"
15	МБОУ ДО ГЦИР	14	05.06.2018	84 000,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
Итого:				1 559 600,00	

Носовский 

Фактические расходы по мероприятию составили 13 313 тыс. руб. (13 312 370,34 руб.), в том числе:

- 1 678 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 11 635 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Причиной отклонения плановых значений от фактических является неиспользование части средств экономии, сложившейся в результате проведения электронных аукционов на выполнение работ по устройству универсальных спортивных площадок.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,16%.

- по мероприятию 5.3 «Благоустройство территорий детских садов» запланировано финансирование в объеме 3 438 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты:



№ п/п	Учреждение	Номер договора (контракта)	Дата регистрации договора (контракта)	Общая сумма договора (контракта), руб.	Контрагент (подрядчик, исполнитель)
1	МБУ детский сад N 16 "Машенька"	18-20	09.06.2018	97 600,00	ООО "ПРОМАЛЬП-ИНДУСТРИЯ"
2	МБУ детский сад N 22 "Лучик"	18-С	28.05.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
3	МАОУ детский сад N 27 "Лесовичок"	21	23.05.2018	100 700,00	ООО "Арсенал"
4	МБУ детский сад N 28 "Ромашка"	18-14	07.05.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
5	МБУ детский сад N 34 "Золотая рыбка"	10	28.05.2018	100 700,00	ИП Елина Гелия Фоатьевна
6	МБУ детский сад N 36 "Якорек"	18-27	22.06.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
7	МБУ детский сад N 41 "Огонек"	18-23	30.05.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
8	МБУ детский сад N 43 "Гнёздышко"	18-3	06.04.2018	100 694,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
9	МБУ детский сад N 46 "Игрушка"	17	25.07.2018	100 700,00	МБУ "Зеленстрой"
10	МБУ детский сад N 48 "Дружная семейка"	35	17.05.2018	168 000,00	ООО "РУСАРБО"
11	МАОУ детский сад N 49 "Весёлые нотки"	18-12	08.05.2018	100 700,00	ООО "ЗеленГрад"
12	МБУ детский сад N 50 "Синяя птица"	20	10.05.2018	57 000,00	ООО Студия витражей "Велес"
		41	10.07.2018	43 700,00	ООО Студия витражей "Велес"
13	МБУ детский сад N 51 "Чиполино"	7	04.06.2018	100 700,00	ООО "НК-КОМПАНИ"
14	МБУ детский сад N 52 "Золотой улей"	18-8	24.04.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
15	МБУ детский сад N 53 "Чайка"	18-16	30.05.2018	100 700,00	ООО "ПРОМАЛЬП-ИНДУСТРИЯ"
16	МБУ детский сад N 56 "Красная гвоздика"	46	18.05.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
17	МБУ детский сад N 64 "Журавленок"	21	17.04.2018	100 700,00	ООО Студия витражей "Велес"
18	МАОУ детский сад N 69 "Веточка"	18-10	11.05.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
19	МБУ детский сад N 73 "Дельфин"	18-14	14.05.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
20	МБУ детский сад N 76 "Куколка"	177	16.05.2018	100 000,00	ООО "НК-КОМПАНИ"
21	МАОУ ДС N 80 "Песенка"	34	10.05.2018	148 300,00	ООО "РУСАРБО"
22	МБУ детский сад N 81 "Медвежонок"	18-22	29.06.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
23	МБУ д/с N 84 "Пингвин"	18-11	13.08.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
24	МБУ детский сад N 93 "Мишутка"	18-36	10.08.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
25	МБУ детский сад N 116 "Солнечный"	202	08.05.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
26	МАОУ ДС N 120 "Сказочный"	120/5	18.04.2018	100 700,00	ООО "Арсенал"
27	МБУ детский сад N 125 "Росточек"	18-9	05.04.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
28	МБУ детский сад N 128 "Гвоздичка"	1	25.04.2018	100 700,00	ИП Елина Гелия Фоатьевна
29	МБУ детский сад N 138 "Дубравушка"	18-29	18.06.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
30	МБУ детский сад N 139 "Облачко"	39	16.05.2018	100 700,00	ООО "РУСАРБО"
31	МБУ детский сад N 147 "Сосенка"	18-7	12.04.2018	100 700,00	ООО "ЗЕЛЕНГРАД"
32	МБУ детский сад N 162 "Олимпия"	30	13.09.2018	100 700,00	ООО Студия витражей "Велес"
33	МАОУ ДС N200 "Волшебный башмачок"	209-18	17.04.2018	100 700,00	ООО "НК-КОМПАНИ"
Итого:				3 434 194,00	

Носовский



Фактические расходы по мероприятию составили 3 434 тыс. руб.

Причиной отклонения плановых значений от фактических является неиспользование части средств экономии, сложившейся в результате заключения контрактов.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,88%.

4. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» ответственным исполнителем является ДГД.

Программой реализовалось одно мероприятие 8.2 «Благоустройство знаковых и социально значимых мест».

Плановое финансирование мероприятия составило 51 214 тыс. руб., в том числе:

- 15 896 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 35 318 тыс. руб. – средства областного бюджета.

С целью выполнения работ по подготовке территории под строительство объекта "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном" - демонтаж бетонных конструкций заключен муниципальный контракт № 1048469 от 21.09.2018 с ООО ПСК «Волга» на сумму 18 228 722,72 руб.

С целью выполнения работ по строительству объекта "Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном" заключены муниципальные контракты:

1) на выполнение СМР № 0142200001317005253_259977 от 07.07.2017 с ООО ПСК "Волга" на сумму 17 684 063,81 руб.;

2) для подключения к централизованной системе водоотведения (бытовая канализация) №769/С-18Т/779-дг/5.1-1 от 07.08.2018 с ОАО "ТЕВИС" на сумму 860 884,61 руб.;

3) для подключения к системе теплоснабжения №769/Т-18Т/854-дг/5.1-1 от 20.09.2018 с ОАО "ТЕВИС" на сумму 491 515,69 руб.;



4) для подключения к централизованной системе водоотведения (ливневая канализация) №201/с-18Т/896-дг/5 от 16.10.2018 с ОАО "ТЕВИС" на сумму 288 302,32 руб.;

5) для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения 1201/в-18Т/895-дг/5 от 16.10.2018 с ОАО "ТЕВИС" на сумму 11 906 292,04 руб.;

б) для подключения к электросетям № 339/9/1016-дг/5.1 от 29.12.2017 с АО "ССК" на сумму 38 481,77 руб.

Фактические расходы мероприятию 8.2 и задаче в целом составили 49 498 тыс. руб. (49 498 262,96 руб.) или 96,65% к утвержденному плану, из них:

- 15 381 тыс. руб. – средства местного бюджета или 96,76% к утвержденному плану;

- 34 117 тыс. руб. – средства областного бюджета или 96,66% к утвержденному плану.

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным на 1 716 тыс. руб. по причине не предоставления подрядной организацией актов выполненных работ.

4. По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы» Программой реализовалось одно мероприятие 12.1 «Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти».

Программой запланировано финансирование в сумме 18 980 тыс. руб., в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 15 980 тыс. руб., из них средства местного бюджета – 3 666 тыс. руб., средства областного бюджета – 12 314 тыс. руб.;

- по ответственному исполнителю ДО – 3 000 тыс. руб. из них средства местного бюджета – 660 тыс. руб., средства областного бюджета – 2 340 тыс. руб.

Ответственным исполнителем ДГХ заключены муниципальные контракты:

1) 0842300004018000300_259977 от 27.08.2018 с ООО «СтройАльянс» на сумму 7 987 941,33 руб.;

2) 0842300004018000355_259977 от 10.10.2018 с ООО «АГРОСТРОЙКОМФОРТ» на сумму 6 148 800,00 руб. Контракт не выполнен, в связи с не исполнением подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

В связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств ДГХ направил в адрес ООО «АГРОСТРОЙКОМФОРТ» претензии об оплате неустоек (штрафы и пени) на общую сумму 182 тыс. рублей и отказал в приемке и оплате работ.

Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области № РНП-63-137 от 29.11.2018 г. сведения в отношении ООО «АГРОСТРОЙКОМФОРТ» включены в реестр недобросовестных поставщиков.

Фактические расходы по задаче составили 7 988 тыс. руб. или 42,09% к утвержденному плану, в том числе:

- по ответственному исполнителю ДГХ – 7 988 тыс. руб. (7 987 941,33 руб.), из них средства местного бюджета – 1 895 тыс. руб. (1 894 790,07 руб.), средства областного бюджета 6 093 тыс. руб. (6 093 151,26 руб.);

- по ответственному исполнителю ДО – 0 тыс. руб.

Причиной отклонения плановых значений от фактических является факт отказа подрядной организации, с которой заключен контракт на выполнение работ по созданию спортивно-досугового комплекса "Мини-гольф Клуб" на территории двора МБУ "Школа N 93", от выполнения работ. Повторный аукцион признан несостоявшимся. Проведение следующего аукциона (ноябрь 2018) было нецелесообразно, т. к. планируемые к



выполнению работы (устройство модульных площадок на бетонном основании, устройство пешеходных зон и проч.) носят сезонный характер, отрицательное значение температур наружного воздуха неблагоприятно отразится на качестве работ.

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2018 году для достижения цели по организации благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройства мест массового отдыха населения, выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий»:

- по мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» запланирован показатель (индикатор) «Количество подготовленных проектов», значение которого – 34 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,0%.

- по мероприятию 1.2. «Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланированы показатели (индикаторы):

Носов *СВ*

- «Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия», значение которого – 4 ед. В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, восстановлены твердые покрытия по адресам: тротуар по периметру ул. Ворошилова, 2б, набережная Центрального района, ул. Мурысева, 52, 63.

Уровень достижения показателя 100,0%.

- «Количество объектов, на территории которых выполнен ремонт ливневой канализации», значение которого – 1 ед. В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, восстановлена ливневая канализация по адресу: б-р Курчатова, 4.

Уровень достижения показателя 100,0%.

- «Количество объектов, на территории которых устроено внутриквартальное освещение», значение которого – 1 ед.

В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, устроено внутриквартальное освещение по адресу: ул. Победы, 6б.

Уровень достижения показателя 100,0%.

- по мероприятию 1.3. «Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на территории которых установлены МАФ», значение которого – 7 ед.

В результате реализации мероприятия выполнено не в полном объеме, из-за неисполнения подрядчиком ООО «ЭнергияМаш» обязательств по муниципальному контракту не установлены четыре детские площадки по адресам: б-р Курчатова, 8, ул. Революционная, 34, 40, 44, 50, б-р Космонавтов, 32, сквер Орджоникидзе.

Уровень достижения показателя 42,9%.

- по мероприятию 1.4. «Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок,

Носов

Сид

универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)», значение которого – 7 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,0%.

- по мероприятию 1.5. «Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев» запланирован показатель (индикатор) «Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев», значение которого – 17 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,0%.

- по мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий» запланированы показатели (индикаторы):

- «Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий», значение которого – 100%

- «Количество благоустроенных объектов», значение которого – 10 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателей 100,0%.

2. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов»:

- по мероприятию 4.1.3 «Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища» запланирован показатель (индикатор) «Количество подготовленной проектной документации», значение которого – 1 ед.

В результате реализации мероприятие не выполнено, подготовлено 0 ед. проектной документации. Причины приведены в разделе II Отчета.

Носов Д. В.

Уровень достижения показателя 0,0%.

- по мероприятию 4.1.5 «Разработка декларации безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой» запланированный показатель «Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности объектов гидротехнических сооружений» - 100% выполнен в полном объеме;

- по мероприятию 4.1.6 «Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта» запланированный показатель «Количество застрахованных гидротехнических сооружений», значение которого – 4 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,0%;

- по мероприятию 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланирован показатель «Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков», значение которого – 3 300 м.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, произведена очистка 3 300 м лотков системы поверхностного водоотвода различного диаметра, включая места примыкания горизонтальных монолитных лотков к телескопическим лоткам, на набережной Комсомольского района.

Уровень достижения показателя 100,0%;

- по мероприятию 4.1.8 «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» запланирован показатель «Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений», значение которого – 50%.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,0%.

3. По задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений»:

Наседей *АВ*

- по мероприятию 5.2 «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль» запланирован показатель «Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей», значение которого – 18 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,0%;

- по мероприятию 5.3 «Благоустройство территорий детских садов» запланирован показатель «Количество благоустроенных территорий детских садов», значение которого – 33 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100,0%.

4. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» по мероприятию 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично», значение которого 1 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100%.

Выполнены бетонные работы по устройству резервуара для технической воды объемом 100 м³ и работы по строительной части общественного туалета. Получено положительное заключение госэкспертизы достоверности определения сметной стоимости объекта - снос, демонтаж, перевозка и размещение объектов капитального строительства (№63-1-6597-18 от 30.01.2018). С ОАО "ТЕВИС" заключены договора на подключение к системе теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (бытовая и ливневая канализация). Продлено разрешение на строительство объекта - до августа 2019 года. Продолжаются работы по водоподготовке прудов, устройству цокольного этажа под объектом "Выставочный павильон".

Носовский *А.В.*

5. По задаче 12 «Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы» запланирован показатель «Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти», значение которого – 6 ед.

В результате реализации мероприятие выполнено не в полном объеме, уровень достижения показателя 50%.

По причинам, приведенным в разделе II Отчета, не реализованы следующие общественные проекты:

- создание спортивно-досугового комплекса "Мини-гольф Клуб" на территории двора МБУ "Школа N 93" в городском округе Тольятти – ГРБС ДО;

- устройство тренажерной и спортивно-развивающей площадок в сквере семейного отдыха, расположенного южнее домов 11 и 13 по бульвару Татищева в городском округе Тольятти»

- устройство детской игровой и спортивно-развивающей площадок в сквере семейного отдыха, расположенного между домами 3, 5, 7 и 8, 10, 12 по бульвару Курчатова в городском округе Тольятти».

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным

постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде (Э₂₀₁₈) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (V_i) по формуле:

$$Э_j = K_1 \times V_1 + K_2 \times V_2 + K_3 \times V_3 ,$$

где:

K₁ - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K₂ - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K₃ - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: V₁ = 0,5; V₂ = 0,2; V₃ = 0,3.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K₁) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%) ,$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K₁) составила:

$$K_1 = \frac{1\ 592,9}{18} = 88,5 (\%) .$$

Николаев *А.В.*

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_{\text{ф}} / F_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$F_{\text{ф}}$ – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$F_{\text{п}}$ – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K_2) исходя из информации, приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K_2 = (126\,440 / 164\,758) \times 100 = 76,7 (\%).$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_{\text{ф}} / M_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$M_{\text{ф}}$ – количество реализованных мероприятий Программы;

$M_{\text{п}}$ – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K_3) составил:

$$K_3 = (12 / 15) \times 100 = 80,0(\%).$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2018}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2018} = 88,5 \times 0,5 + 76,7 \times 0,2 + 80,0 \times 0,3 = 83,6 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная.

Показатель эффективности реализации Программы в 2018 году сложился менее 90%.



Причины низкой эффективности реализации Программы приведены в разделах II и III настоящего Отчета.

В целях повышения эффективности реализации Программы главным распорядителям бюджетных средств рекомендовано:

- в более ранние сроки определять подрядные организации для заключения муниципальных контрактов на производство работ и заключения договоров субсидий;

- усилить контроль за сроками и качеством выполнения работ Подрядчиками в рамках заключенных муниципальных контрактов.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2018 году по организации благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2018 год	
		план	факт
Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде	%	100	95,1
Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	%	100	80
Доля образовательных учреждений, на территории которых устроены универсальные спортивные площадки от общего количества образовательных учреждений	%	11,0	11,0
Доля образовательных учреждений, на территории		35,3	35,3

которых выполнен спил аварийно опасных деревьев, от общего количества образовательных учреждений	%		
Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой	%	11	11
Количество вновь установленных социально значимых мест, в том числе частично	Ед.	1	1
Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по реализации общественных проектов	%	100	50

Причиной отклонения фактического значения показателя конечного результата «Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде» от планового явилось невыполнение работ по установке детских площадок по адресам: б-р Курчатова, 8, ул. Революционная, 34, 40, 44, 50, б-р Космонавтов, 32.

Причиной отклонения фактического значения показателя конечного результата «Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища» явилось не размещение закупки на выполнение проектно-изыскательских работ на реконструкцию набережной Автозаводского района городского округа Тольятти.

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволило:

- повысить комфортность условий проживания граждан на территории городского округа Тольятти;
- обеспечить благоустройство территорий образовательных учреждений;
- обеспечить комплексное благоустройство знаковых и социально значимых мест;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;


- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Тольятти.

Руководитель
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин

Наянзина М. С. 544 634 (доб.5257)



Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»
за 2018 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2018 год**

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс.руб.					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпг х 100)												
			План на 2018 год (Фпг)		Факт за 2018 год (Ффп по фактическим расходам)			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства								
			4	5	6	7	8						9	10	11	12	13	14	15	16
1		Ответственный исполнитель	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Перчисленны е расходы*	Фактически е расходы*	Перчисленны е расходы*	Фактически е расходы*	Перчисленны е расходы*	Фактически е расходы*	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания	ДПХ	10 852	10 852	0	0	0	10 852	10 852	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	-
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для пресечения парковки автомашин, пешеходной канализации, лоджидрипных колодез, подпорных стенок, лестничных ступен, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	ДПХ	1 679	1 679	0	0	0	1 679	1 679	0	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-	-
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	ДПХ	6 786	6 786	0	0	0	2 493	2 493	0	0	0	0	0	36,74	36,74	-	-	-	-

Цель: Организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Гольякты	ДГХ	20 860	20 860	0	0	0	20 851	20 851	0	0	0	99,96	99,96	-	-	-
1.4.								20 851					99,96				
	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	ДГХ	1 479	1 479	0	0	0	1 479	1 479	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
1.5.								1 479					100,00				
	Озеленение	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.6.								0					-				
	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	ДГХ	13 242	13 219	0	0	23	13 241	13 218	0	0	23	99,99	99,99	-	-	100,00
1.7.								13 241					99,99				
	Итого по задаче 1	ДГХ	54 898	54 875	0	0	23	50 595	50 572	0	0	23	92,16	92,16	-	-	100,00
								50 595	50 572	0	0	23	92,16	92,16	-	-	100,00

Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.

2.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 2	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.

3.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.

4.1.	Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища																
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.1.2.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1.3.	Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	ДГД	21 053	1 053	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-	-
4.1.4.	Предлекарционные обследования объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
4.1.5.	Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой	ДГХ	267	267	0	0	266	266	266	0	0	0	99,63	99,63	-	-	-
4.1.6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений	ДГХ	93	93	0	0	93	93	93	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
4.1.7.	Содержание системы поверхностного водотова объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	332	332	0	0	332	332	332	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
4.1.8.	Ремонт объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	921	921	0	0	921	921	921	0	0	0	100,00	100,00	-	-	-
Итого по задаче 4			22 666	2 666	20 000	0	0	1 612	1 612	0	0	0	7,11	60,47	0	-	-
в том числе:			1 613	1 613	0	0	0										
Итого по задаче 5			21 053	1 053	20 000	0	0										

Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.

5.1.	Подготовка проектной документации	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
5.2.	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль	МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО)	13 562	1 682	11 880	0	0	13313	1 678	11 635	0	0	98,16	99,76	97,94	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
		УФКиС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	ДО	3 438	3 438	0	0	3 434	3 434	5 112	11 635	0	0	99,88	99,88	-	-	-
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Итого по задаче 5			17 000	5 120	11 880	0	16 747	5 112	11 635	0	0	98,51	99,84	97,94	97,94	-	-

Handwritten signature and initials.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 6: Организация парковочного пространства.																	
6.1.	Разработка концепции парковочного пространства	ДЛХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	ДЛХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.3.	Строительство объектов парковочного пространства	ДЛХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 6		ДЛХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.																	
7.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
Итого по задаче 7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.																	
8.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	ДГД	51 214	15 896	35 318	0	0	49 498	15 381	34 117	0	0	96,65	96,76	96,60	-	-
		МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО)	0	0	0	0	0	0	15 381	34 117	0	0	0	-	-	-	-
Итого по задаче 8			51 214	15 896	35 318	0	49 498	15 381	34 117	0	0	0	96,65	96,76	96,60	-	-
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.																	
9.1.	Установка МАФ	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДЛХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.3.	Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов	ДЛХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».																	
10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10.3.	Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 10			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти																	
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"																	
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти																	
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти																	
1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.2.	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий																	
2.1.	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы»																	
12.1	Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	ДГХ	15 980	3 666	12 314	0	0	7 988	1 895	6 093	0	0	49,99	51,69	49,48	-	-
		МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО)	3 000	660	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-
Итого по задаче 12			18 980	4 326	14 654	0	0	7 988	1 895	6 093	0	0	42,09	43,80	41,58	-	-
Итого по муниципальной программе			164 758	82 883	81 852	0	23	126 440	74 572	51 845	0	23	76,74	89,97	63,34	-	100,00
в том числе:		ДГХ	72 491	60 154	12 314	0	23	60 195	54 079	6 093	0	23	83,04	89,90	49,48	-	100,00
		ДГД	72 267	16 949	55 318	0	0	49 498	15 381	34 117	0	0	68,49	90,75	61,67	-	-
		ДО	20 000	5 780	14 220	0	0	16 747	5 112	11 635	0	0	83,74	88,44	81,82	-	-
								16 747	5 112	11 635	0	0					

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю



к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2018 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2018 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.							
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.							
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	34	34	100,0
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия	прямой	ед.	4	4	100,0
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых выполнен ремонт ливневой канализации	прямой	ед.	1	1	100,0
1.4.	Ремонт, восстановление и устройство спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых устроено внутриквартальное освещение	прямой	ед.	1	1	100,0
1.5.	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	Количество объектов, на территории которых установлены МАФ сооружений	прямой	ед.	7	3	42,9
1.6.	Озеленение	Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)	прямой	ед.	7	7	100,0
1.7.	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	прямой	ед.	17	17	100,0
		Количество благоустроенных объектов (озеленение)	-	ед.	-	-	-
		Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий	прямой	%	100	100,0	100,0
		Количество благоустроенных объектов	прямой	ед.	10	10	100,0
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.							
2.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях	Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично	-	ед.	-	-	-
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.							
3.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	Количество благоустроенных объектов (мест отдыха в буферной зоне лесного массива), в том числе частично	-	ед.	-	-	-
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.							
4.1.	Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища						
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий	-	%	-	-	-
4.1.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
4.1.3.	Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	Площадь благоустроенной береговой линии	-	м2	-	-	-
4.1.4.	Преддекларационное обследование объектов гидротехнических сооружений	Количество подготовленной проектной документации	прямой	шт	1	0	0,0
4.1.5.	Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой	Доля выполненных работ от общего объема работ по преддекларационному обследованию объектов гидротехнических сооружений	-	%	-	-	-
4.1.6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта	Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений	прямой	%	100	100	100,0
4.1.7.	Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений	Количество застрахованных гидротехнических сооружений	прямой	ед.	4	4	100,0
4.1.8.	Ремонт объектов гидротехнических сооружений	Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков	прямой	м	3 300	3 300	100,0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.							
5.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
5.2.	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство спортивных площадок, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль	Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей	прямой	ед.	18	18	100,0
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	Количество благоустроенных территорий детских садов	прямой	ед.	33	33	100,0
Задача 6: Организация парковочного пространства.							
6.1.	Разработка концепции парковочного пространства	Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке концепции парковочного пространства	-	%	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
6.3.	Строительство объектов парковочного пространства	Количество построенных объектов парковочного пространства	-	ед.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.							
7.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения	-	ед.	-	-	-
7.3.	Устройство наружного освещения	Количество построенных объектов наружного освещения	-	ед.	-	-	-
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.							
8.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично прямой	1	ед.	1	1	100,0
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.							
9.1.	Установка МАФ	Количество установленных МАФ	-	ед.	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	Количество установленных объектов информационно-туристической тематики	-	объект	-	-	-
9.3.	Ремонт оснований общественного транспорта с заменой автопавильонов	Количество обустроенных оснований общественного транспорта	-	объект	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	Количество устроенных объектов ландшафтной архитектуры	-	объект	-	-	-
		Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
		Количество установленных объектов архитектурно-средовых композиций	-	объект	-	-	-
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».							
10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы подъезды	-	ед.	-	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады	-	ед.	-	-	-
10.3.	Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых выполнено благоустройство придомовых территорий	-	ед.	-	-	-
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти							
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"							
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти							
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти							
		Площадь отремонтированных дворовых проездов	-	м2	-	-	-
		Доля дворовых территорий обеспеченных освещением от запланированных	-	%	-	-	-
		Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны	-	ед.	-	-	-
		Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и (или) спортивные площадки	-	ед.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Доля дворовых территорий оборудованных автомобильными парковками от запланированных	-	%	-	-	-
		Количество благоустроенных объектов (озеленение)	-	ед.	-	-	-
		Площадь отремонтированных и обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек	-	м2	-	-	-
		Площадь отремонтированной отмостки многоквартирных домов	-	м2	-	-	-
		Количество дворовых территорий многоквартирных домов обеспеченных освещением	-	ед.	-	-	-
		Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов	-	ед.	-	-	-
1.2	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	Количество благоустроенных общественных территорий	-	ед.	-	-	-
		Площадь благоустроенных общественных территорий	-	м ²	-	-	-
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий							
2.1	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти	Доля трудового участия заинтересованных собственников при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу	-	%	-	-	-
		Количество заинтересованных лиц, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в многоквартирных домах, включенных в Программу	-	чел.	-	-	-
Задача 12: Проведение отдельных видов работ по общественным проектам развития территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017 - 2025 годы»							
12.1	Реализация общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	Количество реализованных общественных проектов по благоустройству территорий городского округа Тольятти	прямой	ед.	6	3	50