



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2018 № 888-п/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы» за 2017 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2017 год, утвержденной постановлением Мэрии городского округа Тольятти Самарской области от 24.03.2015 г. № 905-п/1, за 2017 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 20.03.18 № 888-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти
на 2015-2024 годы» за 2017 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 24.03.2015 № 905-п/1 (далее - Программа), является организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.

Для достижения поставленной цели Программы в 2017 году выполнялись следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий;
- Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов;
- Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений;
- Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест;
- Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского

Николаев С.В.

округа Тольятти (Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год»).

Финансирование мероприятий по задачам 2, 3, 6, 7, 9 в 2017 году не планировалось в связи с недостатком бюджетных средств. Финансирование мероприятий по задаче 10 государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2020 годы» в 2017 году не предусмотрено.

Исполнителями запланированных к реализации мероприятий являются:

- департамент городского хозяйства;
- МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении департамента образования (департамент образования);
- департамент градостроительной деятельности.

Реализация мероприятий Программы по благоустройству территории городского округа Тольятти позволила повысить комфортность условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки.

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2017 году составляет 333 731 тыс. руб., в том числе:

- 104 006 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 135 716 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 94 009 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась:

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе



в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставлением субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в части благоустройства внутриквартальных территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ в целях возмещения затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 03.08.2011 г. № 2281-п/1.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2017 году фактические затраты составили 332 850 тыс. руб. или 99,74% исполнения от запланированного объема финансирования, из них:

- 103 125 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 135 716 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 94 009 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Кассовое исполнение Программы соответствует фактическому.


Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий» Программой запланировано финансирование в сумме 1 934 тыс. руб., в том числе на заключение муниципальных контрактов по итогам проведения конкурсов 527 тыс. руб., на предоставление субсидий 1 407 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 1 637 тыс. руб. (1 636 595,53 руб.) или 84,64% к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания» запланировано финансирование в



объеме 527 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты на выполнение предпроектных работ и изысканий:

1) от 29.09.2017 №803-дг/2.1-0 с ООО «Градостроительство» на сумму 100 тыс. руб. (99 968,00 руб.);

2) от 29.09.2017 №804-дг/2.1-0 с ООО «Градостроительство» на сумму 100 тыс. руб. (100 000 руб.);

3) от 29.09.2017 №805-дг/2.1-0 с ООО «Градостроительство» на сумму 100 тыс. руб. (99 990,00 руб.).

Фактические расходы составили 300 тыс. руб. (299 958,00 руб.)

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, в связи с тем, что аукцион на право заключения муниципального контракта на подготовку проектной документации с начальной максимальной ценой контракта 227 тыс. руб. признан несостоявшимся по причине поданной неправильно оформленной заявки на участие, которая была отклонена аукционной комиссией, средства не освоены.


Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 56,93%.

- По мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий» запланировано 1 407 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

За отчетный период для реализации мероприятия 1.7. заключено 8 договоров на предоставление субсидий на возмещение затрат по подготовке проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации:

- от 27.09.2017 № 801-дг/2.1 с ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» на сумму 298 тыс. руб. (298 198,17 руб.);

- от 27.09.2017 № 802-дг/2.1 с ООО «Управляющая компания №1 жилищно-коммунального хозяйства» на сумму 284 тыс. руб. (284 244,22 руб.);



- от 27.10.2017 № 870-дг/2.1 с ООО «ЖЭУ 158-го квартала» на сумму 69 тыс. руб. (68 690,00 руб.);

- от 27.10.2017 № 871-дг/2.1 с ООО «Метрон» на сумму 93 тыс. руб. (92 935,14 руб.);

- от 27.10.2017 № 875-дг/2.1 с ООО «Управляющая компания №2 жилищно – коммунального хозяйства» на сумму 365 тыс. руб. (364 635,00 руб.);

- от 27.10.2017 № 876-дг/2.1 с ООО «МАИ+ЗН» на сумму 93 тыс. руб. (92 935,00 тыс. руб.);

- от 08.12.2017 № 948-дг/2.1 с ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» на сумму 135 тыс. руб. (135 000,00 руб.);

Фактические расходы по мероприятию составили 1 337 тыс. руб. (1 336 637,53 руб.).

Фактические расходы по мероприятию не соответствуют запланированным, по причине того, что средства бюджета в размере 70 тыс. руб. были не освоены, в связи с поздним заключением договора субсидии от 08.12.2017 № 949-дг/2.1 с ООО «Управляющая компания №3 г.о. Тольятти» на сумму 70 тыс. руб. (70 362,47 руб.) и поздним предоставлением обращения ООО «Управляющая компания № 3» о расторжении договора субсидии на выполнение работ по подготовке проектной документации по причине длительной процедуры получения технических условий в ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти».

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 95,02%.

2. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» Программой запланировано финансирование в сумме 2 135 тыс. руб.

Фактические расходы по задаче составили 2 057 тыс. руб. или 96,35% к утвержденному плану.

В разбивке по мероприятиям:

1) По мероприятию 4.1.2. «Подготовка проектной документации»



запланировано финансирование в объеме 288 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Заключены муниципальные контракты на выполнение проектной документации на сумму 288 тыс. руб:

- № 938-дг/2.1-0 от 06.12.2017 с ООО Инженерный центр «СПЕЦПРОЕКТ» на подготовку проектной документации Правила эксплуатации объекта «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» на сумму 96,00 тыс. руб.;

- № 939-дг/2.1-0 от 06.12.2017 с ООО Инженерный центр «СПЕЦПРОЕКТ» на подготовку проектной документации Правила эксплуатации объекта «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти» на сумму 96,00 тыс. руб.;

- № 940-дг/2.1-0 от 06.12.2017 с ООО Инженерный центр «СПЕЦПРОЕКТ» на подготовку проектной документации Правила эксплуатации объекта «Дамба на полуострове Копылова» на сумму 96, 00 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 288 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

2) По мероприятию 4.1.4. «Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 394 тыс. руб.

По результатам аукционов заключены муниципальные контракты:

- № 0842300004017000107_259977 от 23.05.2017 с ООО Инженерный центр «СПЕЦПРОЕКТ» на преддекларационное обследование ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти» на сумму 159 тыс. руб.;

- № 0842300004017000314_259977 от 17.10.2017 с ООО Инженерный центр «СПЕЦПРОЕКТ» на преддекларационное обследование ГТС «Дамба на полуострове Копылова», на сумму 157 тыс. руб. Начальная



(максимальная) цена контракта составляла 314 тыс. руб. Экономия по результатам проведенного конкурса составила 157 тыс. руб.: 50% данной суммы – 79 тыс. руб. снята в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 06.12.2017г. №1614 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 №1274 «О бюджете городского округа Тольятти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; сумма экономии от размещения муниципального заказа, оставшаяся в распоряжении заказчика составила 78 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 316 тыс. руб. или 80,20% от запланированного объема финансирования.

3) По мероприятию 4.1.5. «Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой» запланировано финансирование в объеме 146 тыс. руб.


Заключен муниципальный контракт от 19.09.2017 № 0842300004017000288_259977 с ООО «Экспертный центр безопасности гидротехнических сооружений» на государственную экспертизу декларации безопасности объекта ГТС «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» на сумму 146 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 146 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

4) По мероприятию 4.1.6. «Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 106 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений:

- № 440-дг/4.1-0 от 28.02.2017 с АО «Национальная страховая компания «ТАТАРСТАН» филиал АО «НАСКО» в г. Тольятти на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения «Берегоукрепление Куйбышевского



водохранилища в районе набережной Комсомольского района г. Тольятти» на сумму 36 тыс. руб.;

- № 658-дг/2.1 от 18.08.2017 с АО «Национальная страховая компания «ТАТАРСТАН» филиал АО «НАСКО» в г. Тольятти на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения «Дамба на полуострове Копылова» на сумму 23,2 тыс. руб.;

- №659-дг/2.1 от 18.08.2017 с АО «Национальная страховая компания «ТАТАРСТАН» филиал АО «НАСКО» в г. Тольятти на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения «Пирс в Автозаводском районе г. Тольятти» на сумму 23,2 тыс. руб.;

- № 660-дг/2.1 от 18.08.2017 с АО «Национальная страховая компания «ТАТАРСТАН» филиал АО «НАСКО» в г. Тольятти на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнического сооружения «Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища в районе набережной Центрального района г. Тольятти» на сумму 23,2 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 106 тыс. руб. или 100%.

5) По мероприятию 4.1.7. «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 194 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты на содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений:

- №582-дг/2.1 от 29.06.2017 с ООО НПФ «Новатор» на сумму 99 тыс. руб.;

- №652-дг/2.1 от 17.08.2017 с ООО НПФ «Новатор» на сумму 95 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 194 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.



б) По мероприятию 4.1.8. «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» запланировано финансирование в объеме 1 007 тыс. руб.

Заключены муниципальные контракты на ремонт объектов гидротехнических сооружений:

- № 573-дг/2.1 от 22.06.2017 с ООО «ФЕДЕРАЦИЯ-Т» на ремонт объектов гидротехнических сооружений (ограждение опасной зоны набережной Автозаводского района) на сумму 705 тыс. руб. (704 320, 18 руб.);

- № 580-дг/2.1 от 27.06.2017 с ООО «АВТОДОРСТРОЙ» на ремонт объектов гидротехнических сооружений (отсыпку провалов на набережной Автозаводского района) на сумму 203 тыс. руб. (202 917, 71 руб.);

- №815-дг/2.1-0 от 10.10.2017 с ООО «Тепло Хоум» на ремонт объектов гидротехнических сооружений (ограждение всей потенциально опасной зоны набережной Автозаводского района) на сумму 99 тыс. руб. (99 349, 53 руб.).

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 1 007 тыс. руб. (1 006 587,42 руб.) или 100 % от запланированного объема финансирования.

3. По задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» Программой запланировано финансирование мероприятия 5.2. «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство универсальных спортивных площадок, в том числе строительный контроль» в сумме 59 856 тыс. руб.

Реализация мероприятий осуществлялась посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы (МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении департамента образования) и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Заключены муниципальные контракты:



Перечень получателей бюджетных средств по муниципальной программе "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы" в 2017 году

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование МБУ	Номер договора (контракта)	Дата договора	Подрядчик	Мероприятия	Сумма по договору (контракту)		Сумма перечисленных средств исполнителю	
						Всего	бюджет городского округа	Всего	бюджет городского округа
1	16	084230000 401700020 3-0124072-02	22.08.2017	ООО "ПРОФИ СЕРВИС"	Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61
		4/2017	23.08.2017	ООО "МЭТР"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	104 758,18	104 758,18	104 758,18	104 758,18
2	46	084230000 401700020 3-0212517-02	22.08.2017	ООО "ПРОФИ СЕРВИС"	Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61
		5/СК	25.08.2017	ООО "Волга Энерго Строй"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	104 758,18	104 758,18	104 758,18	104 758,18
3	49	084230000 401700020 3-0225398-02	22.08.2017	ООО "ПРОФИ СЕРВИС"	Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61
		34/17	22.08.2017	ООО "Волга Энерго Строй"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	104 758,18	104 758,18	104 758,18	104 758,18
4	59	084230000 401700020 3-0225714-02	22.08.2017	ООО "ПРОФИ СЕРВИС"	Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61
		3/СК	23.08.2017	ООО СК "Жилградстрой"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	104 758,18	104 758,18	104 758,18	104 758,18
5	71	084230000 401700020 3-0165597-02	22.08.2017	ООО "ПРОФИ СЕРВИС"	Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61
		2/СК	22.08.2017	ООО СК "Жилградстрой"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	104 758,18	104 758,18	104 758,18	104 758,18
6	74	084230000 401700020 3-0159288-02	22.08.2017	ООО "ПРОФИ СЕРВИС"	Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61
		21	22.08.2017	ООО "Волга Энерго Строй"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	104 758,18	104 758,18	104 758,18	104 758,18

Носов Сергей *А.В.*

7	75	084230000 401700020 3-0124781-01	21.08.2017	ООО "ПРОФИ СЕРВИС"	Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61
		64	21.08.2017	ООО СК "Жилградс трой"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	104 758,18	104 758,18	104 758,18	104 758,18
8	86	084230000 401700020 3-0154103-02	21.08.2017	ООО "ПРОФИ СЕРВИС"	Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61
		10/17	21.08.2017	ООО "Импульс"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	104 758,18	104 758,18	104 758,18	104 758,18
9	91	084230000 401700020 3-0159744-02	22.08.2017	ООО "ПРОФИ СЕРВИС"	Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61
		5/2017	22.08.2017	ООО "МЭТР"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	104 758,18	104 758,18	104 758,18	104 758,18
10	13	084230000 401700021 0-0167417-01	11.09.2017	ООО "Строител ьная компания "Атлант"	Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61
		8/СК	11.09.2017	ООО СК "Жилградс трой"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	104 758,18	104 758,18	104 758,18	104 758,18
11	44	084230000 401700021 0-0085385-01	11.09.2017	ООО "Строител ьная компания "Атлант"	Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61
		7/СК	11.09.2017	ООО СК "Жилградс трой"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	104 758,18	104 758,18	104 758,18	104 758,18
12	55	084230000 401700021 0-0085329-01	11.09.2017	ООО "Строител ьная компания "Атлант"	Выполнение работ по устройству универсальной спортивной площадки	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61	4 870 765,61
		6/СК	11.09.2017	ООО СК "Жилградс трой"	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля	104 758,18	104 758,18	104 758,18	104 758,18
Итого						59 706 285,48	59 706 285,48	59 706 285,48	59 706 285,48

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 59 706 тыс. руб., из них 58 449 тыс. руб. (58 449 187,32 руб.) на выполнение работ по устройству универсальных спортивных площадок на территории 12-ти школ

Handwritten signature and initials

и 1 257 тыс. руб. (1 257 098,16 руб.) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 99,75 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 150 тыс. руб. – сумма экономии, сложившаяся от размещения муниципального заказа, оставшаяся в распоряжении заказчика.

4. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» Программой запланировано финансирование мероприятия 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест» в сумме 26 889 тыс. руб., в том числе:

- 15 789 тыс. руб. – средства местного бюджета;
- 11 100 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Исполнителями данного мероприятия 8.2. являются:

- департамент градостроительной деятельности.
- МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении департамента образования.

По ответственному исполнителю ДГД запланировано финансирование в объеме 26 642 тыс. руб. на благоустройство знакового и социально значимого места «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном», в том числе:

- 15 542 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 11 100 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В отчетном периоде в рамках муниципальной программы заключены следующие муниципальные контракты:

1) По итогам электронного аукциона № 0142200001317005253_259977 от 07.07.2017 на выполнение строительно-монтажных работ с ООО ПСК «Волга» на сумму 354 679 тыс. руб. (354 678 956,24 руб.), контракт заключен на 3 года.



Согласно выявленным замечаниям Управления по контролю в сфере закупок Самарской области на основании дополнительного соглашения № 1 от 18.12.2017 цена контракта снижена до 350 943,6 тыс. руб., в том числе 2017 год - 26 181 тыс. руб.

2) По пункту 19 ст. 93 44-ФЗ (у единственного поставщика) № 721-дг/5.1 от 15.09.2017 на осуществление авторского надзора с ООО «Бертоне Дизайн Евразия» на общую сумму 687 тыс. руб. (686 959,25 руб.), контракт заключен на 3 года, в том числе 2017 год – 127 тыс. руб.;

3) По итогам открытого конкурса № 867-дг/5.1 от 27.10.2017 на выполнение строительного контроля с ООО «Автодорстрой» на сумму 2814,28 тыс. руб. (контракт заключен на 3 года), в том числе в 2017 году расходы бюджета планировались в объеме 334 тыс. руб., освоено 105 тыс. руб.

Фактическое исполнение составило 26 286 тыс. руб. (26 285 674,88 руб.):

- 15 186 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 11 100 тыс. руб. – средства областного бюджета;

Причинами отклонения фактического исполнения от плановых значений на 356 тыс. руб. явилось:

- 1) Неисполнение бюджета в объеме 127 тыс. руб. по договору от 15.09.2017 г. № 721-дг/5.1 на осуществление авторского надзора, так как не был предоставлен акт выполненных работ;
- 2) Неисполнение бюджета в объеме 229 тыс. руб., так как оплата стройконтроля произведена по факту выполненных строительномонтажных работ.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 98,66 % от запланированного объема финансирования.

По ответственному исполнителю «МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении департамента образования» запланировано финансирование в объеме 247 тыс. руб. на устройство постаментов под Бюст-памятник С.П. Королеву, по адресу: б-р Королева, 3, территория МБУ школы №49.

Королева *ОК*

Фактическое исполнение составило 247 тыс. руб. (246 397,69 руб.) или 100 % от запланированного объема финансирования.

5. По задаче 11 «Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти» (Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год» запланировано финансирование в сумме 242 917 тыс. руб., в том числе:

- 24 292 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 124 616 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 94 009 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Исполнителем запланированного к реализации мероприятия 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» задачи Подпрограммы «Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти» является департамент городского хозяйства.

Реализация мероприятия 1.1. осуществлялась:

- предоставлением субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти в части благоустройства внутриквартальных территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям работ в целях возмещения затрат по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 03.08.2011 г. № 2281-п/1;

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В отчетном периоде заключено 72 договора предоставления субсидии на общую сумму 194 912 тыс. руб. (194 912 080,03 руб.), в том числе:

- №779-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 4 628,7 тыс. руб. - 2 адреса, виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №739-дг/2.1 от 20.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 1 208,5 тыс. руб. - 2 адреса, виды работ: установка скамеек, урн, оборудование спортивной и детской площадками;

- №728-дг/2.1 от 18.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 4 176,0 тыс. руб. - 2 адреса, виды работ: установка скамеек, урн, ремонт фасадов;

- №738-дг/2.1 от 20.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 2 001,2 тыс. руб. - 2 адреса, виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №773-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 3 436,3 тыс. руб. - 6 адресов, виды работ: установка скамеек, урн, оборудование спортивной и детской площадками;

- №777-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 4 020,6 тыс. руб. - 4 адреса, виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещением;

- №776-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 4 319,8 тыс. руб. - 4 адреса, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №796-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 3 386,0 тыс. руб. - 3 адреса, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №771-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 1 532,0 тыс. руб.; - 6 адресов, вид работ: установка скамеек, урн, ремонт фасадов;

- №774-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 2 982,5 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка скамеек, урн, ремонт фасадов;



- №770-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 955,7 тыс. руб. - 3 адреса, вид работ: установка урн, оборудование спортивной и детской площадками;

- №778-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 5 936,7 тыс. руб. - 3 адреса, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №772-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 1 257,4 тыс. руб.; - 2 адреса, вид работ: обеспечение освещением, ремонт фасадов;

- №795-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 4 285,9 тыс. руб. - 8 адресов, вид работ: установка скамеек, урн, устройство ограждения, оборудование детской и спортивной площадками, озеленение, обустройство контейнерной площадки, ремонт фасадов, оборудование автомобильной парковкой;

- №784-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 6 365,7 тыс. руб. - 6 адресов, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской площадки, ремонт фасадов, ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №783-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 2 079,3 тыс. руб. - 2 адреса, вид работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещением, установка урн, скамеек, оборудование спортивной площадки;

- №929-дг/2.1 от 01.12.2017 с ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти" на сумму 378 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт фасадов;

- №743-дг/2.1 от 21.09.2017 с ООО "УК №1 ЖКХ" на сумму 4 708,8 тыс. руб. - 4 адреса, вид работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещением;

- №748-дг/2.1 от 22.09.2017 с ООО "УК №1 ЖКХ" на сумму 6 020,7 тыс. руб. - 7 адресов, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской и спортивной площадками;

Handwritten signature

Handwritten signature

- №745-дг/2.1 от 21.09.2017 с ООО "УК №1 ЖКХ" на сумму 7 835,4 тыс. руб. - 12 адресов, вид работ: установка скамеек, урн, ремонт фасадов, ремонт дворовых проездов, тротуаров, озеленение территории, устройство ограждения;

- №744-дг/2.1 от 21.09.2017 с ООО "УК №1 ЖКХ" на сумму 7 451,9 тыс. руб. - 10 адресов, вид работ: установка урн, ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №763-дг/2.1 от 26.09.2017 с ООО "УК №1 ЖКХ" на сумму 7 428,5 тыс. руб. - 5 адресов, вид работ: установка урн, оборудование спортивной площадки, ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №736-дг/2.1 от 19.09.2017 с ООО "УК №3 г. Тольятти" на сумму 5 819,4 тыс. руб. - 9 адресов, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской и спортивной площадками, ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №735-дг/2.1 от 19.09.2017 с ООО "УК №3 г. Тольятти" на сумму 5 221,9 тыс. руб. - 3 адреса, вид работ: установка урн, ремонт фасадов, ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №764-дг/2.1 от 26.09.2017 с ООО "УК №3 г. Тольятти" на сумму 6 407,4 тыс. руб. - 7 адресов, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской площадки, ремонт фасадов, ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №768-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "УК №3 г. Тольятти" на сумму 6 841,1 тыс. руб. - 2 адреса, вид работ: обеспечение освещением, установка скамеек, урн, оборудование детской и спортивной площадки, ремонт фасадов, ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №781-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "УК ЖКХ" на сумму 2 589,9 тыс. руб. - 7 адресов, вид работ: установка скамеек, урн, ремонт фасадов;

- №789-дг/2.1 от 27.09.2017 с ТСЖ «Дзержинского, 34» на сумму 1 980 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка урн, оборудование детской и спортивной площадками;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- №799-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "МУП ЖКХ" на сумму 1 175,9 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка скамеек, оборудование спортивной площадки;

- №749-дг/2.1 от 22.09.2017 с ЖК № 12 на сумму 2 295,9 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №712-дг/2.1 от 11.09.2017 с ТСЖ «37-Г» на сумму 2 508,0 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской площадки, ремонт фасадов, ремонт тротуаров, озеленение;

- №798-дг/2.1 от 27.09.2017 с АО "МУ ЖКХ" на сумму 644,5 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка скамеек, оборудование спортивной площадки;

- №797-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "Комфорт+" на сумму 639,0 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещением;

- №788-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО "ЖКХ г. Тольятти" на сумму 7 981,1 тыс. руб. - 2 адреса, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской площадки, ремонт фасадов, ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещением;


- №782-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО УК «Стронж-Сервис" на сумму 1 336,1 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской и спортивной площадки;

- №725-дг/2.1 от 15.09.2017 с ООО "УК №2 ЖКХ" на сумму 5 278,7 тыс. руб. - 5 адресов, вид работ: обеспечение освещением, ремонт тротуаров;

- №724-дг/2.1 от 15.09.2017 с ООО "УК №2 ЖКХ" на сумму 3 115,2 тыс. руб. - 4 адреса, вид работ: установка урн, ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №723-дг/2.1 от 15.09.2017 с ООО "УК №2 ЖКХ" на сумму 3 262,1 тыс. руб. - 6 адресов, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской и спортивной площадками, ремонт дворовых проездов;

- №722-дг/2.1 от 15.09.2017 с ООО "УК №2 ЖКХ" на сумму 7 218,7 тыс. руб. - 5 адресов, вид работ: установка урн, ремонт дворовых проездов, тротуаров;



- №767-дг/2.1 от 27.09.2017 с ТСЖ «Банькина-6» на сумму 439,2 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;
- №787-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО УК «Жилсервис+» на сумму 846,5 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: обеспечение освещением;
- №786-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО УК «Жилсервис+» на сумму 1 000,0 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской площадки;
- №785-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО УК «Жилсервис+» на сумму 753,8 тыс. руб. - 3 адреса, вид работ: установка урн, ремонт дворовых проездов, тротуаров;
- №716-дг/2.1 от 11.09.2017 с ООО «УО Статус» на сумму 2 512,7 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;
- №794-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО «ЖЭУ 71-го квартала» на сумму 1 815,3 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;
- №793-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО «ЖЭУ 72-го квартала» на сумму 7 178,9 тыс. руб. - 5 адресов, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;
- №792-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО «ЖЭУ 72-го квартала» на сумму 2 914,4 тыс. руб. - 2 адреса, вид работ: обеспечение освещением, установка скамеек, урн, ремонт фасадов;
- №791-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО «ЖЭУ 26-го квартала» на сумму 756,5 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской площадки;
- №790-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО «ЖЭУ 158-го квартала» на сумму 1 022,1 тыс. руб. - 3 адреса, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской площадки, ремонт фасадов, ремонт дворовых проездов;
- №714-дг/2.1 от 11.09.2017 с МП г. Тольятти «Управляющая компания №4» на сумму 700,5 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка скамеек, урн, ремонт фасадов;

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- №713-дг/2.1 от 11.09.2017 с МП г. Тольятти «Управляющая компания №4» на сумму 2 195,0 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка скамеек, урн, ремонт фасадов;

- №800-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО «Метрон» на сумму 1 316,9 тыс. руб. - 2 адреса, вид работ: обеспечение освещением;

- №750-дг/2.1 от 22.09.2017 с ТСН «Туполева, 2» на сумму 700 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской площадки;

- №731-дг/2.1 от 19.09.2017 с ООО УК «Миллениум» на сумму 5 383,7 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: обеспечение освещением, установка скамеек, урн, ремонт фасадов, ремонт тротуаров;

- №732-дг/2.1 от 19.09.2017 с ООО УК «Квартал» на сумму 1 200,0 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование детской площадки;

- №775-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО УК «Уютный дом» на сумму 862,9 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: обеспечение освещением, ремонт дворовых проездов;

- №769-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО УК «Уютный дом 9 квартал» на сумму 685,2 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №751-дг/2.1 от 22.09.2017 с ООО УК «Уютный дом 9 квартал» на сумму 972,6 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов;

- №715-дг/2.1 от 11.09.2017 с ООО «Чистый город» на сумму 807,5 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №726-дг/2.1 от 15.09.2017 с ТСЖ «СОЮЗ» на сумму 550,0 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов;

- №734-дг/2.1 от 19.09.2017 с ТСЖ «Жукова, 22» на сумму 1 466,9 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №754-дг/2.1 от 22.09.2017 с ООО УК «Лада – Фарм» на сумму 614,0 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка урн, оборудование детской и спортивной площадок;



- №717-дг/2.1 от 11.09.2017 с ООО УК «Лесная Слобода» на сумму 350,0 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка урн, оборудование детской площадки;

- №753-дг/2.1 от 22.09.2017 с ООО УК «Русь» на сумму 1 632,5 тыс. руб. - 3 адреса, вид работ: обеспечение освещением, установка урн, оборудование детской площадки, ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №733-дг/2.1 от 19.09.2017 с ООО «МАИ+ЗН» на сумму 199,4 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка урн, оборудование детской площадки;

- №780-дг/2.1 от 27.09.2017 с ООО УК «Содружество» на сумму 1 118,6 тыс. руб. - 2 адреса, вид работ: установка скамеек, урн, ремонт фасадов;

- №759-дг/2.1 от 25.09.2017 с ЗАО УК №1 «Жилстройэксплуатация» на сумму 550 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: установка скамеек, урн, оборудование спортивной площадки;

- №760-дг/2.1 от 25.09.2017 с АО УК «Жилстройэксплуатация» на сумму 804,0 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов;

- №758-дг/2.1 от 25.09.2017 с АО УК «Жилстройэксплуатация» на сумму 446,5 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов;

- №757-дг/2.1 от 25.09.2017 с АО УК «Жилстройэксплуатация» на сумму 804,0 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов;

- №756-дг/2.1 от 25.09.2017 с АО УК «Жилстройэксплуатация» на сумму 804,0 тыс. руб. - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов;

- №752-дг/2.1 от 22.09.2017 с ООО УК «ПОРТПОСЕЛОК» на сумму 798,0 тыс. руб. - 2 адреса, вид работ: установка скамеек, ремонт фасадов.

По итогам отчетного периода от получателей субсидий (управляющих организаций и ТСЖ) в сроки, установленные договорами на предоставление субсидий, приняты отчеты о произведенных затратах. Фактические затраты составили 194 912 тыс. руб. (194 912 080,01 руб.), кассовое исполнение составило 194 912,1 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Коссева *Ольга*

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой в многоквартирных домах, не проходящих по условиям предоставления субсидии (отсутствие кадастрового паспорта), осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В отчетном периоде по итогам электронных аукционов заключены 9 муниципальных контрактов и 1 муниципальный контракт с единственным поставщиком на общую сумму 48 005,2 тыс. руб. (48 005 180,35 руб.), в том числе:

- № 084230004017000300_259977 от 06.10.2017 с ООО "СВ-Центр" на сумму 4 101,2 тыс. руб. (4 101 164,42 руб.) - 6 адресов, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- № 084230004017000357_259977 от 13.11.2017г. с ООО "МАКАНТОН" на сумму 1 612,1 тыс. руб. (1 612 070,80 руб.) - 2 адреса, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;


- № 084230004017000337_259977 от 23.10.2017г. с ООО "МАКАНТОН" на сумму 2 089,6 тыс. руб. (2 089 585,83 руб.) - 2 адреса, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- № 084230004017000328_259977 от 30.10.2017г. с ООО "СтройИнвест" на сумму 3 287,1 тыс. руб. (3 287 087,39 руб.) - 1 адрес, вид работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров;

- №084230004017000316_259977 от 25.10.2017г. с ООО "СтройАльянс" на сумму 3 620,0 тыс. руб. (3 620 000,0 руб.) - 4 адреса, вид работ: оборудование спортивных площадок;

- №084230004017000341_259977 от 24.10.2017г. с ООО "ПрофиСервис" на сумму 2 251,2 тыс. руб. (2 251 152,15 руб.) - 6 адресов, вид работ: оборудование детских площадок;

- № 084230004017000336_259977 от 31.10.2017г. с ООО "Атрикс" на сумму 3 290,3 тыс. руб. (3 290 343,76 руб.) - 5 адресов, вид работ: оборудование детских площадок;



- №0842300004017000369_259977 от 27.11.2017 с ООО "Сервисэлектроснаб" на сумму 1 500,0 тыс. руб. (1 499 959,86 руб.) - 1 адрес, вид работ: обеспечение освещением;

- № 0842300004017000203-0124583-02 от 22.08.2017 г. с ООО "ПрофиСервис" на сумму 26 250,2 тыс. руб. (26 250 260,38 руб.) - 5 адресов, вид работ: оборудование спортивных площадок;

- № 807-дг/2.1 от 29.09.2017 г. с ООО "Департамент ДЖКХ г. Тольятти" на сумму 3,6 тыс. руб. (3 555,76 руб.) - 1 адрес, вид работ: установка урн для мусора.

Итого, по задаче 11 «Повышение уровня благоустройства территории городского округа Тольятти» фактические затраты составили 242 917 руб. (241 917 260,36 руб.) или 100% от запланированного объема финансирования.

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2017 году для достижения цели по организации благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройства мест массового отдыха населения, выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

1. По задаче 1 «Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий»:

- по мероприятию 1.1. «Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации» запланирован показатель (индикатор) «Количество подготовленных проектов», значение которого – 9 ед. В результате реализации мероприятие выполнено не в

полном объеме, уровень достижения показателя 33,3%.


Отклонение фактического значения показателя от планового произошло в связи с тем, что аукцион на право заключения муниципального контракта на подготовку проектной документации по 6-ти адресам (пр-т Ст. Разина, 7; от ул. Дзержинского до конца арки жилого дома №2 по пр-ту Ст. Разина; от б-ра Курчатова до пр-та Ст. Разина, между б-ром Курчатова, 9 и 11 до ТЦ «Волжские зори»; б-р Гая, 22; пр-д Новый, 2; от ул. Тимирязева до Автозаводского шоссе вдоль ул. Ларина, 1) признан несостоявшимся.

- по мероприятию 1.7. «Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий» запланированы показатели (индикаторы): «Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий», значение которого – 100% и «Количество благоустроенных объектов», значение которого – 15 ед. В результате реализации мероприятие выполнено не в полном объеме, уровень достижения показателей 93,3% и 14 ед. соответственно.

Отклонение фактического значения показателей от планового произошло в связи с поздним заключением договора субсидии с ООО «Управляющая компания № 3» на выполнение работ по подготовке проектной документации по адресу ул. Мира, 48 и невозможностью его выполнения по причине длительной процедуры получения технических условий в ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти».

2. По задаче 4 «Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов» по мероприятию 4.1 «Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища» выполнены все запланированные работы в полном объеме, что позволило достичь 100 % уровня достижения показателей:

- мероприятие 4.1.2 «Подготовка проектной документации» запланированный показатель (индикатор) «Количество подготовленных проектов» - 3 ед. выполнен в объеме 100%;



- мероприятие 4.1.4 «Преддекларационное обследование объектов гидротехнических сооружений» запланированный показатель «Доля выполненных работ от общего объема работ по преддекларационному обследованию объектов гидротехнических сооружений» - 100% выполнен в полном объеме;

- мероприятие 4.1.5 «Разработка декларации безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой» запланированный показатель «Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности объектов гидротехнических сооружений» - 100% выполнен в полном объеме;

- мероприятие 4.1.6 «Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта» запланированный показатель «Количество застрахованных гидротехнических сооружений» - 4 ед. выполнен в объеме 100%;

- мероприятие 4.1.7 «Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений» запланированный показатель «Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков» - 5363м выполнен в объеме 100%;

- мероприятие 4.1.8 «Ремонт объектов гидротехнических сооружений» запланированный показатель «Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений» - 25% выполнен в полном объеме.

3. По задаче 5 «Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений» по мероприятию 5.2. «Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство универсальных спортивных площадок, в том числе строительный контроль» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей», значение которого – 12 ед. В результате реализации мероприятия выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100%.

Handwritten signature

Handwritten signature

4. По задаче 8 «Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест» по мероприятию 8.2. «Благоустройство знаковых и социально значимых мест» запланирован показатель (индикатор) «Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично», значение которого 2 ед. В результате реализации мероприятие выполнено в полном объеме, уровень достижения показателя 100%.

По исполнителям мероприятия:

- ДГД выполнены работы, запланированные в 2017 году по благоустройству знакового и социально значимого места «Выставочный зал в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля со сквером, игровыми площадками и фонтаном»: выполнены демонтажные работы сооружений (готовность 100%), работы по устройству сетей теплоснабжения (готовность 85%) и водопровода (95%), работы по подготовке основания под фонтан, пруд и парковочные площадки, выполнена строительная часть общественного туалета и заглубленного резервуара (без отделки и установки оборудования), выполнено основание под тротуары в объеме 10%.

- МБУ, находящимися в ведомственном подчинении департамента образования, благоустроен объект и установлен бюст-памятник С.П.Королеву на территории МБУ школа №49.

5. По задаче 11 «Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти», Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2017 год»:

- по мероприятию «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных дворовых проездов», значение которого – 63 029,53 кв. м. В результате реализации мероприятия показатель выполнен в полном объеме, уровень достижения показателя 100%;

- «Доля дворовых территорий, обеспеченных освещением от запланированных», значение которого 100% и «Количество дворовых

территорий многоквартирных домов обеспеченных освещением» значение которого 27 ед.

В результате реализации мероприятия показатели перевыполнены. Количество дворовых территорий многоквартирных домов обеспеченных освещением составило 32 ед. Уровень достижения показателей 118,5%.

- «Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны» значение которого 185 ед. В результате реализации мероприятия показатель выполнен не в полном объеме и составил 120 ед. Уровень достижения показателей 64,9%.

При уточнении адресного перечня объектов по благоустройству дворовых территорий в части видов работ, не были скорректированы показатели муниципальной программы по задаче «Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти» вследствие чего произошло отклонение фактического значения показателей от планового;

- «Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и (или) спортивные площадки» значение которого 73 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100%;

- «Доля дворовых территорий оборудованных автомобильными парковками от запланированных» значение которого 100 %. Показатель выполнен в полном объеме. Уровень достижения показателя 100%;

- «Количество благоустроенных объектов (озеленение)» значение которого 3 ед. Показатель выполнен в полном объеме. Уровень достижения показателя 100%;

- «Площадь отремонтированных и обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек» значение которого 18 792,28 м². Показатель выполнен в полном объеме. Уровень достижения показателя 100%;

- «Площадь отремонтированной отмостки многоквартирных домов» значение которого 2 822,60 м². Показатель выполнен в полном объеме. Уровень достижения показателя 100%;

- «Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов» значение которого 50 ед. Показатель выполнен в полном объеме. Уровень

Начальник



достижения показателя 100%;

- по мероприятию «Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти» запланированы показатели (индикаторы):

- «Доля трудового участия заинтересованных собственников при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу» значение которого 1%. Фактическое значение показателя составило 8%.

- «Количество заинтересованных лиц, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в многоквартирных домах, включенных в Программу» значение которого 230 чел. Фактическое значение показателя составило 1 714 чел.

С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой была проведена работа по вовлечению собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах придомовой территории к выполнению работ по благоустройству дворовой территории. В связи с активным трудовым участием собственников произошло превышение фактического значения показателей над плановым.

Уровень достижения показателей (индикаторов) считается равным 100%, так как мероприятия не требуют финансовых расходов, а фактические значения показателей (индикаторов) превышают плановые значения.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде (Э_{2017}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (V_i) по формуле:

$$\text{Э}_j = K_1 \times V_1 + K_2 \times V_2 + K_3 \times V_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $V_1 = 0,5$; $V_2 = 0,2$; $V_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%) ,$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) составила:

Александр

Иль

$$K1 = \frac{2\,221,9}{23} = 96,6 (\%).$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_{\text{ф}} / F_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$F_{\text{ф}}$ – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$F_{\text{п}}$ – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2) исходя из информации, приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (332\,850 / 333\,731) \times 100 = 99,7 (\%).$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (M_{\text{ф}} / M_{\text{п}}) \times 100 (\%),$$

где:

$M_{\text{ф}}$ – количество реализованных мероприятий Программы;

$M_{\text{п}}$ – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3) составил:

$$K3 = (11 / 12) \times 100 = 91,7 (\%).$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Э_{2017}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\text{Э}_{2017} = 96,6 \% \times 0,5 + 99,7 \% \times 0,2 + 91,7 \% \times 0,3 = 95,8 (\%).$$

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2017 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2017 году по организации благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2017 год	
		план	факт
Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде	%	100	93,3
Доля выполненных работ в общем количестве запланированных работ по благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	%	100	100
Доля образовательных учреждений, на территории которых устроены универсальные спортивные площадки от общего количества образовательных учреждений	%	9,2	8,5
Доля знаковых и социально значимых мест, на которых проведено комплексное благоустройство, от общего количества знаковых и социально значимых мест, определенных Программой	%	11	11
Количество вновь установленных социально значимых мест, в том числе частично	ед.	2	2
Количество дворовых территорий, на которых проведены работы по благоустройству	ед.	230	230

Причиной отклонения фактического значения показателя конечного результата «Доля внутриквартальных территорий, на которых проведено комплексное благоустройство от общего количества внутриквартальных

Начальник



территорий, запланированных к комплексному благоустройству в отчетном периоде» от планового явилось невыполнения работ по подготовке проектной документации по адресу ул. Мира, 48.

Причиной отклонения фактического значения показателя конечного результата «Доля образовательных учреждений, на территории которых устроены универсальные спортивные площадки от общего количества образовательных учреждений» явилась техническая ошибка. По состоянию на май 2017 года в городском округе Тольятти насчитывалось 142 образовательных учреждения. Работы по устройству универсальных спортивных площадок проведены на территории 12 школ, что составило 8,5%.

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволило:


- повысить комфортность условий проживания граждан на территории городского округа Тольятти;
- обеспечить благоустройство территорий образовательных учреждений;
- обеспечить комплексное благоустройство знаковых и социально значимых мест;
- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Тольятти.

Руководитель
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин

Наянзина М. С. 544 634 (доб.5257)



Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы»
за 2017 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2017 год**

№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам / Fпл x 100)							
			План на 2017 год (Fпл)				Факт за 2017 год (Fфi по фактическим расходам)				Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства			
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет						Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Цель: Организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.																		
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.																		
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания	ДГХ	527	527	0	0	0	300	300	0	0	0	56,93	-	-	-	-	
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных площадок, площадок для временной парковки автомашин, диванной канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных ступеней, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти:	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.4.	Ремонт, восстановление, устройство универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.5.	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.6.	Озеленение	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
1.7.	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	ДГХ	1 407	1 407	0	0	0	1 337	1 337	0	0	0	95,02	95,02	-	-	-
Итого по задаче 1		ДГХ	1 934	1 934	0	0	0	1 637	1 637	0	0	0	84,64	84,64	-	-	-

Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.

2.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 2		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.

3.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 3		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Александров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.																	
4.1.	Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища																
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.2.	Подготовка проектной документации	ДГХ	288	288	0	0	0	288	288	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0
4.1.3.	Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.4.	Преддекларационные обследования объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	394	394	0	0	0	316	316	0	0	0	80,20	80,20	0	0	0
4.1.5.	Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой	ДГХ	146	146	0	0	0	146	146	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0
4.1.6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта гидротехнических сооружений	ДГХ	106	106	0	0	0	106	106	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0
4.1.7.	Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	194	194	0	0	0	194	194	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0
4.1.8.	Ремонт объектов гидротехнических сооружений	ДГХ	1 007	1 007	0	0	0	1 007	1 007	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0
Итого по задаче 4			2 135	2 135	0	0	0	2 057	2 057	0	0	0	96,35	96,35	0	0	0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.																	
5.1.	Подготовка проектной документации	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Носовский О.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль	МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО)	59 856	59 856	0	0	0	59 706	59 706	0	0	0	99,75	99,75	-	-	-
5.2.		ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-
		УФКиС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	ДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-	-	-
Итого по задаче 5			59 856	59 856	0	0	0	59 706	59 706	0	0	0	99,75	99,75	-	-	-

Задача 6: Организация парковочного пространства.

6.1.	Разработка концепции парковочного пространства	ДДХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	ДДХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
6.3.	Строительство объектов парковочного пространства	ДДХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 6		ДДХиТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.

7.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
7.3.	Устройство наружного освещения	ДГД	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 7			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.

8.1.	Подготовка проектной документации	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	ДГД	26 642	15 542	11 100	0	0	26 286	15 186	11 100	0	0	98,66	97,71	100,00	-	-
		МБУ, находящиеся в ведомственном подчинении Департамента образования (ДО)	247	247	0	0	0	247	247	0	0	0	0	100,00	100,00	-	-
Итого по задаче 8			26 889	15 789	11 100	0	0	26 533	15 433	11 100	0	0	98,68	97,75	100,00	-	-
								26 533	15 433	11 100	0	0	98,68	97,75	100,00	-	-

Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.

9.1.	Установка МАФ	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	ДГХиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.3.	Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	ДГХиГ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».

10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
10.3.	Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 10		ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Александр

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти																	
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"																	
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти																	
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти																	
1.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	ДТХ	242 917	24 292	124 616	94 009	0	242 917	24 292	124 616	94 009	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.2	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	ДТХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче		ДТХ	242 917	24 292	124 616	94 009	0	242 917	24 292	124 616	94 009	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий																	
2.1	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по муниципальной программе			333 731	104 006	135 716	94 009	0	332 850	103 125	135 716	94 009	0	99,74	99,15	100,00	100,00	-
в том числе:																	
		ДТХ	246 986	28 361	124 616	94 009	0	246 611	27 986	124 616	94 009	0	99,85	98,68	100,00	100,00	-
		ДГД	26 642	15 542	11 100	0	0	26 286	15 186	11 100	0	0	98,66	97,71	-	-	-
		ДО	60 103	60 103	0	0	0	59 953	59 953	0	0	0	99,75	99,75	-	-	-

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю



к Отчету о реализации муниципальной программы
«Благоустройство территории
городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2017 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы» за 2017 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Организация благоустройства территории городского округа Тольятти для повышения комфортности условий проживания граждан в условиях сложившейся застройки, обустройство мест массового отдыха населения.							
Задача 1: Обеспечение комплексного благоустройства внутриквартальных территорий.							
1.1.	Подготовка проектной документации и проведение государственной экспертизы такой документации, в том числе предпроектные работы и изыскания	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	9	3	33,3
1.2.	Ремонт, восстановление и устройство твердых покрытий тротуаров, проездов, хозяйственных площадок, универсальных покрытий, площадок для временной парковки автомашин, ливневой канализации, дождеприемных колодцев, подпорных стенок, лестничных спусков, внутриквартального освещения, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых восстановлены и устроены твердые покрытия	прямой	ед.	-	-	-
1.3.	Ремонт, восстановление и устройство детских и хозяйственных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество объектов, на территории которых установлены МАФ	прямой	ед.	-	-	-
1.4.	Ремонт, восстановление, устройство универсальных спортивных площадок, универсальных покрытий, установка ограждений и оборудования на них, в том числе относящихся к общему имуществу многоквартирных домов городского округа Тольятти	Количество благоустроенных объектов (плоскостных сооружений)	прямой	ед.	-	-	-
1.5.	Валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	Количество объектов, на территории которых выполнена валка и обрезка аварийно-опасных и сухостойных деревьев	прямой	ед.	-	-	-
1.6.	Озеленение	Количество благоустроенных объектов (озеленение)	-	ед.	-	-	-
1.7.	Комплексное благоустройство внутриквартальных территорий	Доля выполненных работ (по объектам) в общем количестве запланированных работ по благоустройству внутриквартальных территорий	прямой	%	100	93,3	93,3
Задача 2: Организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутриквартальных территориях.							
2.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	-	-	-
2.2.	Благоустройство мест отдыха на внутриквартальных территориях	Количество благоустроенных объектов (мест отдыха на внутриквартальных территориях), в том числе частично	-	ед.	-	-	-

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 3: Обустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива.							
3.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
3.2.	Благоустройство мест массового отдыха в буферной зоне лесного массива	Количество благоустроенных объектов (мест отдыха в буферной зоне лесного массива), в том числе частично	-	ед.	-	-	-
Задача 4: Обустройство мест массового отдыха на береговых зонах водных объектов.							
4.1.	Комплексное развитие и благоустройство береговой линии Куйбышевского водохранилища						
4.1.1.	Предпроектные работы и изыскания	Доля выполненных предпроектных работ и изысканий от общего объема предпроектных работ и изысканий	прямой	%	-	-	-
4.1.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	прямой	ед.	3	3	100,0
4.1.3.	Мероприятия по комплексному развитию и благоустройству береговой линии Куйбышевского водохранилища	Площадь благоустроенной береговой линии	-	м2	-	-	-
4.1.4.	Преддеklarационное обследование объектов гидротехнических сооружений	Доля выполненных работ от общего объема работ по преддеklarационному обследованию объектов гидротехнических сооружений	прямой	%	100	100	100,0
4.1.5.	Разработка деклараций безопасности объектов гидротехнических сооружений с государственной экспертизой	Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке декларации безопасности объектов гидротехнических сооружений	прямой	%	100	100	100,0
4.1.6.	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта	Количество застрахованных гидротехнических сооружений	прямой	ед.	4	4	100,0
4.1.7.	Содержание системы поверхностного водоотвода объектов гидротехнических сооружений	Протяженность очищенных телескопических и монолитных лотков	прямой	м	5 363	5 363	100,0
4.1.8.	Ремонт объектов гидротехнических сооружений	Доля выполненных работ от общего объема работ по ремонту объектов гидротехнических сооружений	прямой	%	25	25	100,0
Задача 5: Обеспечение комплексного благоустройства территорий образовательных учреждений.							
5.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
5.2.	Благоустройство территорий школ и учреждений дополнительного образования детей, устройство универсальных спортивных площадок, в т.ч. строительный контроль	Количество благоустроенных территорий школ и учреждений дополнительного образования детей	прямой	ед.	12	12	100,0
5.3.	Благоустройство территорий детских садов	Количество благоустроенных территорий детских садов	-	ед.	-	-	-
Задача 6: Организация парковочного пространства.							
6.1.	Разработка концепции парковочного пространства	Доля выполненных работ от общего объема работ по разработке концепции парковочного пространства	-	%	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
6.3.	Строительство объектов парковочного пространства	Количество построенных объектов парковочного пространства	-	ед.	-	-	-
Задача 7: Приведение в нормативное состояние наружного освещения внутриквартальных территорий.							
7.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
7.2.	Ремонт и реконструкция наружного освещения	Количество отремонтированных и реконструированных объектов наружного освещения	-	ед.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
7.3.	Устройство наружного освещения	Количество построенных объектов наружного освещения	-	ед.	-	-	-
Задача 8: Обеспечение комплексного благоустройства знаковых и социально значимых мест.							
8.1.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
8.2.	Благоустройство знаковых и социально значимых мест	Количество благоустроенных объектов (знаковых и социально значимых мест), в том числе частично	прямой	ед.	2	2	100,0
Задача 9: Благоустройство обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.							
9.1.	Установка МАФ	Количество установленных МАФ	-	ед.	-	-	-
9.2.	Установка объектов информационно-туристической тематики	Количество установленных объектов информационно-туристической тематики	-	объект	-	-	-
9.3.	Ремонт остановок общественного транспорта с заменой автопавильонов	Количество обустроенных остановок общественного транспорта	-	объект	-	-	-
9.4.	Устройство объектов ландшафтной архитектуры	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	Количество устроенных объектов ландшафтной архитектуры	-	объект	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	Количество подготовленных проектов	-	ед.	-	-	-
9.5.	Установка архитектурно-средовых композиций	Количество установленных объектов архитектурно-средовых композиций	-	объект	-	-	-
Задача 10: Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых территорий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований в Самарской области на 2014-2018 годы».							
10.1.	Ремонт подъездов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы подъезды	-	ед.	-	-	-
10.2.	Ремонт фасадов многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых отремонтированы фасады	-	ед.	-	-	-
10.3.	Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов	Количество многоквартирных домов, в которых выполнено благоустройство придомовых территорий	-	ед.	-	-	-
Задача 11: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти							
Подпрограмма "Формирование современной городской среды на 2017 год"							
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа Тольятти							
Задача Подпрограммы: Комплексное благоустройство территорий городского округа Тольятти							
		Площадь отремонтированных дворовых проездов	прямой	м2	63 029,53	63 029,53	100,0
		Доля дворовых территорий обеспеченных освещением от запланированных	прямой	%	100	118,5	118,5
		Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны	прямой	ед.	185	120	64,9
		Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и (или) спортивные площадки	прямой	ед.	73	73	100,0
		Доля дворовых территорий оборудованных автомобильными парковками от запланированных	прямой	%	100	100	100,0
1.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Количество благоустроенных объектов (озеленение)	прямой	ед.	3	3	100,0
		Площадь отремонтированных и обустроенных тротуаров и пешеходных дорожек	прямой	м2	18 792,28	18 792,28	100,0

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8
		Площадь отремонтированной отмостки многоквартирных домов	прямой	м2	2 822,6	2 822,6	100,0
		Количество дворовых территорий многоквартирных домов обеспеченных освещением	прямой	ед.	27	32	118,5
		Количество отремонтированных фасадов многоквартирных домов	прямой	ед.	50	50	100,0
1.2	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	Количество благоустроенных общественных территорий	-	ед.	-	-	-
		Площадь благоустроенных общественных территорий	-	м ²	-	-	-
Задача Подпрограммы: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий							
2.1	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти	Доля трудового участия заинтересованных собственников при выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу	прямой	%	1	8	100,0
		Количество заинтересованных лиц, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в многоквартирных домах, включенных в Программу	прямой	чел.	230	1714	100,0

Коссева А.А.