



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*27.03.2023 № 1034-п/1*

г. Тольятти, Самарской области

#### Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы  
«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной  
собственности городского округа Тольятти,  
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением  
администрации городского округа Тольятти  
от 18.07.2017 № 2473-п/1, за 2022 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1, за 2022 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  
городского округа Тольятти  
№ 1034-п/1 от 27.03.2023

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности**  
**городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы», утвержденной**  
**постановлением администрации городского округа Тольятти**  
**от 18.07.2017 № 2473-п/1, за 2022 год**

**I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Целью муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1 (далее - Программа), является создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (далее – муниципальные помещения).

Для достижения поставленной цели Программы в 2022 году планировались и решались следующие задачи:

- Задача 1: Приведение муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством;
- Задача 2: Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях;
- Задача 7: Обеспечение пожарной безопасности жилых муниципальных помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.



## II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств - департаменту городского хозяйства, на реализацию программных мероприятий на соответствующий финансовый год.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», на реализацию мероприятий Программы в 2022 году предусмотрены средства в объеме 5 884 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2022 году фактические затраты составили 5 852 тыс. руб. или 99,46 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое и фактическое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2022 году составило 5 852 тыс. руб., что составило 99,46 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 32 тыс. руб., из них:



- 21 тыс. руб. – остаток нераспределенных средств, сложившийся после заключения всех муниципальных контрактов по мероприятиям Программы,

- 11 тыс. руб. – остаток, сложившийся в связи с оплатой работ по фактически выполненным объемам.

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию 1.1 «Ремонт в жилых и (или) нежилых муниципальных помещениях» запланировано финансирование в объеме 4 519 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 4 518 тыс. руб. (4 517 847,24 руб.) или 99,98 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами:

- № 0842300004022000114\_259977 от 06.06.2022, заключенному с ООО «КАЙРОС» и выполненному в полном объеме, на сумму 1 410 123,30 руб. по проведению ремонтных работ в 3-х жилых помещениях площадью 120,3 кв.м. (Московский пр-т 13-25, ул. Юбилейная 5-205, Московский пр-т 45-29),

- № 0842300004022000127\_259977 от 14.06.2022, заключенному с ООО «Портал Уюта» и выполненному в полном объеме на сумму 1 738 518,48 руб., по проведению ремонтных работ в 5-ти жилых помещениях площадью 109,2 кв.м. (ул. Карбышева 5-50, ул. Мира 137-91, ул. Советская 80-5, ул. Ленина 44-311, ул. Ленина 44-323),

- № 893544-22TGL/544-дг/2.1 от 24.05.2022, заключенному с ООО «ССК» и выполненному в полном объеме на сумму 383 000,00 руб., по проведению ремонтных работ в 1-м жилом помещении площадью 30,4 кв.м. (Московский пр-т 3-90),

- № 0842300004022000189\_259977 от 29.07.2022, заключенному с ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» на сумму 987 154,95 руб. и выполненному на сумму 986 205,46 руб., по проведению ремонтных работ в 2-х жилых помещениях площадью 83,1 кв.м. (ул. Есенина 16-39, б-р Ленина 18-148).

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 1 тыс. руб. (1 152,76 руб.), из них:

- 203,27 руб. – нераспределенный остаток средств, сложившийся после заключения муниципальных контрактов по мероприятию,

- 949,49 руб. - остаток, сложившийся в связи с оплатой работ по фактически выполненным объемам по муниципальному контракту № 0842300004022000189\_259977 от 29.07.2022. Причиной отклонения послужило уточнение необходимых объемов ремонтных работ, что не повлекло ухудшение технических характеристик (потребительских свойств) отремонтированных муниципальных помещений.

2. По мероприятию 1.2 «Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений» запланировано финансирование в объеме 726 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 706 тыс. руб. (705 937,71 руб.) или 97,25 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с муниципальными контрактами:

- № 902178-22TGL от 22.06.2022, заключенному с ООО «Волгахим» и выполненному в полном объеме на сумму 83 207,92 руб. на разработку проектной документации (б-р Ленина 11-75),

- № 902180-TGL от 22.06.2022, заключенному с ООО «Волгахим» и выполненному в полном объеме на сумму 73 339,78 руб. на разработку проектной документации (ул. Ленина 54-51),



- № 902186-22TGL от 22.06.2022, заключенному с ООО «Волгахим» и выполненному в полном объеме на сумму 50 135,40 руб. на разработку проектной документации (ул. Академика Вавилова 31-11),

- № 911558-22TGL от 19.07.2022, заключенному с ООО «Волгахим» и выполненному в полном объеме на сумму 119 254,61 руб. на разработку проектной документации (ул. Лизы Чайкиной 29 помещение 3),

- № 935285-22TGL от 30.09.2022, заключенному с ООО «ЛАвр» и выполненному в полном объеме на сумму 380 000,00 руб. на разработку проектной документации (б-р Туполева 6).

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 20 тыс. руб. (20 062,29 руб.). Данные средства являются нераспределенным остатком, сложившимся после заключения всех муниципальных контрактов по мероприятию.

3. По мероприятию 2.1 «Замена бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых), непригодного для дальнейшей эксплуатации» запланировано финансирование в объеме 605 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 605 тыс. руб. (604 910,25 руб.) или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ИП Сафин Ильдар Фагимович в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0842300004022000112\_259977 от 31.05.2022 на сумму 604 910,25 руб. по замене 35 ед. плит газовых.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 89,75 руб. Данные средства являются нераспределенным остатком, сложившимся после заключения муниципального контракта по мероприятию. Незначительный объем отклонения от запланированного объема финансирования не оказал влияния

на уровень исполнения планового объема финансового обеспечения мероприятия.

4. По мероприятию 7.1 «Установка автономных пожарных извещателей» (далее – АПИ) запланировано финансирование в объеме 34 тыс. руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 23 тыс. руб. (23 775,52 руб.) или 67,65 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «САМАРАКОМПЛЕКТСЕРВИС» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 468-дг/2.1 от 24.03.2022 на сумму 33 565,44 руб. по оборудованию 4-х жилых помещений АПИ в количестве 24 ед. Фактически по муниципальному контракту оборудованы 3 жилых помещения (пр-т Степана Разина 42-244, ул. Дзержинского 75-5, ул. Свердлова 68-78) АПИ в количестве 17 ед. на общую сумму 23 775,52 руб.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 10 224,48 руб. (11 тыс. руб.), из них:

- 434,56 руб. – нераспределенный остаток средств, сложившийся после заключения муниципального контракта,

- 9 789,92 руб. – остаток средств, сложившийся в связи с оплатой работ по фактически выполненным объемам, по муниципальному контракту в связи с тем, что нанимателем 1-го жилого помещения (ул. Тополиная 15-10) не был предоставлен допуск в квартиру специалистам подрядной организации для выполнения работ по установке АПИ. Департаментом городского хозяйства, в рамках своих полномочий, и подрядной организацией предприняты исчерпывающие меры по вопросу оснащения автономными пожарными извещателями мест проживания многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

### III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2022 году для достижения цели по созданию безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия:

1. «Ремонт в жилых и (или) нежилых муниципальных помещениях» позволило достичь следующих показателей:

- «Площадь отремонтированных помещений» составила 343,0 кв.м. или 100 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания» составило 11 единиц или 100% уровня достижения планового значения показателя.

2. «Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Количество разработанных проектов переустройства и (или) перепланировки помещений» составило 5 единиц или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

3. «Замена бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых), непригодного для дальнейшей эксплуатации» позволило достичь следующего значения показателя:

- «Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования: плит газовых» составило 35 единиц или 100 % уровня достижения планового значения показателя.





4. «Установка автономных пожарных извещателей» позволило достичь следующих значений показателей:

- «Количество установленных АПИ» составило 17 ед. из запланированных 24 ед. или 71 % уровня достижения планового значения показателя;

- «Количество жилых муниципальных помещений, оборудованных АПИ» составило 3 ед. из запланированных 4 ед. или 75 % уровня достижения планового значения показателя.

Причины отклонения приведены в п. 4 раздела II настоящего Отчета.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

#### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2022}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $B_i$ ) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

$K_1$  - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;



К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;  
весовые коэффициенты:  $B1 = 0,5$ ;  $B2 = 0,2$ ;  $B3 = 0,3$ .

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (К1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности ( $P_i$ ) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (P_i \times 100) (\%),$$

где:

$P_i$  – индекс результативности достижения  $i$ -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;  
 $n$  – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию ( $P_i$ ), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (К1) составила:

$$K1 = \frac{100+100+100+100+71+75}{6} = 91 (\%)$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (F\phi / F\pi) \times 100 (\%),$$

где:

Фф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Фп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (5\ 852 / 5\ 884) \times 100 = 99,46 (\%)$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Мф – количество реализованных программных мероприятий;

Мп – количество запланированных программных мероприятий.


Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (К3) составил:

$$K3 = (4 / 4) \times 100 = 100 (\%)$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2022}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2022} = 91 \% \times 0,5 + 99,46 \% \times 0,2 + 100 \% \times 0,3 = 95,4 (\%)$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2022 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).



## V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2022 году нацеленные на создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, позволили достичь следующих показателей конечного результата.

### Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2022 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Единица измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам	прямой	%	100	100	100
2	Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плитами газовыми и водонагревателями)	прямой	%	61	61	100

	газовыми) относительно базового значения показателя (2016 год - 57 ед.)					
3	Удельный вес количества нежилых муниципальных помещений, приведенных в технически исправное состояние, от общего количества нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта	-	%	-	-	-
4	Удельный вес количества ИПУ потребления коммунальных ресурсов, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества ИПУ в жилых муниципальных помещениях, требующих установки в жилых муниципальных помещениях	прямой	%	-	-	-
5	Удельный вес количества муниципальных многоквартирных домов экономического класса, приведенных в нормативное состояние, от общего количества муниципальных многоквартирных домов экономического класса, требующих приведения в нормативное состояние, для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам	-	%	-	-	-
6	Удельный вес площади пустующих муниципальных помещений, в которых	прямой	%	-	-	-

	проведены переустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы, в общей площади пустующих муниципальных помещений, требующих проведения таких видов работ					
7	Удельный вес количества жилых муниципальных помещений, оборудованных АПИ, в общем количестве жилых муниципальных помещений, в которых запланирована установка АПИ в отчетном периоде	прямой	%	100	75	75
Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
<*>	-	-	-	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти						
<*>	-	-	-	-	-	-


1. Путем решения задачи 1 «Приведение муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством» выполнены все запланированные мероприятия в полном объеме по ремонту в 11 муниципальных помещениях общей площадью 343,0 кв. м., что позволило достичь 100 % значения показателя «Удельный вес площади муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам».



Муниципальные помещения приведены в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, что позволило обеспечить нуждающихся граждан жилыми помещениями, пригодными для проживания, и, как следствие, снизить социальную напряженность среди граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

2. Путем решения задачи 2 «Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях» выполнено запланированное мероприятие в полном объеме по замене 35 единиц бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых) непригодного для дальнейшей эксплуатации, что позволило не допустить гибели людей и необходимости изыскания бюджетных средств на восстановление многоквартирных домов после взрывов и достичь 100 % запланированного значения показателя «Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плитами газовыми и водонагревателями газовыми) относительно базового значения показателя (2016 год - 57 ед.)» или 100 % уровень достижения показателя.

3. Путем решения задачи 7 «Обеспечение пожарной безопасности жилых муниципальных помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации» выполнено мероприятие по установке 17 автономных пожарных извещателей в 3-х жилых муниципальных помещениях, что позволило достичь 75 % значения показателя «Удельный вес количества жилых муниципальных помещений, оборудованных АПИ, в общем количестве жилых муниципальных помещений, в которых запланирована установка АПИ в отчетном периоде». Установка автономных пожарных извещателей позволит обеспечить обнаружение пожара на ранней стадии и снизить возможный ущерб.




Причины отклонения уровня достижения показателя приведены в п. 4 раздела II настоящего Отчета.

Выполнение мероприятий и решение задач Программы позволило администрации городского округа Тольятти обеспечить безопасные и благоприятные условия для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Руководитель  
департамента городского хозяйства

М.Г. Кузахметов







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Итого по задаче 2:	605	605	605	0	0	0	605	605	0	0	0	100,00	100,00	X	X	X

**Задача 3. Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние**

3.1	Ремонт в нежилых муниципальных помещениях, в том числе установка узлов учета потребления коммунальных ресурсов	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Задача 4. Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов**

4.1	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов: электроэнергия, воды	департамент городского хозяйства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X
	Итого по задаче 4:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	X	X	X

**Задача 5. Приведение муниципального многоквартирного дома экономического класса в нормативное состояние для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам**

5.1	Ремонт фасада	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Ремонт кровли	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Ремонт лифтового оборудования	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Ремонт инженерных систем	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Подготовка проектной документации	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	Ремонт мест общего пользования	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	Оформление допусков в эксплуатацию тепловых энергоустановок	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 5:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Задача 6. Проведение переустройства, перепланировки и иных ремонтно-строительных работ в пустующих муниципальных помещениях**

6.1.	Переустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы в пустующих муниципальных помещениях	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
------	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	6.2. Подготовка проектной документации	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Итого по задаче 6:</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Задача 7. Обеспечение пожарной безопасности жилых муниципальных помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации</b>																		
	7.1. Установка автономных пожарных извещателей	департамент городского хозяйства	34	34	0	0	0	23	23	0	0	0	67,65	67,65	X	X	X	
	<b>Итого по задаче 7:</b>		34	34	0	0	0	23	23	0	0	0	67,65	67,65	X	X	X	
	<b>Итого по Программе:</b>		5 884	5 884	0	0	0	5 852	5 852	0	0	0	99,46	99,46	X	X	X	

\* указывается сумма фактических расходов (согласно принятых к учету документов)

\*\* указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

к Отчету о реализации муниципальной программы  
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности  
городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы", утвержденной  
постановлением администрации городского округа Тольятти  
от 18.07.2017 № 2473-п/1, за 2022 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы  
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2018-2022 годы",  
утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 18.07.2017 № 2473-п/1, за 2022 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (P1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти							
Задача 1: Приведение жилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего распределения администрацией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством							
1.1	Ремонт в жилых и (или) нежилых муниципальных помещениях	Площадь отремонтированных помещений	прямой	кв. м.	343,0	343,0	100
		Количество отремонтированных помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания	прямой	ед.	11	11	100
1.2	Разработка проектов переустройства и (или) перепланировки помещений	Количество разработанных проектов переустройства и (или) перепланировки помещений	прямой	ед.	5	5	100
Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газопользующего оборудования в жилых муниципальных помещениях							
2.1	Замена бытового газопользующего оборудования (плит газových, водонагревателей газových), непригодного для дальнейшей эксплуатации	Количество замененного бытового газопользующего оборудования: плит газových	прямой	ед.	35	35	100
		Количество замененного бытового газопользующего оборудования: водонагревателей газových		ед.	-	-	-
Задача 3. Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние							
3.1	Ремонт в нежилых муниципальных помещениях, в том числе установка узлов учета потребления коммунальных ресурсов	Количество нежилых муниципальных помещений, приведенных в технически исправное состояние		ед.	-	-	-
		Количество нежилых муниципальных помещений, оборудованных узлами учета потребления коммунальных ресурсов		ед.	-	-	-
Задача 4. Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета потребления коммунальных ресурсов							
4.1	Установка индивидуальных приборов учета потребления коммунальных ресурсов: электроэнергия, воды	Количество установленных ИПУ по электроэнергии		ед.	-	-	-
		Количество установленных ИПУ по водоснабжению		ед.	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Задача 5. Приведение муниципального многоквартирного дома экономического класса в нормативное состояние для возможности дальнейшего предоставления жилых муниципальных помещений, расположенных в нем, нуждающимся гражданам

5.1.	Ремонт фасада	Количество отремонтированных межпанельных швов	м.п.	-	-	-	-
		Количество восстановленных конструктивных элементов	ед.	-	-	-	-
5.2.	Ремонт кровли	Площадь отремонтированной кровли	кв.м.	-	-	-	-
		Площадь отремонтированного козырька	кв.м.	-	-	-	-
5.3.	Ремонт лифтового оборудования	Количество отремонтированных лифтов	ед.	-	-	-	-
		Количество установленных подъемных платформ	ед.	-	-	-	-
5.4.	Ремонт инженерных систем	Количество многоквартирных домов, где отремонтированы инженерные сети	ед.	-	-	-	-
5.5.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов на ИПП	ед.	-	-	-	-
		Количество подготовленных проектов на установку подземной платформы	ед.	-	-	-	-
5.6.	Ремонт мест общего пользования	Количество установленных дверей выхода на кровлю	ед.	-	-	-	-
5.7.	Оформление допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок	Количество тепловых энергоустановок, введенных в эксплуатацию	ед.	-	-	-	-

Задача 6. Проведение переустройства, перепланировки и иных ремонтно-строительных работ в пустующих муниципальных помещениях

6.1.	Переустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы в пустующих муниципальных помещениях	Площадь муниципальных помещений, в которых выполнены переустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы	кв.м.	-	-	-	-
		Количество муниципальных помещений, в которых выполнены переустройство, перепланировка и иные ремонтно-строительные работы	ед.	-	-	-	-
6.2.	Подготовка проектной документации	Количество подготовленных проектов на переустройство, перепланировку	ед.	-	-	-	-

Задача 7. Обеспечение пожарной безопасности жилых муниципальных помещений, в которых проживают многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации

7.1.	Установка автономных пожарных извещателей	Количество установленных АПИ	ед.	24	17	71
		Количество жилых муниципальных помещений, оборудованных АПИ	ед.	4	3	75