



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2024 № 419-п/1

г. Тольятти, Самарской области

Об утверждении

Отчета о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды
на 2018 - 2025 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти
от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2023 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2023 год.

Глава городского округа

Н.А.Ренц

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 11.03.2024 № 419-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа
Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2023 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 (далее - Программа), осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688.

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели Программы в 2023 году выполнялись следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

- Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти.

Сид *Николаев*

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2023 году составил 166 200 тыс. руб., в том числе:

- 21 047 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 20 321 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 124 832 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась:

- предоставлением субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.04.2018 №1188-п/1.

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнителем мероприятий Программы является департамент городского хозяйства.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2023 году фактические затраты составили 166 199 тыс. руб. (166 198 639,48 руб.) или 99,9 % от запланированного объема финансирования, из них:

- 21 046 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 20 321 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 124 832 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Сид *Насеко*

Кассовое исполнение Программы составило 166 199 тыс. руб. или 100,0 % от фактических затрат.

По задаче 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования» Программой запланировано финансирование в сумме 166 200 тыс. руб., в том числе:

- 21 047 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 20 321 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 124 832 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Фактические затраты по Задаче 1 составили 166 199 тыс. руб. или 99,9 % от запланированного объема финансирования, из них:

- 21 046 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 20 321 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 124 832 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

В разбивке по мероприятиям:

- По мероприятию 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» запланировано финансирование в объеме 69 297 тыс. руб., в том числе по источникам:

- 16 202 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 7 433 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 45 662 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

В отчетном периоде для реализации мероприятия заключены соглашения о предоставлении субсидий:

1) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: б-р Приморский, 4, пр-т Степана Разина, 91 № 10-2022-112174 от 20.12.2022 с ООО «УК № 2 ЖКХ» на сумму 3 825 989,22 руб., вид работ: установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки, ремонт тротуаров.

2) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Офицерская, 2А, 2Б, 2В, 2Г № 10-2022-112449 от 20.12.2022 с ООО «ТСЖ ЖК» на сумму 5 678 932,01 руб., вид работ: установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки.

Сидя Н.А.

3) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Ленина, 53, 53А № 10-2022-114746 от 20.12.2022 с ООО Управляющая Компания «АВТОРИТЕТ ГРУПП» на сумму 435 612,92 руб., вид работ: установка скамеек, установка урн.

4) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Жукова, 52 № 10-2022-114777 от 21.12.2022 с АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства» на сумму 7 068 141,87 руб., вид работ: установка скамеек, установка урн, оборудование спортивной площадки.

5) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Автостроителей, 38 № 10-2022-114787 от 20.12.2022 с ООО «ДЖКХ» на сумму 5 101 028,16 руб., вид работ: установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки.

6) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Громовой, 42, 44 № 10-2022-115013 от 20.12.2022 с ООО «ДЖКХ» на сумму 3 734 463,93 руб., вид работ: установка скамеек, установка урн, ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров.

7) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Карла Маркса, 39, 41 № 10-2022-115591 от 21.12.2022 с АО «Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства» на сумму 2 886 494,21 руб., вид работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров.

8) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: б-р Татищева, 15 № 10-2022-115838 от 23.12.2022 с ООО «ДЖКХ» на сумму 944 635,23 руб., вид работ: ремонт тротуара, установка урн.

9) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Автостроителей, 42, 44, 48 № 10-2022-116293 от 23.12.2022 с ООО «ДЖКХ» на сумму 750 243,41 руб., вид работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров.

10) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Зеленая, 9, ул. Гидротехническая, 38, 40 № 10-2022-116301 от 23.12.2022 с

Сид *Насекин*

ООО «ДЖКХ» на сумму 6 284 873,07 руб., вид работ: установка скамеек, установка урн, ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров.

11) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Автостроителей, 6 № 10-2022-116443 от 23.12.2022 с ООО «ДЖКХ» на сумму 248 957,29 руб., вид работ: ремонт дворовых проездов.

12) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: б-р Ленина, 13, ул. Баныкина, 20:

- № 10-2022-116817 от 29.12.2022 с ООО «ГАРАНТ» на сумму 4 950 499,51 руб., вид работ: установка урн, оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки;

- № 803-дг/2.1 от 22.12.2023 с ООО «ГАРАНТ» на сумму 8 996 400,00 руб., вид работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров.

13) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: б-р Молодежный, 3, 5 № 10-2022-116832 от 29.12.2022 с ООО «Чистый город» на сумму 3 001 250,78 руб., вид работ: установка урн, оборудование детской площадки, озеленение территории, устройство ограждения.

14) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Голосова, 26, 28, 30, 32 № 10-2022-116839 от 29.12.2022 с ООО «ГАРАНТ» на сумму 2 696 185,83 руб., вид работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров.

15) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Л. Чайкиной, 49 № 10-2023-001709 от 29.03.2023 с ООО УК «Содружество» на сумму 1 158 494,90 руб., № 804-дг/2.1 от 22.12.2023 с ООО УК «Содружество» на сумму 4 410 000,00 руб., вид работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров.

16) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Свердлова, 35 № 10-2023-028070 от 29.03.2023 с ООО «УК №2 ЖКХ» на сумму 148 685,25 руб., вид работ: установка урн, устройство ограждения.

17) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Революционная, 78 № 10-2023-043843 от 03.05.2023 с ООО «УК «ТЛТ» на сумму 1 497 251,54 руб., вид работ: установка урн, устройство ограждения, ремонт тротуаров.

Сид
Носов

18) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Фрунзе, 27 № 10-2023-043963 от 03.05.2023 с ООО «УК ВОСТОЧНАЯ» на сумму 2 680 715,76 руб., вид работ: установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки,

19) С целью благоустройства дворовой территории по адресу: б-р Королева, 10 № 10-2023-080411 от 04.09.2023 с ООО «УК «ТЛТ» на сумму 2 796 704,60 руб., вид работ: установка скамеек, установка урн, оборудование детской площадки.

По итогам отчетного периода от получателей субсидий (управляющих организаций и ТСЖ) в сроки, установленные соглашениями на предоставление субсидий, приняты отчеты о произведенных затратах. Фактические затраты по мероприятию 1.1. составили 69 296 тыс. руб. или 99,9 % от запланированного объема финансирования и фактических затрат, в том числе по источникам:

- 16 201 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 7 433 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 45 662 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Фактические расходы отличаются от планового объема финансового обеспечения на 1 тыс. руб. по причинам математического округления.

– По мероприятию 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 96 903 тыс. руб., в том числе по источникам:

- 4 845 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 12 888 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 79 170 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Заключены муниципальные контракты с ООО «СТРОЙ СИТИ»:

1) С целью благоустройства территории «Парк Победы (1 этап)» № 0142200001323004352_259977 от 06.04.2023 на сумму 46 943 496,10 тыс. руб. Выполнены работы по ремонту тротуаров и пандусов, установке урн и скамеек,

Сид *На сеее*

2) С целью благоустройства территории «Парк Центрального района (1 этап)»:

- № 0142200001323004353_259977 от 06.04.2023 на сумму 49 459 581,70 руб. Выполнены работы по устройству наружного освещения и видеонаблюдения, водоснабжения и водоотведения (устройство капельного полива, устройство дождевой канализации), устройству твердых покрытий, установке скамеек и урн, ремонту постамента памятник В.И. Ленину, посадке деревьев и кустарников;

- № 390-дг/2.1 от 29.05.2023 на сумму 500 002,37 руб. Выполнены работы по исправлению профиля оснований (добавление щебеночного основания).

Фактические затраты по мероприятию 1.2. составили 96 903 тыс. руб. или 100,0 % от запланированного объема финансирования, в том числе по источникам:

- 4 845 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 12 888 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 79 170 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

Сид
Насеверел

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2023 году для достижения цели по повышению качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

По задаче 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования»:

1. По мероприятию 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных дворовых проездов», значение которого – 11 384 кв. м. В результате реализации мероприятия показатель выполнен в объеме 11 573 кв. м, уровень достижения показателя 101,7 %.

Отклонение целевого показателя связано с фактическим объемом отремонтированных дворовых проездов.

- «Доля дворовых территорий, обеспеченных освещением от запланированных», значение которого 100%. Уровень достижения показателя 100,0 %.

- «Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны», значение которого 14 ед. Показатель выполнен в полном объеме, уровень достижения показателя 100,0%.

- «Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и спортивные площадки», значение которого 8 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,0 %.

- «Количество благоустроенных дворовых территорий», значение которого 174 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме, в 2023 году благоустроено 19 дворовых территорий, с нарастающим итогом значение показателя составит 174 ед. Уровень достижения показателя 100,0 %.

- «Площадь благоустроенных дворовых территорий», значение которого 1 841 414 кв. м. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень

Секретарь
Носова И.И.

достижения показателя 100,0 %.

- «Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения», значение которого 21,9%. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,0 %.

2. По мероприятию 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти», запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе частично», значение которого 68 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме, в 2023 году благоустроено 2 общественных территории, с нарастающим итогом значение показателя составит 68 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,0 %.

- «Площадь благоустроенных общественных территорий», значение которого 1 608 409 кв. м. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,0 %.

- «Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий», значение которого 24,35 %. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,0 %.

- «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа Тольятти», значение которого 2,35 кв. м. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,0 %.

По задаче 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти» по мероприятию 2.1. «Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» запланирован показатель (индикатор) «Доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в

Сидоров

Программу» значение которого 2 %. Общее число собственников в многоквартирных домах, подлежащих благоустройству в 2023 году составило 9 290 чел., количество заинтересованных граждан, принявших трудовое участие соответствует запланированному и составило 159 чел. Фактическое значение показателя составляет 1,7%. Уровень достижения показателя 85,0 %. Процент исполнения ниже планового значения сложился из-за математического округления при внесении изменений в Программу.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2023}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов

Сидя
Народов

результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;
 n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ($K1$) составила:

$$K1 = 1186,66 / 12 = 98,9 (\%).$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ($K2$) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (F_{\phi} / F_{\pi}) \times 100 (\%), \text{ где:}$$

F_{ϕ} – фактические расходы по мероприятиям Программы;

F_{π} – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ($K2$) исходя из информации, приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (166\ 199 / 166\ 200) \times 100 = 99,9 (\%).$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (M_{\phi} / M_{\pi}) \times 100 (\%),$$

где:

M_{ϕ} – количество реализованных мероприятий Программы;

Секст Насевер

$M_{\text{п}}$ – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (КЗ) составил:

$$KЗ = (3 / 3) \times 100 = 100,0 (\%).$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2023}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2023} = 98,9 \times 0,5 + 99,9 \times 0,2 + 100,0 \times 0,3 = 99,4 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2023 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий Программы в 2023 году по повышению качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2023 год

№	Наименование показателей конечного результата	Тип показателя (прямой/обратный)	Ед. изм.	Плановое значение	Фактическое значение	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план/факт x100) показателя, (%)
1	2	3	4	5	6	7

Сид *Николаев*

1	Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий	прямой	Ед.	159	159	100
2	Доля проинвентаризированных территорий	прямой	%	-	-	-
Целевые показатели (индикаторы) федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда» в части, касающейся городского округа Тольятти и Показатели (индикаторы) Стратегии, определенные планом мероприятий по реализации Стратегии						
3	Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству, в том числе частично	прямой	Ед.	21	21	100

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий Программы позволило:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;
- продолжить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству общественных территорий, инициированных гражданами;
- продолжить привлечение граждан и организаций к трудовому участию в реализации мероприятий по благоустройству;
- осуществлять общественный контроль за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Тольятти.

И.о. руководителя департамента
городского хозяйства

Е.С. Толстенко

Сид

Назаров

Иванов

[Handwritten signature]

Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-
2025 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа Тольятти от
11.12.2017 № 4013-п/1, за 2023 год

Финансовое исполнение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2023 год

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Гпи x 100)				
			План на 2023 год (Гпи)					Факт за 2023 год (Ффп по фактическим расходам)									
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти.																	
Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.																	
1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	ДГХ	69 297	16 202	7 433	45 662	0	69 296	16 201	7 433	45 662	0	99,9	99,9	100,0	100,0	-
								69 296	16 201	7 433	45 662	0					

Насеев А.С. Суворов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.2.	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	ДГХ	96 903	4 845	12 888	79 170	0	96 903	4 845	12 888	79 170	0	100,0	100,0	100,0	100,0	-
								96 903	4 845	12 888	79 170	0					
1.3	Устройство камер видеонаблюдения на благоустраиваемых общественных территориях	ДГХит	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	-	-	-	-	-
								0,0	0,0	0,0	0	0					
Итого по задаче 1			166 200	21 047	20 321	124 832	0	166 199	21 046	20 321	124 832	0	99,9	100,0	100,0	100,0	-

Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти.

2.1.	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
								0	0	0	0	0					
Итого по задаче 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-

Задача 3: Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Сид
Наседе

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.	ДТХ	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по задаче 3		ДТХ	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	-	-	-	-	-
Итого по муниципальной программе			166 200	21 047	20 321	124 832	0	166 199	21 046	20 321	124 832	0	99,9	99,9	100,0	100,0	-
в том числе:		ДТХ	166 200	21 047	20 321	124 832	0	166 199	21 046	20 321	124 832	0	99,9	99,9	100,0	100,0	-
		ДДХИГ	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	-	-	-	-	-

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю

Начислено
Сумма

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа
Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2023 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти
от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2023 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Плп)	Фактическое значение (Пфп)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды городского округа Тольятти.							
Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.							
1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Площадь отремонтированных дворовых проездов	прямой	м ²	11384	11573	101,7
		Доля дворовых территорий, обеспеченных освещением, от запланированных	прямой	%	100	100	100,0
		Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны	прямой	Ед.	14	14	100,0
		Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и спортивные площадки	прямой	Ед.	8	8	100,0
		Количество благоустроенных дворовых территорий	прямой	Ед.	174	174	100,0
		Площадь благоустроенных дворовых территорий	прямой	м ²	1 841 414	1 841 414	100,0
		Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения	прямой	%	21,9	21,9	100,0
		Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе частично	прямой	Ед.	68	68	100,0
		Площадь благоустроенных общественных территорий	прямой	м ²	1 608 409	1 608 409	100,0
		Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий	прямой	%	24,35	24,35	100,0
1.2.	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя городского округа Тольятти	прямой	м ²	2,35	2,35	100,0

Сидя *Насеев* *Александр*

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Устройство камер видеонаблюдения на благоустраиваемых общественных территориях	Количество благоустраиваемых общественных территорий, на которых устроены камеры	прямой	Ед.	-	-	-
Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Гольягги.							
2.1.	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	Доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу	прямой	%	2	1,7	85,0
Задача 3: Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.							
3.1.	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.	Доля проинвентаризованных территорий	прямой	%	-	-	-

Насеев Сурф