



## МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

---

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

*25.02.2016 № 543-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении Отчета  
о реализации муниципальной программы  
«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной  
собственности городского округа Тольятти,  
на 2015-2017 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 г. № 3797-п/1, за 2015 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН  
постановлением мэрии  
городского округа Тольятти  
от 25.02.16 № 543-17/1

**ОТЧЕТ**  
**о реализации муниципальной программы**  
**«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности**  
**городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы» за 2015 год**

**I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Целью муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы» утверждена постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 № 3797-п/1 (далее - Программа), является создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (далее – муниципальные помещения).

Для достижения поставленной цели Программы выполнялись задачи:

- приведение жилых муниципальных помещений в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, для дальнейшего распределения мэрией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений, в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией бытового газоиспользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы, в жилых муниципальных помещениях;
- приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего размещения органов мэрии,



муниципальных и государственных учреждений или сдачи в аренду.

В ходе реализации Программы в 2015 году выполнены мероприятия по:

- ремонту в 10 жилых муниципальных помещениях общей площадью 306,5 кв.м. и приведению их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям;

- замене бытового газоиспользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы: плит газовых в количестве 61 ед., водонагревателей газовых в количестве 5 ед.

- ремонту в нежилых муниципальных помещениях общей площадью 132,5 кв.м. и приведению их в технически исправное состояние.

Выполнение данных работ позволило обеспечить безопасные и благоприятные условия для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Общий объем фактических затрат на реализацию мероприятий Программы в 2015 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти 3 559 тыс.руб.

## II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

На реализацию мероприятий Программы в 2015 году предусмотрены средства в объеме 3 914 тыс.руб.



В ходе реализации мероприятий Программы в 2015 году фактические затраты составили 3 559 тыс.руб. или 91 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение составило 1 396 тыс.руб. или 36 % от запланированного объема финансирования.

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию «Выполнение работ по ремонту в жилых муниципальных помещениях и приведение их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям» запланировано финансирование в объеме 2 500 тыс.руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 163 тыс.руб. или 87 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение - 0 тыс.руб. Длительная процедура заключения муниципального контракта не позволила своевременно поставить его на бюджетный учет, в результате чего вся сумма фактических затрат вошла в кредиторскую задолженность и будет оплачена в 2016 году.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 337 тыс.руб., из них:

- 13 тыс.руб. экономия в результате проведенного конкурса на право заключения муниципального контракта. Начальная (максимальная) цена контракта составила 2500 тыс.руб. В результате проведенного открытого аукциона определена подрядная организация ООО «КВАЛИТЕТ» и заключен муниципальный контракт № 0842300004015000691\_259977 от 28.12.2015 на сумму 2 487 494,56 руб. (2487 тыс.руб.), понижающий коэффициент к сметной стоимости составил  $K=0,99500000106$ ;

- 324 тыс.руб. - не выполнены запланированные работы по ремонту в жилом муниципальном помещении, расположенном по адресу: ул.Карла Маркса д.55 кв.16 (с учетом понижающего коэффициента к сметной



стоимости 326 тыс.руб x 0,99500000106 = 324 тыс.руб.) по причине отказа нанимателя квартиры на время проведения ремонтных работ переезжать в маневренный жилищный фонд городского округа Тольятти по адресу: пр-д Майский д.1. При проживании нанимателя выполнить работы по ремонту квартиры технически не возможно, так как работы по ремонту включают: смену полов, общестроительные работы, смену санитарно-технического оборудования, трубопроводов водоснабжения и водоотведения.

2. По мероприятию «Выполнение работ по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы» запланировано финансирование в объеме 634 тыс.руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 616 тыс.руб. или 97% от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение - 616 тыс.руб., что составило 97 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 18 тыс.руб. и сложилось в связи с тем, что не установлен один водонагреватель газовый по причине отсутствия заявок от нанимателей жилых муниципальных помещений.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «СамараКомплектСервис» в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- № 084230000401500132-012483-01 от 06.05.2015 на сумму 476 354,37 руб. (476 тыс.руб.),

- № 0842300004015000545\_259977 от 05.11.2015 на сумму 139 520,00 руб. (140 тыс.руб.).

3. По мероприятию «Выполнение работ по ремонту в нежилых муниципальных помещениях и приведение их в технически исправное состояние» запланировано финансирование в объеме 780 тыс.руб.



Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 780 тыс.руб. или 100% от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение - 780 тыс.руб., что составило 100 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «ТЛ СТРОЙ» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0842300004015000077-0124583-01 от 22.04.2015 на сумму 780 000,00 руб. (780 тыс.руб.).

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

### III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2015 году для достижения цели по созданию безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия:

1. «Выполнение работ по ремонту в жилых муниципальных помещениях и приведение их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям» позволили достичь следующих показателей:

- количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания, составило 10-ть единиц из 11-ти запланированных к ремонту или 91% уровня достижения планового значения показателя,

- площадь отремонтированных жилых помещений, отвечающих требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям составила 306,5 кв.м. из 350,8



кв.м. запланированных к ремонту или 87% уровня достижения планового значения показателя.

Причиной отклонения уровня достижения планового значения показателя послужил факт не выполнения запланированных работ по ремонту в жилом муниципальном помещении, расположенном по адресу: ул.Карла Маркса д.55 кв.16, площадью 44,3 кв.м. по причине отказа нанимателя квартиры на время проведения ремонтных работ переезжать в маневренный жилищный фонд городского округа Тольятти по адресу: пр-д Майский д.1. При проживании нанимателя выполнить работы по ремонту квартиры технически не возможно, так как работы по ремонту включают: смену полов, общестроительные работы, смену санитарно-технического оборудования, трубопроводов водоснабжения и водоотведения.

2. «Выполнение работ по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы» позволили достичь следующих показателей:

- количество замененного бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых) составило 61 ед. из 61 запланированных к замене или 100% уровня достижения планового значения показателя,

- количество замененного бытового газоиспользующего оборудования (водонагревателей газовых) составило 5 ед. из 6 запланированных к замене или 83% уровня достижения планового значения показателя.

Причиной отклонения уровня достижения планового значения показателя по замене водонагревателей газовых явилось отсутствие заявок от нанимателей жилых муниципальных помещений.

3. «Выполнение работ по ремонту в нежилых муниципальных помещениях и приведение их в технически исправное состояние» позволило отремонтировать нежилые помещения общей площадью 132,5 кв.м. из запланированных 132,5 кв.м. и привести их в технически исправное состояние, что позволило достичь 100% уровня достижения планового значения показателя.



Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

#### IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2015}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности ( $K_i$ ) с учетом весовых коэффициентов ( $B_i$ ) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K1 \times B1 + K2 \times B2 + K3 \times B3 ,$$

где:

$K1$  - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

$K2$  - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

$K3$  - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты:  $B1 = 0,5$ ;  $B2 = 0,2$ ;  $B3 = 0,3$ .

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ( $K1$ ) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности ( $P_i$ ) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%) ,$$

где:



$P_i$  – индекс результативности достижения  $i$ -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

$n$  – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию ( $P_i$ ), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы ( $K_1$ ) составила:

$$K_1 = \frac{87 + 91 + 100 + 83 + 100}{5} = 92 \%$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ( $K_2$ ) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K_2 = (F_f / F_p) \times 100 (\%),$$

где:

$F_f$  – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$F_p$  – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения ( $K_2$ ), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K_2 = (3559 / 3914) \times 100 = 91\%$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K_3 = (M_f / M_p) \times 100 (\%),$$

где:

$M_f$  – количество реализованных программных мероприятий;

$M_p$  – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы ( $K_3$ ) составил:

$$K3 = (3/3) \times 100 = 100 \%$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде ( $\mathcal{E}_{2015}$ ) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:


$$\mathcal{E}_{2015} = 92\% \times 0,5 + 91\% \times 0,2 + 100\% \times 0,3 = 94 \%$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2015 году оценивается как соответствующая запланированной.

#### V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2015 году позволили мэрии городского округа Тольятти выполнить свои обязательства по содержанию муниципальных помещений и достичь следующих показателей конечного результата, нацеленных на создание безопасных и благоприятных условий эксплуатации муниципальных помещений городского округа Тольятти:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2015год	
		план	факт
Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам	%	100	87
Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плиты газовые и водонагреватели газовые), отвечающим требованиям Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и	%	71	69




внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, относительно базового значения показателя (2013 год - 95 ед.)			
Удельный вес площади нежилых муниципальных помещений, приведенных в технически исправное состояние, в общей площади нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта, для дальнейшего размещения органов мэрии, муниципальных и государственных учреждений или сдачи в аренду	%	100	100

Успешное выполнение мероприятий Программы позволило в 2015 году:

1. Выполнить работы по ремонту в 10 муниципальных жилых помещениях общей площадью 306,5 кв.м. из запланированных 11 помещений общей площадью 350,8 кв.м., подлежащих дальнейшему распределению в соответствии с действующим законодательством, и приведение их в нормативное состояние отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, что позволило обеспечить нуждающихся граждан жилыми помещениями, пригодными для проживания, и, как следствие, снизить социальную напряженность среди граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние (306,5 кв.м.), в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам (350,8 кв.м.) составил 87 % от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Причиной отклонения фактического значения показателя конечного результата от планового послужил факт не выполнения запланированных работ по ремонту в 1-м жилом муниципальном помещении общей площадью 44,3 кв.м. по причине отказа нанимателя квартиры на время проведения ремонтных работ переезжать в маневренный жилищный фонд городского

округа Тольятти. При проживании нанимателя выполнить работы по ремонту квартиры технически не возможно.


2. Выполнить работы в жилых муниципальных помещениях по замене 66 ед. бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых – 61 ед., водонагревателей газовых – 5 ед.) с истекшим нормативным сроком из запланированных 67 ед. бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых – 61 ед., водонагревателей газовых – 6 ед.), что позволило не допустить гибели людей и необходимости изыскания бюджетных средств на восстановление многоквартирных домов после взрывов.

Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием в количестве 66 ед. (плиты газовые – 61 ед. и водонагреватели газовые – 5 ед.), отвечающим требованиям Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, составил 69 % относительно базового значения показателя (2013 год - 95 ед.) и 2,8 % отклонения от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Причиной отклонения фактического значения показателя конечного результата от планового явилось отсутствие заявок от нанимателей жилых муниципальных помещений на замену водонагревателей газовых.

3. Выполнить работы по ремонту в нежилых муниципальных помещениях общей площадью 132,5 кв. м для дальнейшего размещения органов мэрии, муниципальных и государственных учреждений или сдачи в аренду, из 132,5 кв.м. запланированных к ремонту в 2015 году.

Удельный вес площади нежилых муниципальных помещений, приведенных в технически исправное состояние (132,5 кв.м.), в общей площади нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта (132,5 кв.м.), для дальнейшего размещения органов мэрии,



муниципальных и государственных учреждений или сдачи в аренду, составил 100% от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Руководитель  
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин



## Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы  
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной  
собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы" за  
2015 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы  
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы"  
за 2015 год**

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс. руб.					Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпн x 100 )									
			План на 2015 год (Фпн)					Факт за 2015 год (Ффп по фактическим расходам)									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ответственный исполнитель	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
								Перчисленные средства**	Перчисленные средства**	Перчисленные средства**	Перчисленные средства**	Перчисленные средства**	Перчисленные средства**	Перчисленные средства**	Перчисленные средства**	Перчисленные средства**	Перчисленные средства**
			2 500	2 500	0	0	0	2 163	2 163	0	0	0	87	87	-	-	-
1.1	Выполнение работ по ремонту в жилых муниципальных помещениях и приведение их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям	департамент городского хозяйства	2 500	2 500	0	0	0	2 163	2 163	0	0	0	87	87	-	-	-
	Итого по разделу I		2 500	2 500	0	0	0	2 163	2 163	0	0	0	87	87	-	-	-

Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти

Задача 1: Приведение жилых муниципальных помещений в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, для дальнейшего распределения мэрией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством.

*С.С. Сорокин*

*С.С. Сорокин*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией бытового газоиспользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы, в жилых муниципальных помещениях.																	
2.1	Выполнение работ по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы	департамент городского хозяйства	634	634	0	0	0	616	616	0	0	0	97	97	-	-	-
	Итого по задаче 2		634	634	0	0	0	616	616	0	0	0	97	97	-	-	-
Задача 3. Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего размещения служб мэрии, муниципальных и государственных учреждений или сдачи в аренду																	
3.1	Выполнение работ по ремонту в нежилых муниципальных помещениях и приведение их в технически исправное состояние	департамент городского хозяйства	780	780	0	0	0	780	780	0	0	0	100	100	-	-	-
	Итого по задаче 3		780	780	0	0	0	780	780	0	0	0	100	100	-	-	-
	Итого по Программе		3 914	3 914	0	0	0	3 559	3 559	0	0	0	91	91	-	-	-
								1 396	1 396	0	0	0					

\* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

\*\* указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю




к Отчету о реализации муниципальной программы  
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности  
городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы" за 2015 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы  
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы"  
за 2015 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановый значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рі x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.							
Задача 1: приведение жилых муниципальных помещений в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, для дальнейшего распределения мэрией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством.							
1.1	Выполнение работ по ремонту в жилых муниципальных помещениях и приведение их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям	Площадь отремонтированных жилых помещений, отвечающих требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям	прямой	кв.м.	350,8	306,5	87
		Количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания	прямой	ед.	11	10	91
Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией бытового газоиспользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы, в жилых муниципальных помещениях.							
2.1	Выполнение работ по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы	Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых)	прямой	ед.	61	61	100
		Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования (водонагревателей газовых)	прямой	ед.	6	5	83
Задача 3. Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего размещения служб мэрии, муниципальных и государственных учреждений или сдачи в аренду							
3.1	Выполнение работ по ремонту в нежилых муниципальных помещениях и приведение их в технически исправное состояние	Площадь отремонтированных нежилых помещений, приведенных в технически исправное состояние	прямой	кв.м.	132,5	132,5	100