



МЭРИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017 № 440-17/1

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной программы
«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Тольятти,
на 2015-2017 годы» за 2016 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского округа Тольятти **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 г. № 3797-п/1, за 2016 год.

Мэр

С.И.Андреев

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии
городского округа Тольятти
от 28.02.17 № 740-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы» за 2016 год

I. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 № 3797-п/1 (далее - Программа), является создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти (далее – муниципальные помещения).

Для достижения поставленной цели Программы выполнялись задачи:

- приведение жилых муниципальных помещений в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, для дальнейшего распределения мэрией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений, в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией бытового газоиспользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы, в жилых муниципальных помещениях.

В ходе реализации Программы в 2016 году выполнены мероприятия по:

- ремонту в 9 жилых муниципальных помещениях общей площадью 295,0 кв.м. и приведению их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям;

- замене бытового газоиспользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы: плит газовых в количестве 20 ед.

Выполнение данных работ позволило обеспечить безопасные и благоприятные условия для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.

Общий объем фактических затрат на реализацию мероприятий Программы в 2016 году за счет средств бюджета городского округа Тольятти 2 381 тыс.руб.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

На реализацию мероприятий Программы в 2016 году предусмотрены средства в объеме 5 086 тыс.руб., в том числе:

- на реализацию запланированных мероприятий – 2 923 тыс.руб.,
- на оплату ранее принятых обязательств – 2 163 тыс.руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2016 году фактические затраты составили 2 381 тыс.руб. или 81 % исполнения от запланированного объема финансирования.



Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти в 2016 году составило 4 544 тыс.руб., из них:

- фактические затраты – 2 381 тыс.руб., что составило 81 % от запланированного объема финансирования или 100 % от фактических затрат;
- оплата ранее принятых обязательств – 2 163 тыс.руб., что составило 100% от запланированного объема финансирования.

Информация о ходе и полноте запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По мероприятию «Выполнение работ по ремонту в жилых муниципальных помещениях и приведение их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям» запланировано финансирование в объеме 2 155 тыс.руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 2 155 тыс.руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «Монолит» в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 0842300004016000183_259977 от 01.06.2016 на сумму 2 487 499,86 руб.

В связи с тем, что не выполнены запланированные работы по ремонту в жилом муниципальном помещении, расположенном по адресу: ул.Карла Маркса д.55 кв.16 по причине отказа нанимателя квартиры на время проведения ремонтных работ переезжать в маневренный жилищный фонд городского округа Тольятти по адресу: пр-д Майский д.1, кв.52 уменьшены средства бюджета городского округа Тольятти на реализацию данного мероприятия на 333 тыс.руб. и внесены соответствующие изменения:

- в решение Думы городского округа Тольятти от 09.12.2015 г. № 911 «О бюджете городского округа Тольятти на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (решение Думы городского округа Тольятти от 07.12.2016 г. № 1276),



- в постановление мэрии городского округа Тольятти от 09.10.2014 г. № 3797-п/1 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы» (постановление мэрии городского округа Тольятти от 28.12.2016 г. № 4494-п/1).

Дополнительное соглашение на уменьшение суммы к муниципальному контракту № 0842300004016000183_259977 от 01.06.2016 не заключено в связи с тем, что оплата выполненных работ по указанному выше муниципальному контракту произведена 26 октября 2016 года, то есть после истечения срока действия муниципального контракта (28 сентября 2016 года).

2. По мероприятию «Выполнение работ по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы» запланировано финансирование в объеме 768 тыс.руб.

Фактические затраты на выполнение мероприятия составили 226 тыс.руб. или 29 % от запланированного объема финансирования.

Кассовое исполнение средств бюджета городского округа Тольятти 226 тыс.руб., что составило 29 % от запланированного объема финансирования и 100 % от фактически выполненных затрат.

Отклонение фактических затрат от запланированного объема финансирования составило 542 тыс.руб. и сложилось по причине отсутствия заявок от нанимателей жилых муниципальных помещений на замену газовых плит и газовых водонагревателей.

Реализация мероприятия осуществлялась подрядной организацией ООО «СамараКомплектСервис» в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- № 084230000401600189_259977 от 07.06.2016 на сумму 156 705,00 руб. (157 тыс.руб.),

- № 1163-дг/4.1-1 от 28.11.2016 на сумму 69 400,00 руб. (69 тыс.руб.).



Финансовое исполнение реализации Программы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы в 2016 году для достижения цели по созданию безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, выполнены следующие мероприятия:

1. «Выполнение работ по ремонту в жилых муниципальных помещениях и приведение их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям» позволили достичь следующих показателей:

- количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания, составило 9 единиц из 9 единиц, запланированных к ремонту или 100% уровня достижения планового значения показателя,

- площадь отремонтированных жилых помещений, отвечающих требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям составила 295 кв.м. из 295 кв.м. запланированных к ремонту или 100 % уровня достижения планового значения показателя.

2. «Выполнение работ по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы» позволили достичь следующих показателей:



- количество замененного бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых) составило 20 единиц из 52 единиц, запланированных к замене или 38 % уровня достижения планового значения показателя,

- количество замененного бытового газоиспользующего оборудования (водонагревателей газовых) составило 0 единиц из 5-ти единиц, запланированных к замене или 0 % уровня достижения планового значения показателя.

Причиной отклонения уровня достижения плановых значений показателей по замене плит газовых и водонагревателей газовых явилось отсутствие заявок от нанимателей жилых муниципальных помещений.

Уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы представлен в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2016}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3 ,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;



К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;
 весовые коэффициенты: $B1 = 0,5$; $B2 = 0,2$; $B3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (К1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;
 n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (P_i), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (К1) составила:

$$K1 = \frac{100 + 100 + 38 + 0}{4} = 60 \%$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%), \quad \text{где:}$$

$Fф$ – фактические расходы по мероприятиям Программы;

$Fп$ – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (К2), исходя из информации приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (2381 / 2923) \times 100 = 81 \%$$



Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%), \quad \text{где:}$$

Mф – количество реализованных программных мероприятий;

Mп – количество запланированных программных мероприятий.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3) составил:

$$K3 = (1/2) \times 100 = 50 \%$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2016}) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

$$\mathcal{E}_{2016} = 60\% \times 0,5 + 81\% \times 0,2 + 50\% \times 0,3 = 61 \%$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2016 году оценивается как удовлетворительная и сложилась в связи с низким уровнем исполнения планового объема финансового обеспечения и не достижением плановых значений показателей (индикаторов) по мероприятию «Выполнение работ по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы» по причине отсутствия заявок от нанимателей жилых муниципальных помещений на выполнение работ по замене газовых плит и газовых водонагревателей.

С целью эффективного использования бюджетных средств в 2017 году по обеспечению безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования и предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией бытового газоиспользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы (плит газовых, водонагревателей газовых) в жилых муниципальных помещениях (далее – ВДГО) департаментом городского хозяйства планируется:

- размещение информации на сайте мэрии и в СМИ о возможности замены ВДГО;



- проведение работы с управляющими организациями, на управлении которых имеются МКД с газоиспользующим оборудованием, по размещению информации о возможности замены ВДГО на информационных стендах в подъездах и лифтах, в квитанциях квартплаты;

- проведение работы с ООО «СВГК» и ООО «Газпром распределение Самара» об оказании содействия во время проведения технического обслуживания и инструктажей по безопасному использованию газового оборудования в доведении до жителей многоквартирных домов информации о возможности замены ВДГО;

- проведение работы с газоснабжающими организациями о предоставлении сведений по фактам неудовлетворительного технического состояния бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых), выявленных при проведении планового технического обследования.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Результаты реализации мероприятий Программы в 2016 году позволили мэрии городского округа Тольятти выполнить свои обязательства по содержанию муниципальных помещений и достичь следующих показателей конечного результата, нацеленных на создание безопасных и благоприятных условий эксплуатации муниципальных помещений городского округа Тольятти:

Наименование показателя конечного результата	Ед. изм.	Значение показателя за 2016 год	
		план	факт
Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние, в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам	%	100	100

Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием (плиты газовые и водонагреватели газовые), отвечающим требованиям Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, относительно базового значения показателя (2013 год - 95 ед.)	%	60	21
Удельный вес площади нежилых муниципальных помещений, приведенных в технически исправное состояние, в общей площади нежилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта, для дальнейшего размещения органов мэрии, муниципальных и государственных учреждений	%	-	-
Удельный вес количества ИПУ, установленных в жилых муниципальных помещениях, от общего количества ИПУ в жилых муниципальных помещениях, запланированных к установке		-	-

Успешное выполнение мероприятий Программы позволило в 2016 году:

1. Выполнить работы по ремонту в 9 муниципальных жилых помещениях общей площадью 295 кв.м. из запланированных 9 помещений общей площадью 295 кв.м., подлежащих дальнейшему распределению в соответствии с действующим законодательством, и приведение их в нормативное состояние отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, что позволило обеспечить нуждающихся граждан жилыми помещениями, пригодными для проживания, и, как следствие, снизить социальную напряженность среди граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений.

Удельный вес площади жилых муниципальных помещений, приведенных в нормативное состояние (295 кв.м.), в общей площади жилых муниципальных помещений, требующих проведения ремонта и подлежащих дальнейшему распределению нуждающимся гражданам (295 кв.м.) составил 100 % от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

2. Выполнить работы в жилых муниципальных помещениях по замене 20 единиц бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых) с истекшим нормативным сроком из запланированных 57 единиц бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых – 52 ед., водонагревателей газовых – 5 ед.), что позволило не допустить гибели людей и необходимости изыскания бюджетных средств на восстановление многоквартирных домов после взрывов.


Уровень ежегодного обеспечения граждан, проживающих в жилых муниципальных помещениях, бытовым газоиспользующим оборудованием в количестве 20 единиц (плиты газовые), отвечающим требованиям Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, составил 21 % относительно базового значения показателя (2013 год - 95 ед.) и 65 % отклонения от планового значения показателя конечного результата по данному мероприятию.

Причиной отклонения фактического значения показателя конечного результата от планового явилось отсутствие заявок от нанимателей жилых муниципальных помещений на замену бытового газоиспользующего оборудования.

И.о.руководителя
департамента городского хозяйства



Ю.С. Голыгин



Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы"
за 2016 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы"
за 2016 год**

№ п.п	Наименование целей, задач, мероприятий	3	Финансовые расходы, тыс.руб.								Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фпп x 100)						
			План на 2016 год (Фпп)				Факт за 2016 год (Ффп по фактическим расходам)				14	15	16	17	18		
			4	5	6	7	8	9	10	11						12	13
		Ответственный исполнитель	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель: Создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти																	
Задача 1: Приведение жилых муниципальных помещений в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, для дальнейшего распределения мэрией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством.																	
1.1	Выполнение работ по ремонту в жилых муниципальных помещениях и приведение их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям	департамент городского хозяйства	2 155	2 155	0	0	0	2 155	2 155	0	0	0	100	100	-	-	-
	Оплата ранее принятых обязательств		2 163	2 163	-	-	-	2 163	2 163	-	-	-	X	X	X	X	X
	Итого по задаче 1 без учета оплаты ранее принятых обязательств:		2 155	2 155	0	0	0	2 155	2 155	0	0	0	100	100	-	-	-
	Оплата ранее принятых обязательств (по задаче 1)		2 163	2 163	-	-	-	2 163	2 163	-	-	-	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией бытового газоиспользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы, в жилых муниципальных помещениях.																	
2.1	Выполнение работ по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газových, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы	департамент городского хозяйства	768	768	0	0	0	226	226	0	0	0	29	29	-	-	-
	Итого по задаче 2 без учета оплаты ранее принятых обязательств:		768	768	0	0	0	226	226	0	0	0	29	29	-	-	-
Задача 3. Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего размещения служб мэрии, муниципальных и государственных учреждений																	
3.1	Выполнение работ по ремонту в нежилых муниципальных помещениях и приведение их в технически исправное состояние	департамент городского хозяйства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3 без учета оплаты ранее принятых обязательств:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Задача 4. Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета фактически потребленных коммунальных ресурсов: электроэнергией, водоснабжением, бытовым газом																	
4.1	Выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг: электроэнергией, воды и бытового газа	департамент городского хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 4 без учета оплаты ранее принятых обязательств:		2 923	2 923	0	0	2 381	2 381	2 381	0	0	0	81	81	-	-	-
	Оплата ранее принятых обязательств (по муниципальной программе):		2 163	2 163	-	-	2 163	2 163	2 163	-	-	-	X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе с учетом оплаты ранее принятых обязательств:		5 086	5 086	0	0	4 544	4 544	4 544	0	0	0	X	X	X	X	X

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документам)

** указывается сумма перечисленных средств ответственному исполнителю



к Отчету о реализации муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности
городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы" за 2016 год

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
"Ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти, на 2015-2017 годы"
за 2016 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановый значение (Пп)	Фактическое значение (Пф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Р1 x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: создание безопасных и благоприятных условий для эксплуатации помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Тольятти.							
Задача 1: приведение жилых муниципальных помещений в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям, для дальнейшего распределения мэрией городского округа Тольятти гражданам, нуждающимся в предоставлении жилых помещений в соответствии с действующим законодательством.							
1.1	Выполнение работ по ремонту в жилых муниципальных помещениях и приведение их в нормативное состояние, отвечающее требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям	Площадь отремонтированных жилых помещений, отвечающих требованиям Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарно-гигиеническим и иным требованиям	прямой	кв. м.	295	295	100
		Количество отремонтированных жилых помещений в многоквартирных домах, пригодных для проживания	прямой	ед.	9	9	100
Задача 2. Обеспечение безопасной эксплуатации бытового газоиспользующего оборудования и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией бытового газоиспользующего оборудования с истекшим нормативным сроком службы, в жилых муниципальных помещениях.							
2.1	Выполнение работ по замене бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых, водонагревателей газовых) с истекшим нормативным сроком службы	Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования (плит газовых)	прямой	ед.	52	20	38
		Количество замененного бытового газоиспользующего оборудования (водонагревателей газовых)	прямой	ед.	5	0	0
Задача 3. Приведение нежилых муниципальных помещений в технически исправное состояние для дальнейшего размещения служб мэрии, муниципальных и государственных учреждений							
3.1	Выполнение работ по ремонту в нежилых муниципальных помещениях и приведение их в технически исправное состояние	Площадь отремонтированных нежилых помещений, приведенных в технически исправное состояние	прямой	кв. м.	-	-	-
Задача 4. Обеспечение жилых муниципальных помещений индивидуальными приборами учета фактически потребленных коммунальных ресурсов: электроэнергии, водоснабжения, бытового газа							
4.1	Выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг: электроэнергии, воды и бытового газа	Количество установленных ИПУ по электроэнергии	прямой	ед.	-	-	-
		Количество установленных ИПУ по водоснабжению	прямой	ед.	-	-	-
		Количество установленных ИПУ потребления бытового газа	прямой	ед.	-	-	-