



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020 № *597-п/1*

г. Тольятти, Самарской области



Об утверждении
Отчета о реализации муниципальной
программы "Формирование современной
городской среды на 2018 - 2024 годы"
за 2019 год

В соответствии с постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти», руководствуясь Уставом городского округа Тольятти, администрация городского округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы", утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1, за 2019 год.

Глава городского округа

С.А.Анташев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Тольятти
от 27.02.2020 № 594-п/1

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»
за 2019 год

I. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 11.12.2017 № 4013-п/1 (далее - Программа), является повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели Программы в 2019 году выполнялись следующие задачи:

- Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
- Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти;

II. Информация о финансировании мероприятий муниципальной программы

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2019 году составил 231 421 тыс. руб., в том числе:

- 16 688 тыс. руб. – средства городского бюджета;

- 31 101 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 183 632 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Реализация мероприятий Программы осуществлялась:

- предоставлением субсидий в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением администрации городского округа Тольятти от 13.04.2018 г. № 1188-п/1.

- посредством заключения муниципальных контрактов между заказчиком Программы и исполнителями Программы путем проведения конкурсных процедур на право заключения муниципального контракта в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнителем мероприятий Программы является департамент городского хозяйства.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2019 году фактические затраты составили 232 154 тыс. руб. (232 153 727,39 руб.) или 100,32 % от запланированного объема финансирования, из них:

- 16 594 тыс. руб. (16 593 874,98 руб.) – средства городского бюджета;
- 31 928 тыс. руб. (31 927 685,40 руб.) – средства областного бюджета;
- 183 632 тыс. руб. (183 632 167,01 руб.) – средства федерального бюджета.

Кассовое исполнение Программы составило 232 154 тыс. руб. (232 153 727,39 руб.) или 100,00 % от фактических затрат.

Превышение запланированного объема финансирования мероприятий Программы произошло в связи с тем, что в процессе производства работ по

благоустройству Итальянского сквера возникла необходимость проведения дополнительных видов работ, которые были профинансированы за счет средств стимулирующих субсидий в сумме 827 тыс. руб. Указанные средства были уточнены сводной бюджетной росписью без внесения изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 11.12.2019г. №88 «О бюджете городского округа Тольятти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Информация об исполнении финансового обеспечения запланированных мероприятий Программы следующая:

1. По задаче 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования» Программой запланировано финансирование в сумме 231 421 тыс. руб., из них на заключение договоров на предоставление субсидий на возмещение затрат 50 898 тыс. руб., муниципальных контрактов по итогам проведения конкурсов 180 523 тыс. руб., в том числе:

- 16 688 тыс. руб. – средства бюджета городского округа;
- 31 101 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 183 632 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Для реализации мероприятий Задачи 1 заключены договоры на предоставление субсидий на возмещение затрат на сумму 50 897 тыс. руб. (50 897 490,00 руб.), муниципальные контракты по итогам проведения конкурсов на сумму 181 365 тыс. руб. (181 365 003,68 руб.).

Фактические расходы по задаче составили 232 154 тыс. руб. (232 153 727,39 руб.) или 100,32 % к утвержденному плану, в том числе предоставлено субсидий на сумму 50 897 тыс. руб. (50 897 490,00 руб.), выполнены работы по контрактам по итогам проведения конкурсов на сумму 181 257 тыс. руб. (181 256 237,39 руб.), в том числе:

- 16 594 тыс. руб. (16 593 874,98 руб.) – средства бюджета городского округа;
- 31 928 тыс. руб. (31 927 685,40 руб.) – средства областного бюджета;

- 183 632 тыс. руб. (183 632 167,01 руб.) – средства федерального бюджета.

В разбивке по мероприятиям:

1) По мероприятию 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» запланировано финансирование в объеме 50 898 тыс. руб.

В отчетном периоде для реализации мероприятия 1.1. заключено 14 договоров предоставления субсидий на общую сумму 50 897 тыс. руб. (50897490 руб.), в том числе:

- 1) №577-дг/2.1 от 26.04.2019 с ООО «УК №2 ЖКХ» на сумму 3 300 тыс. руб. (3 300 000,00 руб.) по адресу бульвар Королева, 11, виды работ: оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой, установка скамеек, установка урн;
- 2) №585-дг/2.1 от 30.04.2019 с ООО «ДЖКХ» на сумму 3 749 тыс. руб. (3 749 060,91 руб.) по адресам ул. Ярославская, 11, ул. Ярославская, 13, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн;
- 3) №586-дг/2.1 от 30.04.2019 с ООО «ДЖКХ» на сумму 1 222 тыс. руб. (1 221 939,09 руб.) по адресам ул. Ярославская, 7, ул. Ярославская, 9, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование детской площадки;
- 4) №587-дг/2.1 от 30.04.2019 с ТСЖ «Маршала Жукова, 48» на сумму 3 800 тыс. руб. (3 800 000,00 руб.) по адресу ул. М. Жукова, 48, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек, установка урн;
- 5) №588-дг/2.1 от 30.04.2019 с ООО «УК №2 ЖКХ» на сумму 4 700 тыс. руб. (4 700 000,00 руб.) по адресу ул. Фрунзе, 43, виды работ: ремонт тротуаров, оборудование детской площадки, установка скамеек, установка урн;
- 6) №589-дг/2.1 от 30.04.2019 с ООО «УК №2 ЖКХ» на сумму 4 600 тыс. руб. (4 600 000,00 руб.) по адресу бульвар Королева, 5, бульвар

- Королева, 7, виды работ: оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадкой, установка скамеек, установка урн;
- 7) №590-дг/2.1 от 25.05.2019 с ООО «УК №2 ЖКХ» на сумму 4 400 тыс. руб. (4 400 000,00 руб.) по адресу пр-т Ст. Разина, 22, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обеспечение освещением, оборудование детской площадкой;
- 8) №591-дг/2.1 от 30.04.2019 с ООО «УК №2 ЖКХ» на сумму 1 500 тыс. руб. (1 500 000,00 руб.) по адресу ул. М. Жукова, 30, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, установка скамеек;
- 9) №592-дг/2.1 от 30.04.2019 с ООО УК «ЖЦ» на сумму 3 000 тыс. руб. (3 000 000,00 руб.) по адресам: ул. Калмыцкая, 34, ул. Калмыцкая, 36, виды работ: ремонт дворовых проездов, оборудование спортивной площадкой, оборудование детской площадки, установка скамеек;
- 10) №593-дг/2.1 от 30.04.2019 с ООО УК «Содружество» на сумму 5426 тыс. руб. (5 426 000,00 руб.) по адресам ул. Матросова, 11, ул. Мурысева, 73, виды работ: ремонт тротуаров, оборудование спортивной площадкой, установка скамеек, установка урн;
- 11) №594-дг/2.1 от 30.04.2019 с ООО «Управляющая компания №3» г. о. Тольятти на сумму 3 500 тыс. руб. (3 500 000,00 руб.) по адресам: ул. Мира, 3, ул. Мира, 5, ул. Мира, 9, ул. Мира, 11, виды работ: ремонт дворовых проездов, оборудование детской площадки, устройство ограждения;
- 12) №595-дг/2.1 от 30.04.2019 с ООО «Управляющая компания №3» г. о. Тольятти на сумму 4 700 тыс. руб. (4 700 000,00 руб.) по адресам: Автозаводское шоссе, 39, Автозаводское шоссе, 41, ул. Ларина, 4, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров;
- 13) №596-дг/2.1 от 30.04.2019 с ООО «Управляющая компания №3» г. о. Тольятти на сумму 4 000 тыс. руб. (4 000 000,00 руб.) по адресам: ул. Лесная, 54, ул. Лесная, 56, ул. Лесная, 58, ул. Лесная, 60, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров;

- 14) №597-дг/2.1 от 30.04.2019 с ООО «ДЖКХ» на сумму 3 000 тыс. руб. (3 000 490,00 руб.) по адресу б-р Космонавтов, 18, виды работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, оборудование детской площадки.

По итогам отчетного периода от получателей субсидий (управляющих организаций и ТСЖ) в сроки, установленные договорами на предоставление субсидий, приняты отчеты о произведенных затратах. Фактические затраты по мероприятию 1.1. составили 50 897 тыс. руб. (50 897 490,00 руб.) или 100,00 % от запланированного объема финансирования. Кассовое исполнение составило 50 897 тыс. руб. (50 897 490,00 руб.) или 100,00 % от запланированного объема финансирования и фактических затрат.

2) По мероприятию 1.2. «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти» запланировано финансирование в объеме 180224 тыс. руб., в том числе по источникам:

- 14 128 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 24 047 тыс. руб. – средства областного бюджета;
- 142 049 тыс. руб. – средства федерального бюджета.

Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В отчетном периоде по итогам электронных аукционов заключены муниципальные контракты на общую сумму 181 066 тыс. руб. (181 066 017,28 руб.):

- «Бульвар Гая (зона отдыха) – дополнительное соглашение №3 от 19.02.2019 к муниципальному контракту №0842300004018000259_259977 от 10.08.2018 с ООО ИК «ТРАСТ» на сумму 60 839 тыс. руб. (60 839 448,72 руб.). Кассовое исполнение составило 60 839 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

- «Буферная зона лесного массива (вдоль ул. Баныкина и ул. Родины от Соцгорода до Портпоселка):

- муниципальный контракт №0842300004019000198_259977 от 26.06.2019 с ООО «РКС» на сумму 29 921 тыс. руб. (29 920 603,90 руб.). Кассовое исполнение составило 29 921 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

- договор №1123-дг/2.1 от 06.12.2019 с ООО «РКС» на сумму 300 тыс. руб. (299 880,49 руб.). Кассовое исполнение составило 300 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

- договор №1124-дг/2.1 от 06.12.2019 с ООО «РКС» на сумму 187 тыс. руб. (186 706,66 руб.). Кассовое исполнение составило 187 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

- договор №1125-дг/2.1 от 06.12.2019 с ООО «РКС» на сумму 296 тыс. руб. (296 104,68 руб.). Кассовое исполнение составило 296 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

- договор №1126-дг/2.1 от 06.12.2019 с ООО «РКС» на сумму 127 тыс. руб. (126 773,77 руб.). Кассовое исполнение составило 127 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

- «Итальянский сквер»:

- муниципальный контракт №0842300004019000200_259977 от 15.07.2019 с ООО «ИСТОК-ИНВЕСТ» на сумму 66 711 тыс. руб. (66 710 879,56 руб.). Кассовое исполнение составило 66 602,113 тыс. руб. (66 602 113,27 руб.) или 99,84 % от фактических затрат;

- договор №1162-дг/2.1 от 16.12.2019 с ООО «ИСТОК-ИНВЕСТ» на сумму 109 тыс. руб. (108 766,29 руб.). Кассовое исполнение составило 109 тыс. руб. (108 766,29 руб.).

В процессе производства работ по благоустройству объекта «Итальянский сквер» возникла необходимость проведения дополнительных видов работ, которые повлекли увеличение финансирования. Так как бюджетное обязательство по контракту было завершено на основании акта сверки взаиморасчетов, по многочисленным обращениям жителей города об устройстве дополнительных подходов к площадкам, был заключен договор с

единственным поставщиком ООО «ИСТОК-ИНВЕСТ» на сумму 109 тыс. руб.;

- «Набережная Комсомольского района (в т. ч. благоустройство смотровой площадки набережной Комсомольского района)»: муниципальный контракт №0842300004019000208_259977 от 03.07.2019 с ООО «РКС» на сумму 10 082 тыс. руб. (10 081 523,50 руб.). Кассовое исполнение составило 10 082 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

- «Территория стадиона в мкр. Федоровка»: муниципальный контракт №0842300004019000384_259977 от 29.10.2019 с ООО «ПРОФИ СЕРВИС ТОЛЬЯТТИ» на сумму 7 312 тыс. руб. (7 311 940,79 руб.). Кассовое исполнение составило 7 312 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат;

- «б-р Кулибина, 2а», «б-р 50 лет Октября, 24, 24а»:

- муниципальный контракт №0842300004019000263_259977 от 26.07.2019 с ООО «РКС» на сумму 2 361 тыс. руб. (2 361 149,76 руб.). Кассовое исполнение составило 2 361 тыс. руб. (2 361 149,76 руб.) или 100,00 % от фактических затрат;

- договор №1212-дг/2.1 от 25.12.2019 с ООО «РКС» на сумму 176 тыс. руб. (175 598,03 руб.). Кассовое исполнение составило 176 тыс. руб. (175 598,03 руб.) или 100,00 % от фактических затрат.

- «б-р Цветной, 25»:

- муниципальный контракт №0842300004019000259_259977 от 19.08.2019 с ООО «СТРОЙ СИТИ» на сумму 1 280 тыс. руб. (1 280 499,65 руб.). Кассовое исполнение составило 1 280 тыс. руб. (1 280 499,65 руб.) или 100,00 % от фактических затрат;

- муниципальный контракт №0842300004019000262_259977 от 07.08.2019 с ООО «РКС» на сумму 1 366 тыс. руб. (1 366 141,48 руб.). Кассовое исполнение составило 1 366 тыс. руб. (1 366 141,48 руб.) или 100,00% от фактических затрат.

Фактические затраты по мероприятию 1.2. составили 180 958 тыс. руб. (180 957 250,99 руб.), что превышает объем финансирования, запланированный Программой на 734 тыс. руб.

Остаток экономии от размещений муниципального заказа, оставшийся в распоряжении заказчика, составил 93 тыс. руб.

3) По мероприятию 1.3. «Устройство камер видеонаблюдения на благоустроенных общественных территориях» запланировано финансирование в объеме 299 тыс. руб., в том числе по источникам:

- 15 тыс. руб. – средства городского бюджета;
- 284 тыс. руб. – средства областного бюджета;

Заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком ООО «АБС» №1196-дг/2.1 от 20.12.2019 на сумму 299 тыс. руб. (298 986,40 руб.). Кассовое исполнение составило 299 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат.

Итого, по задаче 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования» фактические затраты составили 232 154 тыс. руб. (232 153 727,39 руб.) или 100,32 % от запланированного Программой объема финансирования.

Кассовое исполнение по задаче 1 составило 232 154 тыс. руб. или 100,00 % от фактических затрат.

Финансовые расходы и уровень исполнения планового объема финансового обеспечения отражены в приложении № 1 к настоящему Отчету.

III. Информация о выполнении мероприятий и достижении плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

В ходе реализации Программы в 2019 году для достижения цели по повышению качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти выполнены следующие мероприятия и достигнуты следующие показатели:

По задаче 1 «Обеспечение формирования единого облика муниципального образования»:

С.А. *Ю.К.Сидоров*

- по мероприятию «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов», запланированы показатели (индикаторы):

- «Площадь отремонтированных дворовых проездов», значение которого – 12 558,75 кв. м. В результате реализации мероприятия показатель выполнен в объеме 12 558,75 кв. м, уровень достижения показателя 100,00 %;

- «Доля дворовых территорий, обеспеченных освещением от запланированных», значение которого 100,00 %. В результате реализации мероприятия показатель выполнен в полном объеме, уровень достижения показателя 100,00 %;

- «Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны» значение которого 8 ед. В результате реализации мероприятия показатель выполнен в объеме 8 ед., уровень достижения показателя 100,00%;

- «Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и спортивные площадки» значение которого 10 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- «Количество благоустроенных дворовых территорий» значение которого 90 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- «Площадь благоустроенных дворовых территорий» значение которого 866 855 кв. м. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- «Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения» значение которого 7,4 %. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %.

- по мероприятию «Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти», запланированы показатели (индикаторы):

- «Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе частично» значение которого 50 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- «Площадь благоустроенных общественных территорий» значение которого 993 578 кв. м. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- «Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий» значение которого 15,04 %. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %;

- «Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя городского округа Тольятти» значение которого 1,41 кв. м. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %.

- по мероприятию «Устройство камер видеонаблюдения на благоустраиваемых общественных территориях», запланирован показатель (индикатор):

- «Количество благоустраиваемых общественных территорий, на которых устроены камеры» значение которого 2 ед. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %.

По задаче 2 «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти» запланирован показатель (индикатор):

- «Доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу» значение которого 1,5 %. Мероприятие выполнено в полном объеме. Уровень достижения показателя 100,00 %.

Достижение показателей (индикаторов) Программы представлено в приложении № 2 к настоящему Отчету.

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 г. № 2546-п/1.

Расчет эффективности реализации Программы в отчетном периоде (\mathcal{E}_{2019}) выполнен на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (K_i) с учетом весовых коэффициентов (B_i) по формуле:

$$\mathcal{E}_j = K_1 \times B_1 + K_2 \times B_2 + K_3 \times B_3,$$

где:

K_1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы;

K_2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы;

K_3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы;

весовые коэффициенты: $B_1 = 0,5$; $B_2 = 0,2$; $B_3 = 0,3$.

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K_1) за отчетный год осуществляется на основе расчета индексов результативности (P_i) соответствующих показателей (индикаторов) и определяется по следующей формуле:

$$K_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (P_i \times 100)}{n} (\%),$$

где:

P_i – индекс результативности достижения i -го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия Программы;

n – количество показателей (индикаторов) Программы.

Исходя из уровня достижения показателей по каждому мероприятию (Pi), приведенных в приложении № 2 к настоящему Отчету, оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Программы (K1) составила:

$$K1 = 1300,00 / 13 = 100,00 (\%).$$

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2) характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых расходов на реализацию мероприятий Программы плановому и определяется по формуле:

$$K2 = (Fф / Fп) \times 100 (\%),$$

где:

Fф – фактические расходы по мероприятиям Программы;

Fп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий Программы.

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения (K2) исходя из информации, приведенной в приложении № 1 к настоящему Отчету, составил:

$$K2 = (232\ 154 / 231\ 421) \times 100 = 100,32 (\%).$$

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы определяется по следующей формуле:

$$K3 = (Mф / Mп) \times 100 (\%),$$

где:

Mф – количество реализованных мероприятий Программы;

Mп – количество запланированных мероприятий Программы.

Уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы (K3) составил:

$$K3 = (4 / 4) \times 100 = 100,00 (\%).$$

Эффективность реализации Программы в отчетном периоде (Э₂₀₁₉) оценена на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов и составила:

С/ *руководитель*

$$Э_{2019} = 100,00 \times 0,5 + 100,32 \times 0,2 + 100 \times 0,3 = 100,1 (\%).$$

Вывод: Эффективность реализации Программы в 2019 году оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

V. Результаты реализации муниципальной программы

Результаты реализации мероприятий Программы в 2019 году по повышению качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти позволили достичь следующих значений показателей конечного результата:

№№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя за 2019 год	
			план	факт
1	2	3	4	5
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти				
Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования				
1.	Количество дворовых и общественных территорий, на которых проведены работы по благоустройству	Ед.	22	22
Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти				
2.	Количество собственников, принявших участие в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий	Ед.	114	114


Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий Программы позволило:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;
- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству общественных территорий, инициированных гражданами;
- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

С/ *Ю. С. Сидоров*

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Тольятти.

Руководитель
департамента городского хозяйства



В.А. Ерин

Крафт Ю.П. 543 673



Приложение №1

к Отчету о реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на
2018-2024 годы» за 2019 год

**Финансовое исполнение реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2019 год**

№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Ответственный исполнитель	Финансовые расходы, тыс.руб.										Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Ффп по фактическим расходам / Фп х 100)				
			План на 2019 год (Фп)				Факт за 2019 год (Ффп по фактическим расходам)										
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Внебюджетные средства	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства	Перчисленные средства*	Перчисленные средства*	Перчисленные средства*	Перчисленные средства*	Перчисленные средства*	Всего	Местный бюджет	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Внебюджетные средства

Цель: Повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти.

Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

1.1.	Д.Х	50 898	2 545	6 770	41 583	0	50 897	2 544	6 770	41 583	0	50 897	2 544	6 770	41 583	0	100,00	99,96	100,00	100,00	-	

Ю.В.Сидоров

С.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1.2. Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	ДГХ	180 224	14 128	24 047	142 049	0	180 958	14 035	24 874	142 049	0	100,41	99,34	103,44	100,00	-
								180 958	14 035	24 874	142 049	0					
								0,0	0,0	0,0	0	0					
	1.3. Устройство камер видеонаблюдения на благоустраиваемых общественных территориях	ДГХ	299	15	284	0	0	299	15	284	0	0	100,00	100,00	100,00	-	-
								299	15	284	0	0					
								0,0	0,0	0,0	0	0					
Итого по задаче 1			231 421	16 688	31 101	183 632	0	232154	16594	31928	183632	0	100,32	99,44	102,66	100,00	-

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти.

2.1. Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти	ДГХ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-								
																		0	0	0	0	0	0	0	0
																		0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по задаче 2			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-								

Задача 3. Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.	ДГХ	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по задаче 3	ДГХ	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	-	-	-	-	-
	Итого по муниципальной программе		231 421	16 688	31 101	183 632	0	232 154	16 594	31 928	183 632	0	100,32	99,44	102,66	100,00	-
	в том числе:	ДГХ	231 421	16 688	31 101	183 632	0	232 154	16 594	31 928	183 632	0	100,32	99,44	102,66	100,00	-
		ДДХиГ	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	-	-	-	-	-
								0,0	0,0	0,0	0	0	-	-	-	-	-

* указывается сумма фактических расходов (согласно принятым к учету документов)

** указывается сумма перечисленных средств ответственным исполнителем

Сек *Дружков*

**Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2019 год**

№№ п.п.	Наименование целей, задач, мероприятий	Наименование показателей (индикаторов)	Тип показателя (прямой / обратный)	Ед. изм.	Плановое значение (Пп)	Фактическое значение (Фф)	Уровень достижения прямого (факт/план x100) или обратного (план / факт x 100) показателя, т.е. (Рi x 100), (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Цель: Повышение качества и комфорта городской среды территории городского округа Тольятти.							
Задача 1: Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.							
1.1.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	Площадь отремонтированных дворовых проездов	прямой	м ²	12558,75	12558,75	100,00
		Доля дворовых территорий, обеспеченных освещением, от запланированных	прямой	%	100	100	100,00
		Количество объектов, на территории которых установлены скамейки и урны	прямой	Ед.	8	8	100,00
		Количество объектов, на территории которых оборудованы детские и спортивные площадки	прямой	Ед.	10	10	100,00
		Количество благоустроенных дворовых территорий	прямой	Ед.	90	90	100,00
		Площадь благоустроенных дворовых территорий	прямой	м ²	866 855,00	866 855,00	100,00
		Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения	прямой	%	7,4	7,4	100,00
		Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе частично	прямой	Ед.	50	50	100,00
		Площадь благоустроенных общественных территорий	прямой	м ²	993 578,00	993 578,00	100,00
		Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади благоустроенных территорий	прямой	%	15,04	15,04	100,00
1.2.	Благоустройство общественных территорий городского округа Тольятти	Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя городского округа Тольятти	прямой	м ²	1,41	1,41	100,00

С.В. Сидорова

1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Устройство камер видеонаблюдения на благоустраиваемых общественных территориях	Количество благоустраиваемых общественных территорий, на которых устроены камеры	прямой	Ед.	2	2	100,00
Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Тольятти.							
2.1.	Вовлечение заинтересованных граждан в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа Тольятти	Доля трудового участия заинтересованных граждан при выполнении видов работ по благоустройству дворовой территории от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в Программу	прямой	%	1,5	1,5	100,0
Задача 3: Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.							
3.1.	Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.	Доля проинвентаризованных территорий	прямой	%	-	-	-

С/п Ю.К. Давыдов