

			Выполнено					Итого Выполнено					План выполнения					ВЫПОЛНЕНО ЗА 2014 - 2016 ГГ. ЭКОНОМИЯ ЗА 2015 - 2017 ГГ				
	Наименование мероприятий	Планируемый объем	2018г (8 месяцев)					2014-2018г (50 месяцев)					2018г (4 месяцев)									
			Объем выполнен ия, %	Стоимость, руб	Экономия			Объем выполнен ия, %	Стоимость, руб	Экономия			Объем выполнен ия, %	Стоимость, руб	Экономия			Объем выполнен ия, %	Стоимость, руб	Экономия (6 месяцев)		
					ТЭ, Гкал	ХОВ, м3	ХПВ, м3			ТЭ, Гкал	ХОВ, м3	ХПВ, м3			ТЭ, Гкал	ХОВ, м3	ХПВ, м3			ТЭ, Гкал	ХОВ, м3	ХПВ, м3
1	Установка регуляторов расхода воды с заменой смесителей	30 объект	0,00	0,00	874,79	20 551,95	31 296,77	100,00	10 007 655,94	6 689,93	115 220,50	197 254,77	0,00	0,00	821,52	14 502,49	40 458,51	100,00	10 007 655,94	5 815,14	94 668,55	165 958,00
2	Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами	30 объект	0,00	0,00	668,96	1 300,76	0,00	100,00	5 754 765,14	5 057,52	6 631,98	0,00	0,00	0,00	684,60	993,32	0,00	100,00	5 754 765,14	4 388,57	5 331,22	0,00
3	Установка автоматической системы погодного регулирования (АСПР)	31 объект	0,00	0,00	2 984,58	0,00	0,00	100,00	31 604 635,48	22 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765,29	0,00	0,00	58,67	18 543 567,70	19 198,53	0,00	0,00
4	Настройка режимов работы установленного оборудования	31 объект	0,00	0,00	257,29	1 300,76	1 647,20	40,05	950 000,00	801,53	3 370,97	5 631,78	40,05	950 000,00	342,30	993,32	2 437,26	0,00	0,00	544,24	2 070,22	3 984,58
5	Замена и изоляция трубопроводов системы отопления по техподполью. Замена узла распределения по крыльям системы отопления	31 объект	0,00	0,00	360,21	2 601,51	0,00	4,00	3 383 267,70	1 122,15	6 741,95	0,00	50,00	0,00	479,22	1 986,64	0,00	0,00	0,00	761,94	4 140,44	0,00
6	Замена, изоляцият трубопроводов системы ГВС и ХВС по техподполью	31 объект	0,00	0,00	0,00	260,15	0,00	18,20	298 112,01	0,00	674,19	0,00	81,80	1 340 000,00	136,92	595,99	4 874,52	0,00	0,00	0,00	414,04	0,00
7	Установка системы подготовки ГВС с переходом на закрытую схему теплоснабжения	31 объект	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	16 640 000,00	479,22	397,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Реконструкция узлов учета ТЭ, ГВС, ХВС при переходе на закрытую схему теплоснабжения	31 объект	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,92	397,33	974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого				5 145,83	26 015,13	32 943,97		51 998 436,27	35 854,25	132 639,60	202 886,55		18 930 000,00	6 845,98	19 866,42	48 745,19		13 462 000,00	4 667,51	9 734,83	44 016,40

ЭКОНОМИЯ ЗА
3 ГОДА
ЭКОНОМИЯ В
ГОД

58 418,74
19 472,91